

二零一四／一五年度小型環境改善工程及維修工程的進展報告

A. 小型環境改善工程 (新建設工程)

工程 排名	工程名稱	預計費用 (元)	招標後費用 (元)	實際支付額 (元)	進度	備註
1	荃灣區設置花槽及綠化工程		600,000		施工階段	部門撥款令已發給康樂及文化事務署，在2014年8月18日康樂及文化事務署已支付\$48,900.00。
2	荃灣深井深康路陳記商業中心附近魚眼鏡設置工程	15,000			招標階段	工程已於2014年8月13日招標。 註 1。
3	荃灣西樓角路通往青山公路昌寧中心附近平台上梯級建造工程	200,000			籌劃階段	工程在私人地方進行，現正尋求業主同意書。
4	荃灣青山公路荃灣段錦豐園對出街燈AC2568附近避雨上蓋延伸工程		173,000		招標階段	工程定於2014年8月26日簽約，及展開工程。
5	荃灣海壩街永隆樓附近避雨上蓋延伸工程		263,000		招標階段	工程定於2014年8月26日簽約，及展開工程。
6	荃灣西樓角路荃灣多層停車場大廈附近座椅設置工程	70,000			招標階段	工程已於2014年8月6日招標。 註 2。
7	荃灣象山邨西路城門谷公園外面避雨上蓋及座椅建造工程	100,000			籌劃階段	諮詢其他部門意見。
8	荃灣荃景圍休憩處街燈AC1464附近避雨上蓋建造工程	160,000			招標階段	工程已於2014年8月13日招標。 註 3。
9	荃灣西樓角路綠楊坊附近座椅建造工程	80,000			招標階段	工程已於2014年8月6日招標。 註 2。
10	荃灣蕙荃路三棟屋花園附近避雨上蓋建造工程	120,000			招標階段	工程已於2014年8月13日招標。
11	荃灣青山公路荃灣段昌華大廈附近座椅建造工程	40,000			招標階段	工程已於2014年8月13日招標。 註 3。
12	荃灣老圍坭坡站附近行人徑改善工程	80,000			籌劃階段	諮詢其他部門意見。
13	荃灣青龍頭龍如路信箱上蓋建造工程	90,000			招標階段	工程已於2014年8月13日招標。 註 1。
14	荃灣楊屋道市政大廈附近避雨上蓋延伸及座椅設置工程	300,000			籌劃階段	諮詢其他部門意見。
15	荃灣大嶼山收費廣場行政大樓巴士站(往荃灣方向)附近座椅設置工程	80,000			籌劃階段	諮詢其他部門意見。
16	荃灣荃景圍街市附近避雨上蓋延伸工程	180,000			籌劃階段	準備招標文件。
17	荃灣荃灣中心二期小巴士站附近避雨上蓋延伸工程	120,000			籌劃階段	工程在私人地方進行，現正尋求業主同意書。
18	荃灣梨木樹邨第3座附近空地座椅設置工程	70,000			籌劃階段	諮詢其他部門意見。

合計： \$1,705,000.00 \$1,036,000.00 \$0.00

預計費用 + 招標後費用 + 實際支付額： \$2,741,000.00 (可供使用工程撥款：2,600,000)

註 1 工程 2 & 13 合併招標。

註 2 工程 6 & 9 合併招標。

註 3 工程 8 & 11 合併招標。

B. 小型環境改善工程 (維修工程)

工程名稱	預計費用 (元)	招標後費用 (元)	實際支付額 (元)	進度	備註
1 荃灣照潭徑鐵絲網維修工程	80,000			籌劃階段	準備招標文件。

合計： \$80,000.00 \$0.00 \$0.00

招標後費用 + 實際支付額： \$0.00 (可供使用工程撥款：200,000)

荃灣民政事務處工程組

二零一四年八月二十日