

二零一四年七月八日
地區設施管理委員會會議報告

I 地區小型工程建議新增工程項目

荃灣民政事務處（下稱“民政處”）及康樂及文化事務署（下稱“康文署”）代表介紹文件。委員詢問荃灣公園露天劇場音響系統在使用不久後便需更換的原因，並建議改善荃灣海濱公園足球場設施及在荃灣公園兒童遊樂設施加設座位。

2. 康文署代表在回應時表示，荃灣公園露天劇場音響系統的揚聲器音質並不理想，在更換揚聲器後會有改善，而且聲音會較集中。此外，該署會派員視察荃灣海濱公園足球場，以了解可作改善的地方，並且會在荃灣公園兒童遊樂設施旁加設座位。

3. 委員一致通過二零一四至一五年度荃灣區地區小型工程九項新增項目共 3,184,400 元的撥款申請。

II 地區小型工程進度報告

4. 民政處代表簡介荃灣區各項地區小型工程進度，並表示土木工程拓展署（下稱“土拓署”）就第 19 項工程——荃灣梨木樹邨至象山邨行人徑建造工程指出，加建行人徑及樓梯或會影響相關斜坡的結構安全，因此建議需就工程對相關斜坡的影響進行包括斜坡分析報告的詳細分析研究。該處已要求土拓署的專業人員為斜坡進行分析，並會繼續與相關部門積極跟進有關事宜。

5. 委員讚揚民政處工程組人員一直積極跟進第 19 項工程，希望可盡快解決上述問題，並請民政處促請相關部門盡快完成斜坡分析報告。另有委員詢問第 3 項工程——永順街避雨上蓋建造工程的完工日期及會否為上蓋設置照明系統。

6. 民政處代表在回應時表示，該處會繼續積極跟進第 19 項工程，但預計土拓署需時一年進行相關斜坡分析研究，並會密切留意工程延期對工程開支的影響。此外，第 3 項工程的主體及背板工程已大致完成，現正進行執漏工作，而背板會取代原有的鐵絲網，預計工程可於九月（即原訂預計完工日期）完成。他又表示，工程的原有設計沒有包括照明系統。

7. 委員表示，就第 3 項工程而言，雖然現階段沒有計劃為上蓋設置照明系統，但由於上蓋會採用透明設計，預計仍可接受，另建議有關方面密切觀察避雨上蓋開放使用後的情況，並指出工程最新的實際開支只是約 320 萬元，應有餘款可為上蓋加設照明系統，因此希望在有需要時委員會會批准加設有關設施。此外，委員亦建議加設以太陽能推動的 LED 照明系統。再者，委員詢問第 11 項工程——廟崗街花園改善工程的詳細內容。

8. 康文署代表在回應時表示，第 11 項工程的工程預算開支達 200 多萬元是由於須為

公園加設照明系統，而且需在水務署完成有關水管復修工程後，才可展開工程的籌劃工作。

9. 民政處代表在回應時表示，雖然現階段沒有計劃為永順街避雨上蓋設置照明系統，但該處會密切留意會否出現照明不足的問題，並在有需要時作出改善。此外，報告中列出的工程實際開支並非最終開支，而其他開支尚待支付，因此工程的最終餘款會較現時的為少。在有需要時，可向委員會申請地區小型工程撥款，以加設照明系統。

III 康樂及文化事務署於二零一四年四月及五月在荃灣區內舉行的康樂體育活動及設施管理的匯報

10. 康文署代表匯報資料。

11. 委員希望康文署擴闊現有位於深井的釣魚灣泳灘，並改善泳灘的基本設施、清除碎石、避免較大石塊影響泳客安全及通知海事處清理特別是在雨季和風季在海上漂流的垃圾。此外，委員亦表示馬灣東灣泳灘近珀麗灣有一排樹木因大雨倒下，因此詢問康文署有否計劃在該處再栽種樹木及相關時間表。

12. 康文署代表在回應時表示，該署已去信請土拓署研究可否移除在釣魚灣泳灘中央的石塊以期可擴闊泳灘的範圍，但由於土拓署正進行其他工程，因此未能即時進行研究。該署會繼續與土拓署跟進有關事宜，稍後會在釣魚灣泳灘重建沙灘大樓，以提供更完善的設備。每當風向為南風或西南風時，大量垃圾會從馬灣對開海峽隨風漂流過來。該署每次都會通知海事處進行清理，但由於數量太多，因此仍有垃圾漂浮到沙灘範圍，並需由該署人員清理。關於馬灣東灣泳灘樹木倒塌事宜，該署會派員到現場視察，並研究在適當地點重新栽種樹木，以提升該處環境的綠化水平。

IV 康樂及文化事務署在荃灣區舉辦文化活動的工作匯報

13. 康文署代表匯報資料。有委員表示，大部分在荃灣大會堂舉行的節目都屬晚間舉行的收費節目，因此認為康文署應在區內不同場地提供更多於周末黃昏時分舉行的免費文化節目。

14. 康文署代表在回應時表示，該署已盡量於黃昏時段舉辦更多文化節目，但部分場地如荃灣大會堂廣場因噪音問題而未能於臨近晚上時段舉辦活動。

V 康樂及文化事務署荃灣區公共圖書館舉辦的推廣活動暨使用概況匯報

15. 康文署代表匯報資料。委員詢問在馬灣增設流動圖書館服務站的最新進展。

16. 康文署代表在回應時表示，地政總署已於六月上旬就該署在馬灣增設流動圖書館服務站的申請諮詢當區居民的意見，並且沒有收到反對意見，現正進行審批工作。地政總署代表在回應時表示，預計有關申請可於短期內通過審批。

VI 委員會轄下工作小組的進展報告

(A) 社區會堂管理工作小組

17. 主席詢問雅麗珊社區中心工程的完工日期。

18. 民政處代表在回應時表示，雅麗珊社區中心正進行加設升降機的無障礙設施改善工程，但由於建築署建議加設避雨上蓋以連接在籃球場中央的升降機，因此工程的完工日期會延至本年下旬。

(B) 康體設施發展及管理工作的組

19. 康文署會於二零一四年八月三日（星期日）舉辦“全民運動日”，包括多項大型免費同樂活動及推展“免費使用康樂設施”活動。市民可在七月二十七日（星期日）上午九時起到康文署各區場地的“康體通”訂場櫃檯，以個人身分及先到先得方式預訂八月三日可供使用的康樂設施。此外，荃灣區康樂事務辦事處亦會於當日在荃景圍體育館舉辦“全民運動日”，活動包括親子迷你運動會、跳繩示範及同樂、體感遊戲同樂、體適能測試及同樂、運動講座及示範、運動技能挑戰樂及身心伸展訓練同樂等，歡迎區內市民參加。

(C) 工程及發展工作小組

20. 各項工程進度已詳列於設管第 12/14-15 號文件，民政處及康文署會繼續積極跟進區內各項工程。

荃灣區議會秘書處

二零一四年七月二十一日