

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/18/00348-95	改善道路停車標誌	同和街泊車位近老圍花園	[2018年11月]	[2019年2月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00610-90	改善道路交通標誌	青荃路近荃青交匯處下坡	[2018年11月]	[2019年2月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02001-112	改善路邊欄杆	荃景圍近荃德花園	[2019年2月]	[2019年2月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02022-115	改善路邊欄柱	青山道-深井及深康路交界	[2019年2月]	[2019年2月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02056-117	改善路邊欄杆	翠豐臺公共巴士總站	[2019年2月]	[2019年2月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02081-75	改善路面交通標誌	沙咀道	[2019年2月]	[2019年2月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00555-94	改善道路停車標誌	青山公路-汀九段近 海廬	[2019年2月]	[2019年3月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01962-111	改善路邊欄杆	西樓角路及惠荃路交界	[2019年2月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02931-14	擴闊行車道	欣澳道的士站	[2019年2月]	[2019年4月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/01012-57	擴闊行車路, 及加設沉壘 和護柱	享和街近香和大廈	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/01034-41	改善行人過路設施	永順街近怡康街	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00667-88	改善道路交通標誌	荃錦交匯處	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00737-98	改善道路交通標誌	德士古道近德泰大廈	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02310-73	改善傷殘泊車位標誌	古坑道近聯仁街熟食小販市場	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02647-63	改善道路交通標誌	大壩街近元墩圍	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02721-119	改善道路交通標誌	川龍街近貴生樓	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02740-123	改善行人過路設施	青山公路深井段近海韻花園 網球場	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02741-124	改善行人過路設施	青山公路深井段近海韻花園俱樂部	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02904-1	改善道路和路面交通標誌	荃錦公路近可觀自然教育中心	[2019年3月]	[2019年3月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01713-106	改善路邊欄杆	海興路及大沖道交界	[2019年3月]	[2019年4月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02773-126	改善路邊欄杆	關門口街近沙咀道	[2019年4月]	[2019年4月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02774-127	改善路邊欄杆	關門口街及荃樂街	[2019年4月]	[2019年4月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00048-53	移除交通標誌	美環街近電力變壓站	[2019年4月]	[2019年4月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00373-30	改善路面標誌	大壩街和圓墩圍交界	[2019年4月]	[2019年4月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00590-133	取消臨時的士候車處	欣澳運輸交匯處	[2019年4月]	[2019年4月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/01609-69	加設行人過路設施	青山公路荃灣段近灣景花園	[2018年12月]	2019年5月	鋪設地下喉管工程已於2019年2月完成。餘下工程待獲得開啓交通燈工程的臨時交通安排後進行。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01951-110	擴闊行人路,改善路邊欄杆	德士古道近荃灣工業中心	[2019年3月]	2019年5月	成功試運行擬議臨時交通安排,工程進行中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/00473-81	擴闊行車路,改善道路和路面交通標誌。	聯仁街和沙咀道交界	[2019年4月]	2019年6月	施工紙已發出,工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02669-16	加設路邊欄柱	享和街	[2019年4月]	2019年8月	施工紙已發出,工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/18/00381-137	設置路旁停車泊位	油麻磡路	[2019年4月]	2019年5月	施工紙已發出,工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00143-34	改善道路設施	馬閃排路	2019年4月	2019年4月	施工紙已發出,工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02523-92	加設路邊護柱	橫龍街近荃灣工業大廈	2019年4月	2019年4月	施工紙已發出,工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02249-17	改善道路交通標誌	眾安街近荃灣街市	2019年4月	2019年5月	施工紙已發出,工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/16/00832-36	改善行人過路設施 (第二期工程)	橫龍街近隆德街	2019年5月	2019年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/01548-62	改善路面交通標誌	青山公路荃灣段近灣景花園	2019年5月	2019年5月	與工程項目 NE/17/01609-69 一並進行。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02668-19	加設路邊欄柱	橫窩仔街近永得利中心	2019年5月	2019年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00018-50	清除路面交通標誌	城門道與廟崗街交界	2019年5月	2019年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00019-46	移除道路指示牌	大河道近登發大廈	2019年5月	2019年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00171-131	移除路邊護柱	青山公路近深井村	2019年5月	2019年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02440-58	改善路邊欄杆 及行人過路 設施	青山道-荃灣段近麗城薈2期	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02725-120	改善道路交通標誌	荃榮街及沙咀道交界	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02812-129	改善路邊欄杆	美環街巴士總站	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02997-21	改善行人過路設施	青山公路近汀九近水灣泳灘	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00006-27	設置行人通道	欣澳道運輸交匯處外	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00091-72	設置行人輔助設施	馬灣鄉事會路近芳園路	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00092-60	改善路邊欄杆	美環街近西樓角路	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00107-70	加設路邊護柱	國瑞路城市工業中心	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00141-102	加設路邊護柱	大霸街荃灣廣場車輛出入口	2019年5月	2019年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/00461-77	擴闊行車路, 改善道路和路 面交通標誌。	青山公路深井段近海韻花園 (擴建停車灣, 搬遷樹木工程)	2019年5月	2019年8月	施工紙已發出， 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/01619-54	改善道路交通標誌和改善 路邊欄杆	西樓角路公共圖書館對出	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/18/00466-4	加設行人過路設施和改善路邊欄杆	青山公路-汀九段近 多維爾	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00703-99	改善道路交通標誌	青荃路及荃青交匯處	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00794-11	改善道路交通標誌	德士古道近沙咀道	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00831-9	改善道路交通標誌	德士古道近信豐工業大廈	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00882-38	改善道路交通標誌	荃錦交匯處	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01109-74	改善路面交通標誌	荃景圍及安賢街交界	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01112-78	改善路面交通標誌	青山公路-荃灣段近 荃景圍	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01570-3	改善道路交通標誌	西樓角道公共交通轉駁處	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01929-109	改善道路交通標誌	大涌道迴旋處	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02307-39	改善小巴士交通標誌	荃灣街市街近荃灣街市	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02487-13	改善道路交通標誌	荃灣街市街近仁濟街	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02498-85	改善道路交通標誌	眾安街近周氏商業中心	2019年第二季	2019年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/16/01751-61	擴闊行車路,改善道路交通標誌。	德士古道與楊屋路交界	2019年第二季	2019年第三季	因2017年11月進行的試路工程效果不理想,及就運輸署、交通部最新意見,有關工程的臨時交通安排措施需要進一步修定及待審批。工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	吳慧琪 (2762 3965)
NE/18/00020-35	改善行人輔助設施,改善道路及街燈,路邊欄杆	路德圍近荃灣電話機樓	2019年第二季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02055-116	改善行人過路設施及改善路邊欄杆	馬閃排路近西樓角村	2019年第二季	2019年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/16/02127-55	擴闊行車路、加設道路安全島和改善道路和路面交通標誌。	荃景圍與安賢街交界	2019第二季	2019年第三季	正就擬議臨時交通安排與運輸署和交通部相討。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/16/01155-40	改善道路設施	安育路近翠豐臺	2019年第三季	2019年第三季	就鋪設更新擬議街燈地下喉管制定所需的臨時交通安排。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/02067-67	加設路邊欄杆	深井村路近青山公路深井段	2019年第三季	2019年第三季	與工程項目 TW/18/01904-20 一並進行	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/02079-48	改善路面交通標誌	海興路近大涌道	2019年第三季	2019年第三季	正就擬議臨時交通安排與運輸署和交通部商討。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00284-15	改善道路和路面交通標誌	梨樹路近桃樹樓	2019年第三季	2019年第三季	有關工程受到水務署工程阻礙，其工程預計在2019年第二季完成。而有關工程須待渠務署工程完成後才可展開。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00330-76	改善路面交通標誌	梨樹路近和宜合道	2019年第三季	2019年第三季	有關工程受到水務署工程阻礙，其工程預計在2019年第二季完成。而有關工程須待渠務署工程完成後才可展開。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00349-51	改善行人輔助設施, 改善道路和路面交通標誌	同和街停車場近老圍花園	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00473-71	改善道路交通標誌	幻想道榮欣路交界	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00552-83	改善道路和路面交通標誌及路邊欄杆	龍如路近圓墩村	2019年第三季	2019年第三季	現正就擬議臨時交通安排與運輸署和交通部商討	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00672-96	擴闊行車路, 改善道路和路面交通標誌	荃榮街 近東亞花園	2019年第三季	2019年第三季	有關工程受到現有地下公用設施阻礙, 須待相關公用設施遷移後才可展開。正等待水務署進行地下設施遷移工程。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00872-82	改善行人輔助設施	沙咀道近享和街	2019年第三季	2019年第三季	因有構築物佔用官地, 已轉介地政署跟進。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01057-18	擴闊行人路、加設路邊欄杆	海壩街近永嘉樓	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01233-28	改善路面交通標誌	沙咀道及大河道交界	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01347-101	改善道路和路面交通標誌及路邊欄杆	香車街及海壩街交界	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/18/01591-100	改善道路交通燈及路邊欄杆	沙咀道近鹹田街	2019年第三季	2019年第三季	因交通標誌受遮掩，緊急遷移交通標誌柱已於2018年12月完成，餘下工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01629-45	改善道路交通標誌	荃錦交匯處	2019年第三季	2019年第三季	因日間交通繁忙，運輸署建議晚間施工，現正向環保署申請建築噪音許可證	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01686-37	改善路邊欄杆	永順街及德士古道交界	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00109-64	安裝分隔道路膠柱	青山公路荃灣段近荃德花園	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00518-56	改善道路和路面交通標誌及路邊欄杆	大河道近荃灣西站	2019年第三季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01247-10	改善道和路行人輔助設施	建明街近昌華大廈	2019年第三季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01307-12	改善行人輔助設施	青山公路-汀九段近 麗城廣場	2019年第三季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01558-24	改善路邊欄杆	青山道近麗城花園第三期	2019年第三季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01904-20	改善行人路設施及道路交通標誌	深井村路 近陳記燒鵝	2019年第三季	2019年第四季	正就擬議臨時交通安排與運輸署和交通部商討。另外，正向地政署申請臨時撥地。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01966-114	改善路邊欄杆	深井村路近臨時街市及熟食中心	2019年第三季	2019年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02118-32	改善行人過路設施	荃景圍 公共巴士總站	2019年第三季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02524-97	改善路邊欄杆	廟崗街近廟崗街休憩處	2019年第三季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00310-8	設置凹凸紋警告條	美環街巴士總站旁	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00349-44	設置凹凸紋警告條	老圍路近永華臺	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00352-42	改善道路交通標誌	眾安街近沙咀道	2019年第三季	2019年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/17/01273-23	改善路邊欄杆	荃灣街市街近眾安街	2019年第四季	2019年第四季	有關工程受到渠務署旱季截流器工程阻礙，其工程預計在2019年第三季完成。而有關工程須待渠務署工程完成後才可展開。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/01569-25	優化如心廣場巴士總站內的行人過路設施	如心廣場巴士總站	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02252-22	改善道路交通標誌	荃青交匯處及永順街近永德街口	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02663-86	改善公共小巴泊車位標誌	曹公街近香車街街市	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02734-122	改善行人路設施及改善路邊欄杆	青山道-荃灣段近麗城薈2期	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02751-125	改善行人防護欄	荃景圍近林百欣中學	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/19/00173-105	更換道路指示牌	青山公路近荃景圍	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00307-5	設置24小時不准停車限制區	象山邨西路近秀山樓	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00540-136	設置不准停車限制區	荃景圍近荃威花園D座對出行車道	2019年第四季	2019年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/18/00494-134	更換路旁過路處欄杆	曹公街近康樂樓	2020年第一季	2020年第一季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00388-49	改善行人過路設施	老圍路近永華臺	2020年第一季	2020年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00431-52	設置路旁欄杆	荃景圍荃威花園C座對出行人路	2020年第一季	2020年第一季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00450-68	設置24小時不准停車限制區	安賢街近聖母領報堂	2020年第一季	2020年第一季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00539-135	更換路旁行人過路處欄杆	沙咀道與圓墩圍交界	2020年第一季	2020年第一季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00467-84	重置緊急消防預撞閘	芙蓉街近芙蓉樓和大涌道之間通道	2020年第一季	2020年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/01930-108	改善行人過路設施及道路交通標誌	沙咀道近荃榮街	2020年第一季	2020年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零一九年四月十六日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
*TW/19/00475-87	設置凹凸紋警告條	石圍角路近石葵樓	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00477-104	設置凹凸紋警告條	石圍角路近石蓮樓	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00479-118	設置凹凸紋警告條	石圍角路近石圍角商場	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
*TW/19/00502-132	重置迴旋處路面標誌	青山公路(青龍頭段)近浪翠園第三期	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/00799-7	改善道路和路面交通標誌及改善路邊欄杆	海霸街近大河道	[2018年12月]	[2018年12月] 海霸街北面設置全日禁區工程	海霸街北面設置全日禁區工程已於2018年12月完成，餘下工程受到渠務署旱季截流器工程阻礙，其工程預計在2019年第三季完成。而有關工程須待渠務署工程完成後才可展開。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
TW/18/02670-121	改善道路交通標誌及加設路邊欄杆	享成街及享和街交界	[2019年2月]	[2019年2月] 設置24小時不准停車限制區工程	設置24小時不准停車限制區工程已於2019年2月完成。餘下加設欄杆工程與享和街加設護柱工程一並進行(TW/18/02669-16)。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/18/00568-91	改善路邊欄杆	沙咀道近關門口街	[2019年2月]	[2019年2月] 路邊欄杆工程	工程已完成 餘下工程要待沙咀道近荃榮街加設交通燈訊號時一並進行(TW/18/01930-108)。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)
NE/17/02626-80	改善道路交通標誌	楊屋道對出楊屋道市政大樓	[2019年2月]	[2019年3月] 設置全日禁區工程	工程已完成 餘下路面標誌工程待重鋪路面時進行。	阮庭豐 (2399 2424)	莊國偉 (2762 3950)