

荃灣區議會交通及運輸委員會會議

交通第 15/20-21 號文件

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年四月十五日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/19/00975-115	設置鐵柱和不準停車限制區	國瑞路與傅屋路交界	[2020年2月]	[2020年2月]	工程已完成	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/18/01558-24	改善路邊欄杆	青山道近麗城花園第三期	[2020年3月]	[2020年3月]	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/16/00832-36	改善行人過路設施 (第二期工程)	橫龍街近隆德街	[2018年11月]	[2018年12月] 橫龍街客貨灣工程	橫龍街客貨灣工程已於2018年12月完成。 第二階段餘下工程與運輸署報告情況及商討後,工程達致完成。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/16/01751-61	擴闊行車路,改善道路交通標誌。	德士古道與楊屋路交界	[2019年8月]	[2019年9月] 第一階段 [2020年4月] 第二階段	工程已完成	阮庭豐 (2399 2424)	吳慧琪 (2762 3965)
TW/18/01930-108	改善行人過路設施及道路交通標誌	沙咀道近荃榮街	[2020年2月]	2020年6月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/18/00672-96	擴闊行車路,改善道路和路面交通標誌	荃榮街 近東亞花園	[2020年3月]	2020年5月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NW/17/01111-65	改善路邊護欄	青山公路-大窩口段近國瑞路公園	[2020年4月]	2020年6月	施工紙已發出, 工程規劃中。	李梓瑩 (2399 2420)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/18/00831-9	改善道路交通標誌	德士古道近信豐工業大廈	2020年4月	2020年5月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01254-21	設置路面標誌	橫窩仔街安泰工業中心	2020年4月	2020年5月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01333-72	設置「慢駛」路面和道路標誌	石圍角路近石圍角商場	2020年4月	2020年5月	施工紙已發出, 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01368-129	設置不準停車限制區	大陂坊與川龍街交界	2020年4月	2020年5月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/02659-22	於小巴士站設置交通標誌	梨樹路近梨木樹邨桃樹樓	2020年4月	2020年5月	施工紙已發出, 工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/16/01155-40	改善道路設施	安育路近翠豐臺	2020年5月	2020年6月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00792-57	改動停車彎道路和交通標誌	海興路近海角街	2020年5月	2020年6月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00812-63	改動道路標誌	大涌道與柴灣角街交界	2020年5月	2020年6月	施工紙已發出, 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議

交通第 15/20-21 號文件

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年四月十五日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/19/01531-137	設置路旁鐵柱	德士古道荃灣駕駛考試中心	2020年5月	2020年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01834-147	拆除護柱	荃景圍近荃景花園第11座	2020年5月	2020年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01903-150	改善路面交通標誌	沙咀道近禾笛街	2020年5月	2020年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01937-152	改善路面交通標誌	青山公路—荃灣段近荃灣官立小學	2020年5月	2020年5月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2425)	陳凱琪 (2762 3959)
TW/19/02129-156	加設臨時指示換身份証辦事處路牌	青山道近大河道	2020年5月	2020年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2426)	陳凱琪 (2762 3960)
TW/19/01946-154	設置交通指示牌	怡樂街與永順街交界	2020年6月	2020年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2426)	陳凱琪 (2762 3960)
TW/19/02290-158	擦除路面交通標誌	禾笛街近金豐閣	2020年6月	2020年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2426)	陳凱琪 (2762 3960)
TW/18/03001-29	設置行人過路設施	橫窩仔街近利興強中心	2020年6月	2020年6月	施工紙已發出， 工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/18/00466-4	加設行人過路設施和改善路邊欄杆	青山公路-汀九段近多維爾	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/18/01591-100	改善道路交通燈及路邊欄杆	沙咀道近鹹田街	2020年第二季	2020年第二季	因交通標誌受遮掩，緊急遷移交通標誌柱已於2018年12月完成，餘下工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/18/02118-32	改善行人過路設施	荃景圍公共巴士總站	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/18/02598-26	通道	國瑞路近美達	2020年第二季	2020年第二季	正向地政署申請臨時撥地。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00173-105	更換道路指示牌	青山公路近荃景圍	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。 等待懲教署道路指示牌	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00789-41	改動路面標誌	青山公路近永南貨倉大廈	2020年第二季	2020年第二季	承建商檢視交通部對擬議臨時交通安排的意見。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00972-95	行人過路處設置鐵柱	國瑞路近關門口村	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01310-92	設置不準停車限制區	顯達路與老圍路交界	2020年第二季	2020年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/17/02067-67	加設路邊欄杆	深井村路近青山公路深井段	2020年第二季	2020年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議

交通第 15/20-21 號文件

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年四月十五日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02734-122	改善行人路設施及改善路邊欄杆	青山道-荃灣段近麗城薈2期	2020年第二季	2020年第三季	正就擬議臨時交通安排與運輸署和交通部商討。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00388-49	改善行人過路設施	老圍路近永華臺	2020年第二季	2020年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00467-84	重置緊急消防預撞閘	芙蓉街近芙蓉樓和大涌道之間通道	2020年第二季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/18/00473-71	改善道路交通標誌	幻想道榮欣路交界	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01249-19	改動行車方向	半山街	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01318-60	更換路旁行人過路處欄杆	荃灣街市街與仁濟街交界	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01338-58	更換和加設路旁行人過路處欄杆	和笛街與沙咀道交界	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01399-110	於小巴士站設置道路標誌	兆和街與眾安街交界	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00424-56	更換傷殘人士停車牌	德華街近仁濟街	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00425-62	更換傷殘人士停車牌	荃貴街	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00431-42	更換傷殘人士停車牌	荃榮街近沙咀道	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00432-44	更換傷殘人士停車牌	深慈街遊樂場	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00434-68	更換傷殘人士停車牌	大屋街	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00435-73	更換傷殘人士停車牌	兆和街	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00437-74	更換傷殘人士停車牌	眾安街近沙咀道	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00438-75	更換傷殘人士停車牌	灰窰角街近爵悅庭	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00440-76	更換傷殘人士停車牌	享和街近圓墩圍	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00441-45	更換傷殘人士停車牌	海壩街近川龍街	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議

交通第 15/20-21 號文件

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二零年四月十五日)

(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
*TW/20/00443-47	更換傷殘人士停車牌	海德街柴灣角	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00444-51	更換傷殘人士停車牌	路德圍停車場	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00445-52	更換傷殘人士停車牌	大陂坊停車場	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00447-54	更換傷殘人士停車牌	古坑道近楊屋道	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/20/00448-55	更換傷殘人士停車牌	老圍同和街	2020年第三季	2020年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/00502-132	重置迴旋處路面標誌	青山公路(青龍頭段)近浪翠園第三期	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/19/01334-50	更換路旁行人過路處欄杆	川龍街與沙咀道交界	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/19/01336-53	更換路旁行人過路處欄杆	荃灣街市街與眾安街交界	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
*TW/19/00715-14	行人過路處設置欄杆和不準停車限制區	海角街與海盛路交界	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01494-138	行人過路處設置不準停車限制區及欄杆	海德街與海盛路交界	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/19/01509-133	更換和加設路旁行人過路處欄杆	海盛路與海貴街交界	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/18/00568-91	改善路邊欄杆	沙咀道近關門口街	[2019年2月]	[2019年2月] 路邊欄杆工程	路邊欄杆工程已完成。 餘下訊號工程與運輸署商討中。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/17/02626-80	改善道路交通標誌	楊屋道對出楊屋道市政大樓	[2019年2月]	[2019年3月] 設置全日禁區工程	設置全日禁區工程已完成 餘下路面標誌工程待重鋪路面時進行。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
TW/18/02669-16	加設路邊欄柱	享和街	[2019年4月]	[2019年7月] [2020年4月]	在大廈行人出入口和人流較多位置加設鐵柱於2019年7月完成。 第二階段在修車房以外加設鐵柱於2020年4月完成。	阮庭豐 (2399 2424)	陳凱琪 (2762 3958)
NE/17/00461-77	擴闊行車路,改善道路和路面交通標誌。	青山公路深井段近海韻花園	[2019年6月]	[2019年7月] 擴建停車灣,搬遷樹木工程	擴建停車灣和搬遷樹木已於2019年7月完成。正規劃餘下工程的臨時交通安排。	張劍虹 (2399 2233)	陳凱琪 (2762 3958)