

**荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告**  
(截至 2020 年 6 月 1 日)

**1. 地區小型工程項目 (2008/09)**

|    | 工程名稱                | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註   |
|----|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-----------|
| 1. | 荃灣海濱長廊改善工程 (DMW016) | 1,000,000          |                   |              | 民政處  | 工程大綱有待確定。 |

**2. 地區小型工程項目 (2011/12)**

|    | 工程名稱                        | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註    |
|----|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------------|
| 2. | 通往施樂園行車路接山澗的路橋維修工程 (DMW164) | 3,000,000          | 2,791,800         | 2,673,311    | 民政處  | 橋樑維修工程籌劃中。 |

**3. 地區小型工程項目 (2013/14)**

|    | 工程名稱                       | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註  |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|--|
| 3. | 廟崗街花園改善工程 (DMW232)         | 2,203,000          | 1,300,000         | 819,742.4    | 康文署  | 已於 2015 年 2 月完工。   |
| 4. | 荃灣梨木樹邨至象山邨行人徑建造工程 (DMW278) | 1,300,000          | 1,619,220         | 1,555,220    | 民政處  | 工程已於 2019 年 11 月完工。(工程承辦商正與土力工程處、房屋署(斜坡組)商討工程涉及斜坡的交接安排。) |
| 5. | 深井東村休憩處改善工程 (DMW283)       | 2,386,000          | 1,130,145.64      | 928,145.63   | 康文署  | 已於 2016 年 6 月完工。   |

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 6 月 1 日的實際支出。

**荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告**  
(截至 2020 年 6 月 1 日)

|    | 工程名稱                         | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註          |
|----|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------------------|
| 6. | 照潭徑花園改善工程 (DMW284)           | 3,936,000          | 3,936,000         | 2,774,289.82 | 康文署  | 已於 2017 年 1 月完工。 |
| 7. | 荃灣公園種植區改建為行人徑及太極園工程 (DMW342) | 3,900,000          | 4,335,690.77      | 4,335,690.77 | 康文署  | 已於 2017 年 1 月完工。 |

**4. 地區小型工程項目 (2016/17)**

|    | 工程名稱                 | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註           |
|----|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 8. | 國瑞路公園增設寵物公園 (DMW400) | 800,000            | 786,039.25        | 786,039.25   | 康文署  | 已於 2017 年 1 月完工。  |
| 9. | 圓墩花園改善工程 (DMW445)    | 65,000             | 48,432.75         | 48,432.75    | 康文署  | 已於 2017 年 11 月完工。 |

**5. 地區小型工程項目 (2017/18)**

|     | 工程名稱                        | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註           |
|-----|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 10. | 荃景圍胡忠游泳池加建陰棚 (DMW446)       | 60,000             | 54,789.98         | 54,789.98    | 康文署  | 已於 2018 年 3 月完工。  |
| 11. | 荃灣公園種植區改建為行人徑第二期工程 (DMW457) | 1,320,000          | 1,201,949.82      | 1,201,949.82 | 康文署  | 已於 2018 年 11 月完工。 |
| 12. | 近水灣泳灘增設飲水器 (DMW464)         | 42,000             | 42,000            | 32,939.22    | 康文署  | 施工中。              |
| 13. | 荃灣公園近園圍行人路排水系統提昇工程 (DMW465) | 170,000            | 168,580.35        | 168,580.35   | 康文署  | 已於 2018 年 1 月完工。  |
| 14. | 荃灣公園增設寵物通道及出入口閘門 (DMW477)   | 100,000            | 100,000           | 62,837.52    | 康文署  | 已於 2018 年 11 月完工。 |

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 6 月 1 日的實際支出。

**荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告**  
(截至 2020 年 6 月 1 日)

**6. 地區小型工程項目 (2018/19)**

|     | 工程名稱                       | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註           |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 15. | 楊屋道體育館增設育嬰間 (DMW503)       | 1,000,000          | 1,000,000         | 489,192.71   | 康文署  | 已於 2019 年 11 月完工。 |
| 16. | 馬灣東灣泳灘增設有蓋自助式貯物籠 (DMW 509) | 300,000            | 210,000           | 124,214.64   | 康文署  | 已於 2019 年 12 月完工。 |
| 17. | 光板田村休憩處優化工程 (DMW 511)      | 110,000            | 110,000           | 62,587.28    | 康文署  | 已於 2019 年 6 月完工。  |
| 18. | 城門谷游泳池廁所改善工程 (DMW522)      | 140,000            | 140,000           | 57,485.02    | 康文署  | 已於 2019 年 12 月完工。 |

**7. 地區小型工程項目 (2019/20)**

|     | 工程名稱  | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註          |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------|------|------------------|
| 19. | 城門谷游泳池防水掛牆電子鐘改善工程 (DMW531)                  | 477,000            | 477,000           | 77,000       | 康文署  | 施工中。             |
| 20. | 由荃灣區議會撥款興建之設施維修定期合約<br>(2019-2020) (DMW533) | 700,000            | 775,000           | 230,000      | 民政處  | 進行中。             |
| 21. | 荃灣公園行人路改善工程 (DMW541)                        | 930,000            | 930,000           | 469,200      | 康文署  | 已於 2020 年 6 月完工。 |
| 22. | 荃灣公園洗手間設備提升工程 (DMW542)                      | 231,000            | 231,000           | 42,075       | 康文署  | 已於 2020 年 3 月完工。 |
| 23. | 賽馬會德華公園行人路改善工程 (DMW543)                     | 320,000            | 320,000           | 178,500      | 康文署  | 已於 2020 年 4 月完工。 |
| 24. | 荃灣區議會健體設施檢測及護理綜合工程<br>(2019-2020) (DMW546)  | 150,000            | 190,220           |              | 民政處  | 進行中。             |
| 25. | 馬灣東灣泳灘防鯊網改善工程 (DMW548)                      | 285,000            | 284,572.5         | 284,572.5    | 康文署  | 已於 2020 年 3 月完工。 |
| 26. | 城門谷公園兒童遊樂場改善工程 (DMW549)                     | 700,000            | 700,000           |              | 康文署  | 施工中。             |
| 27. | 楊屋道體育館、荃景圍體育館及城門谷運動場增設<br>聆聽輔助系統 (DMW550)   | 81,000             | 81,000            |              | 康文署  | 籌劃中。             |

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 6 月 1 日的實際支出。

**荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告**  
(截至 2020 年 6 月 1 日)

|     | 工程名稱                               | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註          |
|-----|------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------------------|
| 28. | 荃灣西約體育館閉路電視及錄影系統改善工程 (DMW551)      | 800,000            | 800,000           |              | 康文署  | 籌劃中。             |
| 29. | 蕙荃體育館閉路電視及錄影系統改善工程 (DMW552)        | 1,259,900          | 1,259,900         |              | 康文署  | 籌劃中。             |
| 30. | 賽馬會德華公園增設飲水機 (DMW553)              | 189,000            | 189,000           |              | 康文署  | 施工中。             |
| 31. | 荃灣天后廟花園增設飲水機 (DMW554)              | 176,000            | 176,000           |              | 康文署  | 施工中。             |
| 32. | 沙咀道遊樂場增設飲水機 (DMW555)               | 203,000            | 203,000           | 11,832       | 康文署  | 施工中。             |
| 33. | 國瑞路公園增設飲水機 (DMW556)                | 199,000            | 199,000           |              | 康文署  | 施工中。             |
| 34. | 城門谷公園及城門谷運動場增設飲水機 (DMW557)         | 559,000            | 559,000           |              | 康文署  | 施工中。             |
| 35. | 城門谷游泳池戶外渠蓋改善工程 (DMW558)            | 110,000            | 110,000           |              | 康文署  | 已於 2020 年 5 月完工。 |
| 36. | 荃灣大欖郊野公園往深井舊村行人徑附近涼亭重建工程 (DMW 568) | 250,000            | 250,000           |              | 民政處  | 招標中。             |

**8. 地區小型工程項目 (2020/21)**

|     | 工程名稱                       | 委員會<br>批核款項<br>(元) | 最新<br>工程預算<br>(元) | 實際開支#<br>(元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|---------|
| 37. | 神奇道照明系統改善工程 (DMW569)       | 62,000             | 62,000            |              | 康文署  | 籌劃中。    |
| 38. | 城門谷游泳池電子入閘機系統改善工程 (DMW570) | 1,100,000          | 1,100,000         |              | 康文署  | 籌劃中。    |
| 39. | 荃灣區康樂場地環境美化工程 (DMW571)     | 800,000            | 800,000           |              | 康文署  | 籌劃中。    |
| 40. | 蕙荃體育館煤氣熱水爐改善工程 (DMW572)    | 516,500            | 516,500           |              | 康文署  | 籌劃中。    |

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 6 月 1 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告  
(截至 2020 年 6 月 1 日)

荃灣民政事務處  
康樂及文化事務署  
二零二零年六月