

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2020 年 9 月 28 日)

1. 地區小型工程項目 (2011/12)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
1.	通往施樂園行車路接山澗的路橋維修工程 (DMW164)	3,000,000	2,791,800	2,673,311	民政處	橋樑維修工程籌劃中。

2. 地區小型工程項目 (2013/14)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
2.	荃灣梨木樹邨至象山邨行人徑建造工程 (DMW278)	1,300,000	1,619,220	1,555,220	民政處	工程已於 2019 年 11 月完工。(工程承辦商正與土力工程處、房屋署(斜坡組)商討工程涉及斜坡的交接安排。)
3.	照潭徑花園改善工程 (DMW284)	3,936,000	3,936,000	2,835,022.26	康文署	已於 2017 年 1 月完工。

3. 地區小型工程項目 (2017/18)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
4.	近水灣泳灘增設飲水器 (DMW464)	42,000	42,000	38,369.55	康文署	已於 2020 年 9 月完工。
5.	荃灣公園增設寵物通道及出入口閘門 (DMW477)	100,000	100,000	62,837.52	康文署	已於 2018 年 11 月完工。

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 9 月 28 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2020 年 9 月 28 日)

4. 地區小型工程項目 (2018/19)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
6.	楊屋道體育館增設育嬰間 (DMW503)	1,000,000	1,000,000	494,573.59	康文署	已於 2019 年 11 月完工。
7.	馬灣東灣泳灘增設有蓋自助式貯物籠 (DMW 509)	300,000	210,000	124,214.64	康文署	已於 2019 年 12 月完工。
8.	光板田村休憩處優化工程 (DMW 511)	110,000	110,000	62,587.28	康文署	已於 2019 年 6 月完工。
9.	城門谷游泳池廁所改善工程 (DMW522)	140,000	140,000	57,485.02	康文署	已於 2019 年 12 月完工。

5. 地區小型工程項目 (2019/20)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
10.	城門谷游泳池防水掛牆電子鐘改善工程 (DMW531)	477,000	477,000	77,000	康文署	施工中。
11.	由荃灣區議會撥款興建之設施維修定期合約 (2019-2020) (DMW533)	700,000	775,000	230,000	民政處	進行中。
12.	荃灣公園行人路改善工程 (DMW541)	930,000	930,000	642,477.02	康文署	已於 2020 年 6 月完工。
13.	荃灣公園洗手間設備提升工程 (DMW542)	231,000	231,000	126,843.14	康文署	已於 2020 年 3 月完工。
14.	賽馬會德華公園行人路改善工程 (DMW543)	320,000	320,000	186,679.09	康文署	已於 2020 年 4 月完工。
15.	荃灣區議會健體設施檢測及護理綜合工程 (2019-2020) (DMW546)	150,000	190,220		民政處	進行中。
16.	城門谷公園兒童遊樂場改善工程 (DMW549)	700,000	700,000		康文署	已於 2020 年 7 月完工。
17.	楊屋道體育館、荃景圍體育館及城門谷運動場增設 聆聽輔助系統 (DMW550)	81,000	81,000		康文署	施工中。

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 9 月 28 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2020 年 9 月 28 日)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
18.	荃灣西約體育館閉路電視及錄影系統改善工程 (DMW551)	800,000	800,000		康文署	施工中。
19.	蕙荃體育館閉路電視及錄影系統改善工程 (DMW552)	1,259,900	1,259,900		康文署	施工中。
20.	賽馬會德華公園增設飲水機 (DMW553)	189,000	189,000	7,586.24	康文署	施工中。
21.	荃灣天后廟花園增設飲水機 (DMW554)	176,000	176,000	5,701.79	康文署	施工中。
22.	沙咀道遊樂場增設飲水機 (DMW555)	203,000	203,000	11,832	康文署	施工中。
23.	國瑞路公園增設飲水機 (DMW556)	199,000	199,000		康文署	施工中。
24.	城門谷公園及城門谷運動場增設飲水機 (DMW557)	559,000	559,000		康文署	施工中。
25.	城門谷游泳池戶外渠蓋改善工程 (DMW558)	110,000	110,000	98,579.42	康文署	已於 2020 年 5 月完工。
26.	荃灣大欖郊野公園往深井舊村行人徑附近涼亭重建工程 (DMW 568)	250,000	280,000		民政處	施工中。

6. 地區小型工程項目 (2020/21)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
27.	神奇道照明系統改善工程 (DMW569)	62,000	62,000		康文署	已於 2020 年 9 月完工。
28.	城門谷游泳池電子入閘機系統改善工程 (DMW570)	1,100,000	1,100,000		康文署	籌劃中。
29.	荃灣區康樂場地環境美化工程 (DMW571)	800,000	800,000	38,650	康文署	施工中。
30.	蕙荃體育館煤氣熱水爐改善工程 (DMW572)	516,500	516,500		康文署	籌劃中。

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 9 月 28 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2020 年 9 月 28 日)

	工程名稱	委員會 批核款項 (元)	最新 工程預算 (元)	實際開支# (元)	主導部門	進展階段/備註
31.	由荃灣區議會撥款興建之設施維修定期合約 (2020-2021) (DMW573)	700,000	700,000		民政處	招標中。
32.	荃灣區議會健體設施檢測及護理綜合工程 (2020-2021) (DMW574)	100,000	100,000		民政處	招標中。
33.	荃灣區康樂場地環境美化工程 (DMW575)	700,000	700,000	44,210	康文署	施工中。
34.	賽馬會德華公園行人路改善工程 (DMW576)	630,000	630,000		康文署	籌劃中。
35.	荃灣公園行人路改善工程 (DMW577)	880,000	880,000		康文署	籌劃中。
36.	荃灣區康樂場地環境美化工程 (DMW578)	300,000	300,000		康文署	籌劃中。
37.	荃景圍胡忠游泳池過濾沙缸吹風機系統改善工程 (DMW579)	562,000	562,000		康文署	籌劃中。
38.	荃景圍胡忠游泳池化學泵及消毒系統改善工程 (DMW580)	522,000	522,000		康文署	籌劃中。
39.	荃灣近川龍村及汀九段引水道旁木製涼亭改善工程 (DMW581)	250,000	250,000		民政處	籌劃中。
40.	荃灣荃錦公路(近街燈編號 W2699)至城門引水道的梯級旁混凝土涼亭改善工程 (DMW582)	100,000	100,000		民政處	籌劃中。
41.	荃灣青山公路-荃灣段(近街燈編號 GC0475)及梨樹路(近街燈編號 C3464)避雨上蓋清潔及小型維修工程 (DMW583)	300,000	300,000		民政處	籌劃中。

#此欄為工程項目計算截至 2020 年 9 月 28 日的實際支出。

荃灣民政事務處
康樂及文化事務署
二零二零年十月