

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2021 年 4 月 7 日)

1. 地區小型工程項目 (2011/12)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|----|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------------|
| 1. | 通往施樂園行車路連接山澗的路橋維修工程 (DMW164) | 3,000,000 | 2,791,800 | 2,673,311 | 民政處 | 橋樑維修工程籌劃中。 |

2. 地區小型工程項目 (2013/14)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|--|
| 2. | 荃灣梨木樹邨至象山邨行人徑建造工程 (DMW278) | 1,300,000 | 1,619,220 | 1,555,220 | 民政處 | 工程已於 2019 年 11 月完工。(工程承辦商正與土力工程處、房屋署(斜坡組)商討工程涉及斜坡的交接安排。) |
| 3. | 照潭徑花園改善工程 (DMW284) | 3,936,000 | 3,936,000 | 2,835,022.26 | 康文署 | 已於 2017 年 1 月完工。 |

3. 地區小型工程項目 (2017/18)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 4. | 近水灣泳灘增設飲水器 (DMW464) | 42,000 | 42,000 | 38,369.55 | 康文署 | 已於 2020 年 9 月完工。 |
| 5. | 荃灣公園增設寵物通道及出入口閘門 (DMW477) | 100,000 | 100,000 | 62,837.52 | 康文署 | 已於 2018 年 11 月完工。 |

#此欄為工程項目計算截至 2021 年 4 月 7 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2021 年 4 月 7 日)

4. 地區小型工程項目 (2018/19)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 6. | 馬灣東灣泳灘增設有蓋自助式貯物籠 (DMW 509) | 300,000 | 210,000 | 124,214.64 | 康文署 | 已於 2019 年 12 月完工。 |
| 7. | 光板田村休憩處優化工程 (DMW 511) | 110,000 | 110,000 | 62,587.28 | 康文署 | 已於 2019 年 6 月完工。 |
| 8. | 城門谷游泳池廁所改善工程 (DMW522) | 140,000 | 140,000 | 57,485.02 | 康文署 | 已於 2019 年 12 月完工。 |

5. 地區小型工程項目 (2019/20)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------|------|-------------------|
| 9. | 城門谷游泳池防水掛牆電子鐘改善工程 (DMW531) | 477,000 | 477,000 | 104,500 | 康文署 | 已於 2020 年 12 月完工。 |
| 10. | 由荃灣區議會撥款興建之設施維修定期合約 (2019-2020) (DMW533) | 700,000 | 775,000 | 770,620 | 民政處 | 已於 2020 年 10 月完工。 |
| 11. | 荃灣公園行人路改善工程 (DMW541) | 930,000 | 930,000 | 642,477.02 | 康文署 | 已於 2020 年 6 月完工。 |
| 12. | 荃灣公園洗手間設備提升工程 (DMW542) | 231,000 | 231,000 | 126,843.14 | 康文署 | 已於 2020 年 3 月完工。 |
| 13. | 賽馬會德華公園行人路改善工程 (DMW543) | 320,000 | 320,000 | 186,679.09 | 康文署 | 已於 2020 年 4 月完工。 |
| 14. | 荃灣區議會健體設施檢測及護理綜合工程 (2019-2020) (DMW546) | 150,000 | 190,220 | 171,328 | 民政處 | 已於 2020 年 9 月完工。 |
| 15. | 楊屋道體育館、荃景圍體育館及城門谷運動場增設 聆聽輔助系統 (DMW550) | 81,000 | 81,000 | 39,120.44 | 康文署 | 已於 2021 年 1 月完工。 |
| 16. | 荃灣西約體育館閉路電視及錄影系統改善工程 (DMW551) | 800,000 | 800,000 | 400,000 | 康文署 | 已於 2021 年 3 月完工。 |

#此欄為工程項目計算截至 2021 年 4 月 7 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2021 年 4 月 7 日)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|-----|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|------------------|
| 17. | 蕙荃體育館閉路電視及錄影系統改善工程 (DMW552) | 1,259,900 | 1,259,900 | 633,910 | 康文署 | 施工中。 |
| 18. | 賽馬會德華公園增設飲水機 (DMW553) | 189,000 | 189,000 | 172,686.76 | 康文署 | 施工中。 |
| 19. | 荃灣天后廟花園增設飲水機 (DMW554) | 176,000 | 176,000 | 169,508.79 | 康文署 | 施工中。 |
| 20. | 沙咀道遊樂場增設飲水機 (DMW555) | 203,000 | 203,000 | 154,079.48 | 康文署 | 施工中。 |
| 21. | 國瑞路公園增設飲水機 (DMW556) | 199,000 | 199,000 | 170,533.44 | 康文署 | 施工中。 |
| 22. | 城門谷公園及城門谷運動場增設飲水機 (DMW557) | 559,000 | 559,000 | 500,594.32 | 康文署 | 施工中。 |
| 23. | 城門谷游泳池戶外渠蓋改善工程 (DMW558) | 110,000 | 110,000 | 98,579.42 | 康文署 | 已於 2020 年 5 月完工。 |

6. 地區小型工程項目 (2020/21)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|-----|--|--------------------|-------------------|--------------|------|------------------|
| 24. | 城門谷游泳池電子入閘機系統改善工程 (DMW570) | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 康文署 | 已於 2020 年 9 月完工。 |
| 25. | 荃灣區康樂場地環境美化工程 (DMW571) | 800,000 | 759,900 | 759,900 | 康文署 | 已於 2021 年 3 月完工。 |
| 26. | 由荃灣區議會撥款興建之設施維修定期合約 (2020-2021) (DMW573) | 700,000 | 747,000 | 675,000 | 民政處 | 施工中。 |
| 27. | 荃灣區議會健體設施檢測及護理綜合工程 (2020-2021) (DMW574) | 100,000 | 55,630 | 30,000 | 民政處 | 施工中。 |
| 28. | 荃灣區康樂場地環境美化工程 (DMW575) | 700,000 | 670,955 | 670,955 | 康文署 | 已於 2021 年 3 月完工。 |
| 29. | 賽馬會德華公園行人路改善工程 (DMW576) | 630,000 | 630,000 | 267,750 | 康文署 | 已於 2021 年 2 月完工。 |

#此欄為工程項目計算截至 2021 年 4 月 7 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2021 年 4 月 7 日)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------|------|------------------|
| 30. | 荃灣公園行人路改善工程 (DMW577) | 880,000 | 880,000 | 352,750 | 康文署 | 施工中。 |
| 31. | 荃灣區康樂場地環境美化工程 (DMW578) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 康文署 | 已於 2021 年 3 月完工。 |
| 32. | 荃景圍胡忠游泳池過濾沙缸吹風機系統改善工程 (DMW579) | 562,000 | 562,000 | 562,000 | 康文署 | 已於 2021 年 3 月完工。 |
| 33. | 荃景圍胡忠游泳池化學泵及消毒系統改善工程 (DMW580) | 522,000 | 522,000 | 522,000 | 康文署 | 已於 2021 年 3 月完工。 |
| 34. | 荃灣近川龍村及汀九段引水道旁木製涼亭改善工程 (DMW581) | 250,000 | 250,000 | 220,000 | 民政處 | 施工中。 |
| 35. | 荃灣荃錦公路(近街燈編號 W2699)至城門引水道的梯級旁混凝土涼亭改善工程 (DMW582) | 100,000 | 83,500 | 83,500 | 民政處 | 已於 2021 年 1 月完工。 |
| 36. | 荃灣青山公路-荃灣段(近街燈編號 GC0475)及梨樹路(近街燈編號 C3464)避雨上蓋清潔及小型維修工程 (DMW583) | 300,000 | 219,900 | 108,000 | 民政處 | 施工中。 |
| 37. | 荃灣青山公路-荃灣段(近街燈編號 AC4997)及海霸王街(近街燈編號 FB5006)避雨上蓋清潔及小型維修工程 (DMW585) | 250,000 | 309,600 | 176,732 | 民政處 | 施工中。 |
| 38. | 荃灣區戶外康樂場地增設不銹鋼貯物籠 (DMW586) | 144,000 | 144,000 | 113,092 | 康文署 | 已於 2021 年 1 月完工。 |
| 39. | 城門谷游泳池計時系統及跳台改善工程 (DMW587) | 1,600,000 | 1,600,000 | 400,000 | 康文署 | 籌劃中。 |
| 40. | 城門谷運動場觀眾看台座位改善工程 (DMW588) | 280,000 | 280,000 | 199,680 | 康文署 | 已於 2021 年 3 月完工。 |
| 41. | 荃灣海濱花園第八座旁健體設施場地改善工程 (DMW593) | 120,000 | 120,000 | | 民政處 | 招標中。 |

#此欄為工程項目計算截至 2021 年 4 月 7 日的實際支出。

荃灣區議會地區規劃、發展及設施管理委員會地區小型工程進度報告
(截至 2021 年 4 月 7 日)

| | 工程名稱 | 委員會 批核款項 (元) | 最新 工程預算 (元) | 實際開支# (元) | 主導部門 | 進展階段/備註 |
|-----|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|------|---------|
| 42. | 海美灣泳灘增設 1 部飲水機 (盛水式及噴射式) (DMW594) | 115,000 | 115,000 | | 康文署 | 籌劃中。 |
| 43. | 荃榮街遊樂場增設 2 部飲水機 (盛水式及噴射式) (DMW595) | 312,000 | 312,000 | | 康文署 | 籌劃中。 |
| 44. | 蕙荃體育館飲水機改善工程 (DMW596) | 115,000 | 115,000 | | 康文署 | 籌劃中。 |
| 45. | 荃灣公園寵物公園增設大小寵物活動區 (DMW608) | 250,000 | 250,000 | | 康文署 | 籌劃中。 |

#此欄為工程項目計算截至 2021 年 4 月 7 日的實際支出。

荃灣民政事務處
 康樂及文化事務署
 二零二一年四月