

二零一九至二零年度小型環境改善工程及維修工程的結算報告

A. 小型環境改善工程 (新建工程)

工程 排名	工程名稱	預計費用 (元)	招標後費用 (元)	實際支付額 (元)	進度	備註
1	2019-20年度荃灣區設置花槽及綠化工程			600,000	完工	已於2020年3月30日完工。
2	荃灣永順街鄰近海灣花園商場及街燈FA5237避雨上蓋建造及座椅設置工程	470000			刪除工程	於2019年7月4日會議同意刪除工程。
3	荃灣荃錦公路鄰近街燈W4922座椅設置工程			70,400	完工	已於2019年12月9日完工。 註1
4	荃灣悠麗路鄰近街燈BC0085行人路改善工程			98600	完工	已於2019年12月23日完工。
5	荃灣海貴路鄰近祈德尊新邨及街燈GC1014避雨上蓋建造工程	340000			刪除工程	於2019年7月4日會議同意刪除工程。
6	荃灣路德園鄰近永隆樓及街燈FB5506避雨上蓋延伸工程	180000			刪除工程	於2019年9月5日會議同意刪除工程。
7	荃灣荃景圍巴士總站側鄰近街燈AC1459避雨上蓋延伸工程			139,000	完工	已於2020年2月26日完工。
8	荃灣麗志路鄰近街燈FA1727避雨上蓋建造工程			105,000	完工	已於2020年1月24日完工。
9	荃灣青山公路鄰近寶血會思源學校座避雨上蓋延伸工程	220000			刪除工程	於2019年7月4日會議同意刪除工程。
10	荃灣青山公路鄰近深井村巴士站及街燈DC0569避雨上蓋延伸工程		285,000		施工階段	已於2019年10月21日展開工程。
11	荃灣美環街鄰近匯利工業中心朝向荃灣警署避雨上蓋延伸工程			199,000	完工	已於2020年3月10日完工。
12	荃灣川龍街鄰近荃灣街市及街燈FC0273座椅設置工程				完工	已於2019年12月9日完工。 註1
13	荃灣灣景花園巴士總站側鄰近街燈DC2197座椅設置工程				完工	已於2019年12月9日完工。 註1
14	荃灣龍如路鄰近街燈FC3760避雨上蓋延伸工程			99,000	完工	已於2020年1月20日完工。
15	荃灣石圍角路鄰近石荷樓及街燈FA5861座椅設置工程				完工	已於2019年12月9日完工。 註1
16	荃灣翠豐臺1座側鄰近街燈AC3429避雨上蓋延伸工程		240,000		施工階段	已於2019年12月13日展開工程。
17	荃灣德士古道鄰近先寧物流中心及街燈FA1807避雨上蓋建造工程	430000			刪除工程	於2019年9月5日會議同意刪除工程。
18	荃灣青山公路鄰近豪景花園一座及街燈BC0944避雨上蓋及棋檯連座椅設置工程		306,000		施工階段	已於2019年12月9日展開工程。
19	荃灣馬頭壩道鄰近爵悅庭及街燈CC0572避雨上蓋建造工程			103,000	完工	已於2020年3月2日完工。
20	荃灣梨樹路鄰近街燈AC3463座椅設置工程		41,300		施工階段	已於2020年3月24日展開工程。 註2
21	荃灣馬頭壩道鄰近金泰線廠及街燈CC0575避雨上蓋建造工程	450000			刪除工程	於2019年9月5日會議同意刪除工程。
22	荃灣海灣花園商場側鄰近街燈FA6861座椅設置工程	75000			刪除工程	於2019年9月5日會議同意刪除工程。
23	荃灣青山公路鄰近海韻臺及街燈BC1062座椅設置工程				施工階段	已於2020年3月24日展開工程。 註2
24	荃灣永順街鄰近海濱廣場及街燈FA5239避雨上蓋延伸及座椅設置工程		115,000		施工階段	已於2020年3月25日展開工程。
25	荃灣青龍頭菜園村鄰近街燈V9344組合信箱支架改善工程		67,520		施工階段	已於2020年3月24日展開工程。
合計:		\$0.00	\$1,054,820.00	\$1,414,000.00		
預計費用 + 招標後費用 + 實際支付額		\$2,468,820.00	(可供使用工程撥款: 2,600,000.00)			
餘款:		\$131,180.00	(於2019年9月5日環境及衛生事務委員會同意餘款撥作維修工程。)			

註1: 工程 3, 12, 13 & 15 合併招標, 及費用列明於工程3中。

註2: 工程 20 & 23 合併招標, 及費用列明於工程20中。

B. 小型環境改善工程 (維修工程)

環境及衛生事務委員會批准撥款(TW-DMW530): \$200,000.00

可動用小型環境改善工程(維修工程)最新撥款: A項餘款 + \$200,000.00 = \$331,180.00 (\$131,180.00 + \$200,000.00)

工程名稱	預計費用 (元) (a)	招標後費用 (元) (b)	實際支付額 (元) (c)	進度	備註
1 荃灣荃豐中心、香車街、青山公路及大道天橋, 花槽、斜道和指示牌改善工程			96,000	完工	已於2019年11月19日完工。
2 荃灣永順街鄰近天主教石鐘山紀念小學避雨亭翻新工程			87,600	完工	已於2019年12月9日完工。
3 荃灣區區議會多項設施維修工程(避雨上蓋)		146,640		施工階段	已於2020年3月底展開工程。
合計:	\$0.00	\$146,640.00	\$183,600.00		
(a)+(b)+(c):	\$330,240.00	(可供使用工程撥款: 331,180.00)			
餘款:	\$940.00				

荃灣民政事務處工程組

二零二零年四月二十二日