

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02593-2	改善泊位(十九座小巴)	芙蓉山路	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/02599-5	擴闊行人路	美環街巴士總站	2021年第一季	2021年第二季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/02600-7	改善行人防護欄	美環街巴士總站	2021年第一季	2021年第二季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00892-13	改善路面標誌	國瑞路及德士古道北交界	2020年第四季 [2021年1月]	2021年第一季 [2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/00715-14	行人過路處設置欄杆和不准停車限制區	海角街與海盛路交界	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/00924-15	巴士站彎位欄杆改為鐵柱	青山公路-深井近麗都花園	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/19/01119-17	加設行人過路設施	海盛路近有線電視大樓	[2021年1月]	2021年第一季 [2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01249-19	改動行車方向	半山街	2020年第三季	2020年第四季	臨時交通安排正在審批中	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01298-20	改善路面標誌	和宜合道近聖公會李炳中學	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01167-21	改善路面標誌	青山公路近豪景花園和近海浪徑	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01960-22	於小巴士站設置交通標誌	蕙荃路近荃錦交匯處	2020年4月 [2021年1月]	2020年5月 [2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01010-24	設置路面和交通標誌	海興路近大涌道	2020年第三季	2020年第四季	臨時交通安排正在審批中	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02598-26	加設行人路	國瑞路近美達中心	[2020年7月]	[2020年12月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01171-27	改善路面標誌	梨樹路近梨木樹邨桃樹樓	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02071-29	設置行人過路設施	馬角里近W212	2020年6月 [2020年12月]	2020年6月 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00246-35	設置夜間泊車位	海德街	2020年第四季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00270-37	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	大陂坊停車場	2021年第一季	2021年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00536-38	改善路面交通標誌	啓康街與海壩街交界	2020年第四季	2020年第四季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00529-39	改善路面交通標誌	大河道近楊屋道	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01640-40	改善道路交通標誌	海貴路近大河道	2021年第一季 [2020年12月]	2021年第一季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/00789-41	改動路面標誌	青山公路近永南貨倉大廈	2020年第三季	2020年第四季	臨時交通安排正在審批中	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00431-42	更換傷殘人士停車牌	荃榮街近沙咀道	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00432-44	更換傷殘人士停車牌	深慈街遊樂場	2020年第一季	2020年第一季	已發出施工紙。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00441-45	更換傷殘人士停車牌	海壩街近川龍街	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00443-47	更換傷殘人士停車牌	海德街柴灣角	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02163-48	加設路邊欄柱	楊屋道近如心海景酒店暨會議中心	2020年第四季	2020年第四季	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02164-49	改善行人過路設施	大河道近如心廣場巴士總站	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/20/00444-51	更換傷殘人士停車牌	路德圍停車場	2020年第一季	2020年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00445-52	更換傷殘人士停車牌	大陂坊停車場	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00447-54	更換傷殘人士停車牌	古坑道近楊屋道	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00448-55	更換傷殘人士停車牌	老圍同和街	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00424-56	更換傷殘人士停車牌	德華街近仁濟街	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01047-61	擴闊行人路	南豐中心巴士總站	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00425-62	更換傷殘人士停車牌	荃貴街	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
NE/17/02067-67	加設路邊欄杆	深井村路近青山公路深井段	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00434-68	更換傷殘人士停車牌	大屋街	2020年第一季	2020年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01333-72	設置「慢駛」路面和道路標誌	石圍角路近石圍角商場	2020年第三季	2020年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00435-73	更換傷殘人士停車牌	兆和街	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00437-74	更換傷殘人士停車牌	眾安街近沙咀道	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00438-75	更換傷殘人士停車牌	灰窰角街近爵悅庭	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00440-76	更換傷殘人士停車牌	享和街近圓墩圍	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議  
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)  
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/17/00461-77	擴闊行車路,改善道路和路面交通標誌。	青山公路深井段近海韻花園	[2019年6月]	[2019年7月] 擴建停車灣,搬遷樹木工程  2021年年底 餘下工程項目	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01823-78	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	海德街近柴灣角街	2021年第一季	2021年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/00436-79	設置行人燈控過路處	國瑞路近咸田村	2020年第四季	2021年第二季	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
NE/17/02626-80	改善道路交通標誌	楊屋道對出楊屋道市政大樓	[2019年2月]	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01311-81	設置「巴士站」路面和 「慢駛」道路標誌	荃錦公路近燈柱W4449	2021年第一季	2021年第一季	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00783-85	設置不準停車限制區	楊屋道與橫龍街交界	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
NE/18/00568-91	改善路邊欄杆及改善交通 燈訊號	沙咀道近關門口街	[2019年2月]	[2019年2月] 路邊欄杆工程	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/19/00106-93	擴展巴士上落客灣	青山公路荃灣段近荃德花園	2020年第四季	2021年第一季	臨時交通安排正在審批中	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
* TW/20/01046-94	延長24小時禁止停車限制	海興路近荃灣路	2020年第四季 [2021年1月]	2021年第一季 [2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
* TW/20/01195-97	更改道路指示車牌	大涌道近柴灣角街	2021年第二季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01825-101	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	路德圍停車場	2020年第四季	2021年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/00985-106	行人過路處設置(望左、望 右)路面標誌	荃錦公路近街燈編號W2703	2020年第四季	2020年第四季	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/18/01930-108	改善行人過路設施及道路 交通標誌	沙咀道近荃榮街	[2020年2月]	2021年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01827-109	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	享和街近圓墩圍	2020年第四季	2021年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/00987-111	行人過路處設置(望左、望 右)路面標誌	荃錦公路近朗逸峯	2020年第四季	2020年第四季	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/20/01302-115	改善路面標誌	海霸街近大河道	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/00984-117	行人過路處設置(望左、望 右)路面標誌	荃錦公路近光板田村	2020年第四季	2020年第四季	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)
TW/20/01296-120	改善路面標誌	大河道北近大河道	2020年第四季 [2021年1月]	2021年第一季 [2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/18/02734-122	改善行人路設施及改善路 邊欄杆	青山道-荃灣段近麗城薈2期	[2020年11月]	[2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李煜堯 (2762 3966)
TW/19/01027-124	行人過路處設置(望左、望 右)路面標誌	荃錦公路近芙蓉山路/木棉下 村	2020年第四季	2020年第四季	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李煜堯 (2762 3966)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02751-125	改善行人防護欄	荃景圍近林百欣中學	2021年第一季	2021年第一季	臨時交通安排正在審批中	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01434-128	改善道路交通標誌	大涌道與沙咀道交界	2020年第四季 [2020年12月]	2021年第三季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01453-131	行人燈控過路處設置按手制	永順街近荃灣體育館	2020年第四季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01586-143	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	深慈街	2020年第四季	2021年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01587-145	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	大屋街	2020年第四季	2020年第四季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01568-146	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	荃貴街	2020年第四季	2020年第四季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/01582-150	設置路面標誌	南豐中心巴士總站	2020年第四季 [2020年12月]	2021年第三季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01571-152	重置迴旋處路面標誌和相 關道路指示牌	青山公路青龍頭段與龍如路 交界迴旋處	2020年第四季 [2021年1月]	2021年第一季 [2021年1月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01578-162	設置限制長車駛入交通標 誌	荃灣路近大涌道迴旋處	2020年第四季 [2020年12月]	2020年第四季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01642-163	延長不準停車限制區	永順街與永德街交界	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01353-164	改動路面標誌	傅屋路近油麻磡路	[2020年11月]	[2020年11月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01698-165	加裝渠蓋, 改善行人過路 施設, 設置24小時不準停 車限制區	深井村路近燈柱W4974	2021年第一季 [2021年1月]	2021年第二季 [2021年1月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01767-168	改動路面標誌	荃錦公路近芙蓉山路	2021年第一季	2021年第二季	臨時交通安排正在審批中	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01355-170	移除欄杆	如心廣場巴士總站	2020年第四季 [2020年12月]	2021年第一季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/20/01865-171	改動路面標誌	曹公街近香車街街市	2021年第一季 [2021年1月]	2021年第一季 [2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01876-174	改善道路交通標誌	荃德花園D座附近行人路	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01958-176	改善道路交通標誌	象鼻山路近荃錦交匯處	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/01941-178	改動路面標誌	二坡圳路近老圍路	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02013-179	加裝路邊欄柱	灰窰角街近富源工業大廈	2021年第一季 [2020年12月]	2021年第一季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02343-180	改善道路交通標誌	荃景圍近安賢街	2021年第一季 [2020年12月]	2021年第一季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02178-183	改善道路和路面交通標誌	海壩街近香車街	2021年第一季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02161-187	加設路邊欄柱	大河道及楊屋道交界	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02317-188	改善道路交通標誌	象山邨近秀山樓	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02378-190	改動路面標誌	青山公路丁九段近青山公路 新丁九段	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01179-191	改善路面標誌	三棟屋路近老圍路	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02212-220	改善道路交通標誌	海興路近荃灣西鐵站公共運 輸交匯處	[2021年1月]	[2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02344-221	加設路邊欄柱	荃灣古屋里	2021年第一季 [2020年12月]	2021年第一季 [2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02440-222	加設路邊欄柱	青山公路-深井段近麗都花園	2021年第一季 [2020年12月]	2021年第一季 [2020年12月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02434-223	改善行人過路設施	象山邨路近秀山樓	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李焯堯 (2762 3966)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
* TW/20/02394-224	改善道路交通標誌	城門道近西樓角路	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02417-227	改善路面交通標誌	德士古道近德士古交匯處	2020年第四季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/02460-228	改善道路交通標誌	大河道近海貴路	2021年第一季 [2021年1月]	2021年第二季 [2021年1月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02557-229	改善道路交通標誌	楊屋道近大河道	2020年第四季	2021年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02751-235	改善路面交通標誌	美環街近愉景新城第9座	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02730-236	改善道路交通標誌	沙咀道近咸田街	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02849-237	改善路面交通標誌	青山公路深井段近金麗苑	[2020年12月]	[2020年12月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02802-238	改建安全島	荃錦公路近荃錦交匯處	2021年第一季	2021年第一季	已發出施工紙。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/02885-239	增設電單車泊位	荃景圍近基慧小學	2021年第二季	2021年第四季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* NW/20/00540-240	擴闊巴士站	和宜合道近康樹樓	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03034-242	改善路面交通標誌	青荃路近燈柱FA5312	2021年第一季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03105-243	改善道路交通標誌	芙蓉山路近竹林禪院	2021年第二季	2021年第二季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03179-244	改善路面交通標誌	青山公路深井與深井村路交界	2021年第二季	2021年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03184-246	改善路面交通標誌	蕙荃路近荃錦交匯處	2021年第二季	2022年第一季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03174-247	增設望左望右標誌	青山公路荃灣段近灣景花園巴士總站	2021年第二季	2021年第四季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03364-248	增設請勿停車標誌	白田霸街近長豐工業大廈	2021年第二季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)

**荃灣區議會交通及運輸委員會會議**  
**路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年一月二十九日)**  
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
* TW/20/03200-249	改善路面交通標誌	楊屋道近禾笛街	2021年第一季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03363-250	改善路面交通標誌	海安路近麗順路	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/21/00021-253	設置「請讓巴士」標誌	大河道巴士站近卓明大廈	2021年第三季	2021年第四季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/21/00023-254	加設24小時不准停車限制區	海德街近電單車泊位	2021年第三季	2021年第四季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)
* TW/20/03449-255	增設電單車泊位	海貴路公共運輸交匯處	2021年第三季	2021年第四季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2424)	李烜堯 (2762 3966)