

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年三月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02593-2	改善泊位(十九座小巴)	芙蓉山路	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/02599-5	擴闊行人路	美環街巴士總站	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/02600-7	改善行人防護欄	美環街巴士總站	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/00715-14	行人過路處設置欄杆和不准停車限制區	海角街與海盛路交界	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01249-19	改動行車方向	半山街	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01298-20	改善路面標誌	和宜合道近聖公會李炳中學	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01167-21	改善路面標誌	青山公路近豪景花園和近海浪徑	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01010-24	設置路面和交通標誌	海興路近大涌道	2021年第三季	2021年第三季	臨時交通安排正在審批中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00093-25	改建殘疾人士專用停車位	眾安街	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01171-27	改善路面標誌	梨樹路近梨木樹邨桃樹樓	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00246-35	設置夜間泊車位	海德街	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00270-37	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	大陂坊停車場	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年三月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/20/00529-39	改善路面交通標誌	大河道近楊屋道	2021年第二季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/00789-41	改動路面標誌	青山公路近永南貨倉大廈	2021年第二季	2021年第二季	臨時交通安排正在審批中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00432-44	更換傷殘人士停車牌	深慈街遊樂場	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/00443-47	更換傷殘人士停車牌	海德街柴灣角	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01047-61	擴闊行人路	南豐中心巴士總站	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
NE/17/02067-67	加設路邊欄杆	深井村路近青山公路深井段	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01333-72	設置「慢駛」路面和道路 標誌	石圍角路近石圍角商場	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
NE/17/00461-77	擴闊行車路,改善道路和路 面交通標誌。	青山公路深井段近海韻花園	擴建停車灣,搬遷樹 木工程 [2019年6月] 改建燈控行人過路 處 2021年3月	擴建停車灣,搬遷樹 木工程 [2019年7月] 改建燈控行人過路 處 2021年5月	改建燈控行人過路處 已發出施工紙。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/19/01823-78	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	海德街近柴灣角街	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年三月三十日)
 (過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/19/00436-79	設置行人燈控過路處	國瑞路近咸田村	2021年第三季	2021年第三季	正與附近水務署工程協調。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
NE/17/02626-80	改善道路交通標誌	楊屋道對出楊屋道市政大樓	[2019年2月]	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01311-81	設置「巴士站」路面和 「慢駛」道路標誌	荃錦公路近燈柱W4449	2021年第二季	2021年第二季	臨時交通安排正在審批中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/00783-85	設置不准停車限制區	楊屋道與橫龍街交界	2021年第二季	2021年第二季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
NE/18/00568-91	改善路邊欄杆及改善交通 燈訊號	沙咀道近關門口街	2021年第三季	2021年第三季	臨時交通安排正在審批中。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/00106-93	擴展巴士上落客灣	青山公路荃灣段近荃德花園	2021年第一季	2021年第一季	已發出施工紙。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01195-97	更改道路指示車牌	大涌道近柴灣角街	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01825-101	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	路德圍停車場	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年三月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
* TW/20/01093-102	改動道路標誌	青山公路近大涌道	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/00985-106	行人過路處設置(望左、望右)路面標誌	荃錦公路近街燈編號W2703	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01234-107	改善道路交通標誌	大河道由沙咀道至海盛路	2021年第二季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/18/01930-108	改善行人過路設施及道路 交通標誌	沙咀道近荃榮街	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01827-109	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	享和街近圓墩圍	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/00987-111	行人過路處設置(望左、望右)路面標誌	荃錦公路近朗逸峯	2021年第二季	2021年第二季	臨時交通安排正在審批中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/00984-117	行人過路處設置(望左、望右)路面標誌	荃錦公路近光板田村	2021年第二季	2021年第二季	臨時交通安排正在審批中。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01027-124	行人過路處設置(望左、望右)路面標誌	荃錦公路近芙蓉山路/木棉下村	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李烜堯 (2762 3966)
TW/18/02751-125	改善行人防護欄	荃景圍近林百欣中學	2021年第三季	2021年第三季	臨時交通安排正在審批中。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01436-127	改善道路交通標誌	沙咀道與大河道交界	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01453-131	行人燈控過路處設置按手制	永順街近荃灣體育館	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/20/01449-134	更改道路指示牌內容	馬頭霸道與楊屋道交界	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)
TW/19/01586-143	更新殘疾人士專用停車位 路面標誌	深慈街	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李烜堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年三月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/20/01535-147	改動泊車位及相關交通標誌	青山公路深井段近紅屋	2021年第二季	2021年第三季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/19/02150-157	重整路旁行車道	青山公路—荃灣段近荃豐中心	2021年第一季	2021年第三季	需要等待水務署附近工程完工	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01642-163	延長不准停車限制區	永順街與永德街交界	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01698-165	加裝渠蓋, 改善行人過路設施, 設置24小時不准停車限制區	深井村路近燈柱W4974	2021年第一季 [2021年1月]	2021年第二季 [2021年1月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01767-168	改動路面標誌	荃錦公路近芙蓉山路	2021年第二季	2021年第二季	已發出施工紙。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02178-183	改善道路和路面交通標誌	海壩街近香車街	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01435-189	改善道路交通標誌	沙咀道近圓墩圍	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/01179-191	改善路面標誌	三棟屋路近老圍路	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02417-227	改善路面交通標誌	德士古道近德士古交匯處	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02557-229	改善道路交通標誌	楊屋道近大河道	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/02568-231	改善泊位	德士古道近信豐工業大廈	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02526-234	改善道路交通標誌	海盛路與海貴街交界	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年三月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/20/02730-236	改善道路交通標誌	沙咀道近咸田街	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02802-238	改建安全島	荃錦公路近荃錦交匯處	[2021年2月]	[2021年2月]	工程已完成。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/02885-239	增設電單車泊位	荃景圍近基慧小學	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
NW/20/00540-240	擴闊巴士站	和宜合道近康樹樓	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03034-242	改善路面交通標誌	青荃路近燈柱FA5312	2021 第 三 季	2021 第 三 季	臨時交通安排正在審批中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03105-243	改善道路交通標誌	芙蓉山路近竹林禪院	2021 年 第 二 季	2021 年 第 二 季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03179-244	改善路面交通標誌	青山公路深井與深井村路交界	2021 年 第 四 季	2021 年 第 四 季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03189-245	延長24小時不准停車限制區	沙咀道近戴麟趾夫人分科診療所	[2021年3月]	[2021年3月]	工程已完成。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03184-246	改善路面交通標誌	蕙荃路近荃錦交匯處	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03174-247	增設望左望右標誌	青山公路荃灣段近灣景花園巴士總站	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	張劍虹 (2399 2233)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03364-248	增設請勿停車標誌	白田霸街近長豐工業大廈	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03200-249	改善路面交通標誌	楊屋道近禾笛街	2021 年 第 一 季	2021 年 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03363-250	改善路面交通標誌	海安路近麗順路	2021 年 第 三 季	2021 年 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/20/03254-251	安裝鐵柱	楊屋道近東昌工業大廈	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/21/00022-252	設置「請讓巴士」標誌	西樓角路巴士站近南豐中心	2021 第 三 季	2021 第 三 季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)

荃灣區議會交通及運輸委員會會議
路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二一年三月三十日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號 (* - 新的工程項目 附圖則)	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/21/00021-253	設置「請讓巴士」標誌	大河道巴士站近卓明大廈	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
TW/21/00023-254	加設24小時不准停車限制區	海德街近電單車泊位	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3966)
* TW/20/03354-256	增設單車泊位	海貴路公共運輸交匯處	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3967)
* TW/20/03352-257	加設24小時不准停車限制區	沙咀道近大涌道	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3968)
* TW/20/03489-258	改善路面交通標誌	荃景圍近錦豐園	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3969)
* TW/21/00183-260	改善泊位設施	川龍街與兆和街交界	2021年第三季	2021年第三季	工程規劃中。	周啓鏗 (2399 2706)	李焯堯 (2762 3971)