

荃灣區議會交通運輸委員會會議

路政署(荃灣區)小型交通改善工程項目及時間表(截至二零二四年二月二十九日)
(過去兩個月內完成、正在施工及已規劃在未來六個月動工的工程項目)

項目編號	擬建的交通改善工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
TW/18/02539-6	加設路旁停車處	橫龍街近荃灣國際中心	2024年第一季	2024年第一季	已發出施工紙。	陳以慶 (2399 2424)	黃義朗 (2762 4205)
TW/19/01816-28	改善現有行人過路設施及路面標誌	古屋裡近三棟屋博物館	2024年第三季	2024年第三季	工程規劃中。	張幸強 (2399 6985)	黃義朗 (2762 4205)
TW/18/02058-31	道路改善工程	青山道-荃灣段近麗志路	2024年第一季	2024年第二季	已發出施工紙。	陳以慶 (2399 2424)	黃義朗 (2762 4205)
TW/20/00037-34	燈控行人過路處改善工程	大河道與楊屋道交界	2024年第一季	2024年第二季	已發出施工紙。	陳以慶 (2399 2424)	黃義朗 (2762 4205)
TW/20/00529-39	改善路面交通標誌	大河道近楊屋道	2024年第一季	2024年第二季	已發出施工紙。	陳以慶 (2399 2424)	黃義朗 (2762 4205)
TW/19/01248-70	興建避車彎	海盛路近TML廣場	2024年第二季	2024年第三季	工程規劃中。	陳以慶 (2399 2424)	黃義朗 (2762 4205)
TW/18/01935-113	擴闊行車路	灰窰角街	2024年第三季	2026年第四季	臨時交通安排正在審批中。	張幸強 (2399 6985)	黃義朗 (2762 4205)
TW/21/00219-269	改善小巴上落客位	象山邨西路近象山邨東路	2024年第三季	2024年第三季	工程規劃中。	張幸強 (2399 6985)	黃義朗 (2762 4205)
TW/21/00421-283	增設燈控行人過路設施	荃錦公路近芙蓉山路	[2023年12月]	2024年第一季	已發出施工紙。	張幸強 (2399 6985)	黃義朗 (2762 4205)
TW/21/01056-319	加設防撞欄	青山公路荃灣段近德士古交匯處	[2023年12月]	[2024年1月]	工程已完成。	張幸強 (2399 6985)	黃義朗 (2762 4205)
TW/22/00194-398	增設泊位	深井村路近燈柱V9422	[2023年3月]	[2023年12月]	工程已完成。	冼浩邦 (2399 2233)	黃義朗 (2762 4205)
TW/22/01264-411	擴闊行車路	深井村路近燈柱FC4603	2024年第一季	2024年第二季	工程規劃中。	冼浩邦 (2399 2233)	黃義朗 (2762 4205)
TW/23/02289-577	增設行人過路設施及改善路面標誌	永順街近怡樂街	2024年第二季	2024年第三季	工程規劃中。	張幸強 (2399 6985)	黃義朗 (2762 4205)