

運輸署 / 路政署過去兩個月在灣仔區內完成、正在施工或規劃中的主要小型交通改善工程項目及時間表(截至 2024 年 1 月 30 日)

項目編號 (圖頁號)	擬建的交通 改善工程項 目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署 工程師 姓名 (電話)	路政署 工程師 姓名 (電話)
HK/23/00843 (1)	行人路擴闊 工程	司徒拔道近 山頂道	[1/2/2024]	31/3/2024	有關工程已於 2024 年 2 月初展開，並預計於 2024 年 3 月底前完成。	鄧加月 (2829 5458)	張湶淳 (2231 5618)
HK/22/02341 (2)	加設電單車 位	厚德里近灣 仔錫克教廟	[1/2/2024]	29/2/2024	有關工程已於 2024 年 2 月初展開，並預計於 2024 年 2 月底前完成。	鄧加月 (2829 5458)	張湶淳 (2231 5618)
HK/22/00758 (3)	行人路擴闊 工程	介乎杜老誌 道與馬師道 之間的一段 謝斐道	[3/4/2023]	30/6/2024	首階段位於杜老誌道與謝斐道路口的行人路擴闊及行人過路平台建造工程已完成。下一階段位於快添大廈及帝城大廈外的行人路擴闊工程現正進行中。	陳嘉慧 (3842 6078)	張敏聰 (2231 5722)
HK/20/00649 (4)	延長現有巴 士站	告士打道近 分域街及盧 押道	19/2/2024	31/3/2024	有關工程將於 2024 年 2 月中展開。	李昊恩 (2829 5421)	張敏聰 (2231 5722)
HK/23/01620 (5)	加設電單車 位	菲林明道橋 底	19/2/2024	31/3/2024	有關工程將於 2024 年 2 月中展開。	李昊恩 (2829 5421)	張敏聰 (2231 5722)