

運輸署/路政署過去一個月在灣仔區內完成、正在施工或規劃中的主要小型交通改善工程項目及時間表(截至 2024 年 11 月 15 日)

項目編號 (圖頁號)	擬建的交通改善 工程項目	地點	預期動工日期 [實際動工日期]	預期完工日期 [實際完工日期]	詳細備註	運輸署 工程師姓名 (電話)	路政署 工程師姓名 (電話)
HK/22/00758 (1)	行人路擴闊工程	介乎杜老誌 道與馬師道 之間的一段 謝斐道	[3/4/2023]	15/12/2024	位於杜老誌道到中怡大廈的行人路 擴闊工程已完成。下一階段位於新 銀集團中心外的行人路擴闊工程現 正進行中。	陳嘉慧 (3842 6078)	鄧施諾 (2231 5722)
HK/22/02200 (2)	加設傷殘人士車 位	星街近電氣 街	1/11/2024	31/12/2024	有關工程的前期工作現正進行中， 並預計於 2024 年 11 月展開。	鄧加月 (2829 5458)	鄧施諾 (2231 5722)
HK/24/00507 (3)	加設紅棕色道路 標誌，替換交叉 口護欄和交通標 誌	黃泥涌道近 香港墳場	15/12/2024	15/1/2025	有關工程的前期工作現正進行中， 並預計於 2024 年 12 月展開。	鄧加月 (2829 5458)	張湴淳 (2231 5618)
HK/23/00669 (4)	加設上落客貨區	鴻興道與運 盛街交界	01/12/2024	31/03/2025	有關工程的前期工作現正進行中， 並預計於 2024 年 12 月展開。	陳昆緯 (2829 5425)	鄧施諾 (2231 5722)



