

黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
二零一二年二月二十八日第二次會議
進展報告

政府及公用機構工程計劃工作小組職權範圍、工作小組的組員名單及
列席的政府部門代表

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 1/2012 號)

組員備悉文件。

渠務署合約編號：DC/2008/08 - 九龍中部及東部污水收集系統改善
工程第 1 期 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2012 號)

2. 組員備悉，承建商現正於樂善道及東光道交界至東光道花槽及東隆道安全島進行頂管工程，並於育群街行人路進行沙井建造工程。承建商亦於飛鳳街休憩場地附近行車道分階段鋪設污水渠及鹹水管。整項工程預計將於 2012 年 7 月完工。

渠務署合約編號：DC/2010/03 - 太子道東啟德明渠改善工程 - 黃大
仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2012 號)

3. 組員備悉，彩虹道南北行線的道路改善工程已經全部完成，太子道東箱型暗渠工程將於 2013 年前分階段完成。署方已於明渠試種超過 160 種植物，預計於 2012 年 3 月底完成。

4. 組員建議將彩虹道近黃大仙警署的巴士站後移以改善行車順暢性，運輸署會研究可行性。

渠務署合約編號：DC/2011/04 - 重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河 - 黃大仙區工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2012 號)

5. 組員備悉，工程已於 2011 年 10 月展開，目前進行遷移地下水管及公共設施，而本年 4 至 5 月將會進行彩虹道南行線後移工程。

6. 組員關注寨城石頭。署方回應石頭會保留，並已搬遷移暫時保存。

工程計劃編號 182WC - 更換及修復水管工程第二階段 - 工程進度簡報

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2012 號)

7. 組員備悉，署方已於 2011 年完成所有主體工程，現正將已鋪設的水管接駁現有供水系統。

8. 組員關注接駁現有供水系統的工程對交通的影響，並要求署方向黃大仙區議會轄下交通及運輸事務委員會匯報進度及聽取意見。水務署備悉。

工程計劃編號 186WC - 更換及修復水管工程第三階段 - 黃大仙區工程進度報告 (2012 年 2 月)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 6/2012 號)

9. 組員備悉，黃大仙區內的工程進度理想，截至 2012 年 1 月底，已敷設了 6800 米的食水管和 5900 米的海水管。

10. 組員關注景福街後巷水土流失的情況，水務署已通知有關部門跟進，會向工作小組匯報。

工程計劃編號 191WC 及 189WC – 更換及修復水管工程第四階段第一期及第二期

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 7/2012 號)

11. 組員備悉，第四階段第一期部份工程已展開，而第二階段工程將於今年 4 月展開。

12. 組員關注工程路段的交通安排。署方會就工程安排諮詢商戶、居民及區議員意見。

工程計劃項目第 159TB 號 – 路政署工程合約編號 HY/2009/10 – 重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 8/2012 號)

13. 組員備悉，新行人天橋將於 2 月 29 日啟用，而現有行人天橋拆卸工程將於 3 月 11 日凌晨展開。延長巴士站工程將於拆卸舊天橋及遷移地下公用設施工程後進行。

14. 組員關注延長巴士站工程，並建議於巴士及地鐵停駛後才封閉龍翔道，以減輕對交通的影響。署方備悉組員建議。

土木工程拓展署工程合約編號 KL/2008/09 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪基礎設施第一期工程 – 興建橫跨太子道東的兩條行人天橋工程進度報告(6)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 9/2012 號)

15. 組員備悉，工程進展順利，行人天橋 FB1 (譽港灣至啟德發展區) 及 FB4 (采頤花園橋塔至啟德發展區) 已完成主樑工程，現正進行上蓋、機電及裝飾工程，並將安裝橋身面板的工序。

16. 組員關注一條連接彩虹邨綠晶樓公園至啟德的行人隧道設計，並要求盡快開放部份行人天橋 FB4 供居民使用。署方會聯絡組員有關行人隧道設計，並盡早使行人天橋 FB4 開放供居民使用。

黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組委任顧問的事宜
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 10/2012 號)

17. 組員備悉委任顧問的安排，並同意劉志宏博士,BBS,JP 為工作小組顧問。組員可於 2012 年 3 月 27 日前交回顧問的提名表格。

文件提交

18. 本文件將提交二零一二年三月十三日黃大仙區議會第三次會議，供議員備悉。

黃大仙區議會秘書處
二零一二年三月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt. 11