

黃大仙區議會轄下  
政府及公用機構工程計劃工作小組  
二零一九年三月十二日第十三次會議  
進展報告

渠務署工程合約編號 DC/2011/04 – 重建、改善及修復啟德河  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 2/2019 號)

承建商已完成彩虹道的雨水渠改善工程，現正分階段實施臨時交通措施，以重建彩虹道的道路中央分隔欄及重鋪周邊的行人路。組員關注工程期間的封路措施對居民造成不便，期望署方盡快完成餘下的工程。

渠務署工程合約編號 DC/2017/02 – 九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程  
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 3/2019 號)

2. 龍翔道南行的污水幹渠修復工程現正分階段進行。目前，渠務署正於龍翔道南行快線近牛池灣消防局對出位置進行夜間頂管工作，並預計於二零一九年年中完成。組員感謝署方定期向相關區議員報告工程進度及有效控制工程對交通的影響，並期望署方盡快就下一階段的工程作出周全計劃及諮詢有關區議員。

土木工程拓展署東拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 – 啟德發展計劃 – 啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度報告(21)

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 4/2019 號)

3. K9 行車天橋拆卸工程已於二零一九年一月上旬完成大約一半，餘下的橋身切割工序計劃安排於晚上的非繁忙時段進行，以確保道路使用者的安全。屆時，部分太子道東的行車線將會分階段封閉，以配合橋身切割工作。

4. 組員關注近太子道東工地的巴士站空間不足，促請運輸署與相關區議員跟進延後巴士站位置的建議。

路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR – 沙中綫黃大仙段工程  
進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 5/2019 號)

5. 為配合黃大仙公共運輸總站(運輸總站)下層出入口的連接道路工程，沙田坳道行車路將因應工程進展分階段臨時封閉。屆時，位於沙田坳道的專線小巴士站須臨時遷移。上述臨時交通管理措施預計於二零一九年第三季開始實施。

6. 組員促請港鐵公司在開放運輸總站前，先處理好來往運輸總站的行人路線、專線小巴士站搬遷至運輸總站下層的安排，以及運輸總站下層連接沙田坳道的「直接出入口」等事宜。

黃大仙區議會秘書處  
二零一九年四月

檔案編號：HAD WTSDC 13-5/5/53 Pt.52