

第五屆黃大仙區議會轄下
政府及公用機構工程計劃工作小組
第七次會議記錄

日期：二零一七年九月十九日（星期二）
時間：上午十時三十分
地點：九龍黃大仙龍翔道 138 號龍翔辦公大樓 6 樓
黃大仙區議會會議室

出席者：

主席：

何漢文先生, MH 黃大仙區議會議員

組員：

陳偉坤先生, MH	黃大仙區議會議員
蔡子健先生	黃大仙區議會議員
郭秀英女士	黃大仙區議會議員
李東江先生	黃大仙區議會議員
雷啟蓮女士	黃大仙區議會議員
施德來先生	黃大仙區議會議員

因事缺席者：

黎榮浩先生, MH	黃大仙區議會副主席
陳安泰先生	黃大仙區議會議員
陳英先生	黃大仙區議會議員
簡志豪先生, BBS, MH, JP	黃大仙區議會議員
莫健榮先生, MH	黃大仙區議會議員
譚美普女士	黃大仙區議會議員
袁國強先生, MH	黃大仙區議會議員
黃金池先生, BBS, MH, JP	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問
劉志宏博士, BBS, JP	政府及公用機構工程計劃工作小組顧問

列席者：

傅申女士	高級行政主任(區議會)	黃大仙民政事務處
譚家權先生	黃大仙區交通隊主管	香港警務處
郭展陽先生	工程師/黃大仙	運輸署
何志達先生	工程師/觀塘 3	運輸署

為議程(三)(i)列席會議

馮耀文先生	高級工程師/工程管理 2	渠務署
李雨青先生	駐地盤總工程師	艾奕康顧問有限公司
蕭亮鴻先生	駐地盤高級工程師	阿特金斯顧問有限公司

為議程(三)(ii)列席會議

曹偉雄先生	高級工程師/5(九龍)	土木工程拓展署
郭善衡先生	工程師/4 (九龍)	土木工程拓展署
陳鳳平女士	工程師/9 (九龍)	土木工程拓展署
張宗鎰先生	駐地盤高級工程師	奧雅納工程顧問有限公司
方家灝先生	高級工程師	奧雅納工程顧問有限公司

為議程(三)(iii)列席會議

麥定邦先生	高級工程師/沙中線 1	路政署
徐漢強先生	高級統籌工程師	港鐵公司
李一凌女士	項目傳訊經理	港鐵公司

秘書：

吳樺林先生	行政主任(區議會)6	黃大仙民政事務處
-------	------------	----------

主席致歡迎辭

主席歡迎各與會者出席政府及公用機構工程計劃工作小組（工作小組）第七次會議。

一 通過政府及公用機構工程計劃工作小組二零一七年六月二十日第六次會議記錄

2. 組員備悉工作小組第六次會議的會議記錄已於二零一七年八月三十日發送給各組員，秘書處並無收到任何修改建議。會議記錄獲得通過，無須修改。

二 政府及公用機構工程計劃工作小組二零一七年六月二十日第六次會議進展報告
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 14/2017 號）

3. 組員備悉文件。

三(i) 渠務署工程合約編號 DC/2011/04 及 DC/2013/03 – 重建、改善及修復啟德河
（政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 15/2017 號）

4. 馮耀文先生、李雨青先生及蕭亮鴻先生介紹文件。蕭先生表示因應區議員曾提出加強東隆道行人橋照明的建議，承建商已先在橋上提供足夠的臨時照明作短期改善措施；渠務署亦與路政署商討及安排在上述行人橋兩端安裝街燈，長遠改善一帶的照明環境。相關街燈安裝工程已經在本年八月完成，臨時照明系統亦隨即拆除。

5. 組員對工程的意見綜合如下：

(i) 組員對署方有同區內持份者適時溝通和於本年八月本港兩次受強風吹襲時的事前和事後處理表示讚賞；

(ii) 組員要求署方密切留意開放彩虹道南行線車輛左轉入爵祿街的安排實施後的交通情況，建議署方及警方於實施初期派駐人員協助行人適應新的過路安排；

- (iii) 組員期望署方能美化上游工程的河道及周邊環境；
- (iv) 組員查詢彩虹道和大成街一帶的工地範圍及行人路的地面情況；及
- (v) 組員建議署方為位於黃大仙警署對出的沙田坳道與彩虹道北行線交界的十字路口鋪設防滑鋼砂，免生意外。

6. 渠務署及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方回應指會於重開左轉後密切監察交通情況；
- (ii) 署方表示上游段的河道美化工程標準將與中游段看齊。另外，鋪設麻石及仿石的工程現已展開，完成後便會栽植種物；
- (iii) 署方指今年在上述位置進行了四次地面雷達掃描，均未有發現空洞。另外，當河道工程完成後署方會陸續重建彩虹道，預計可於二零一八年下旬完工；及
- (iv) 署方會與交通部協調有關位置的臨時封路安排，以便進行防滑工程。

7. 主席請署方備悉及跟進組員的意見。

三(ii) 土木工程拓展署九龍拓展處工程合約編號 KL/2012/02 及 KL/2015/03 啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪的第 3A 及 3B 期基建工程進度報告(15)
(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 16/2017 號)

8. 曹偉雄先生及張宗鑑先生介紹文件。

9. 主席表示席上放有一份由雷啟蓮議員提交題為「關注封閉及清拆連接太子道東與協調道行車天橋安排」的意見書（附件一）。

10. 雷啟蓮議員介紹意見書。橫跨太子道東的 K9 天橋將於九月二十四日封閉，屆時所有車輛包括九巴第 5D、5M、24 及 108 號路線會改道行經六合街及七寶街。雷議員於上址視察時發現七寶街東行部分路段因未有劃上雙黃線以致不時有車輛於路旁停泊，情況於晚上更為嚴重，擔心阻礙巴士行車；然而商戶確有實際需要短暫停泊貨車作上落貨用途。雷議員希望相關部門能密切留意相關交通情況，有需要時採取改善措施。另外雷議員希望在封閉 K9 天橋後，土木工程拓展署須觀察現場交通，於交通情況許可下才進行下一步的安排。

11. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 組員同意雷議員的關注，叮囑相關部門在實施交通及運輸措施時，須先完善路面設施和配套，部門之間亦須加強溝通和協調，以免造成交通混亂；
- (ii) 組員建議署方加強措施減低於采頤花園附近進行 LW4 高架園景行人道的地基工程所產生的噪音；及
- (iii) 組員反映不時有車輛於五芳街鄰近旺景工業大廈一帶違泊，並發現有旅遊巴士經常在傍晚於附近位置停泊而佔用了大部分路面空間，期望警方跟進。

12. 土木工程拓展署及顧問公司代表的回應綜合如下：

- (i) 署方備悉組員對 K9 天橋拆卸一事的關注及意見，並會在封閉 K9 天橋後觀察現場交通；署方會於短期內與當區區議員到場視察和討論改善措施，以配合組員的提議及與相關部門協調相應的交通改善措施；及
- (ii) 署方指承建商已於產生噪音的位置加強隔音措施及調整施工時間，以減低對居民的噪音滋擾。

13. 主席認為可先於七寶街適當位置劃上雙黃線，避免出現車輛停泊於路旁時巴士難以轉彎的情況。另外，主席期望運輸署能盡快於大有街及五芳街的交界設立讓線供車輛右轉往五芳街，以應付彩虹道及大有街交界的路口改善工程完成後交通流量上升的情況。

三(iii) 路政署/港鐵公司工程編號 6061TR 及 6062TR - 沙中綫黃大仙段工程進度報告

(政府及公用機構工程計劃工作小組文件第 17/2017 號)

14. 麥定邦先生及徐漢強先生介紹文件。

15. 組員對工程的意見綜合如下：

- (i) 組員提醒港鐵公司注意鑽石山港鐵站 A2 出入口外的環境衛生，防止雜草叢生，滋生蚊患及鼠患；
- (ii) 組員欲了解與鳳德道行人過路設施改善工程相關的分階段臨時道路封閉安排的時間表，叮囑港鐵公司實施每階段安排前須向當區區議員及持份者交代具體資料，以及小心處理公眾假期期間（例如農曆新年）的安排；及
- (iii) 組員讚賞港鐵公司於本年八月本港兩次受強風吹襲後有及時整理於慈雲山區工地範圍附近的路面，讓交通得以正常運作。

16. 路政署及港鐵公司代表的回應綜合如下：

- (i) 港鐵公司表示有定期進行清理工作，會叮囑承建商加緊留意一帶的環境衛生；
- (ii) 港鐵公司表示由於部分須封閉的行車線交通比較繁忙，部分工序將安排於夜間進行並先作試行，因此預計整項工程最快於明年第一季完成，港鐵公司會於每階段工程展開前向當區區議員及持份者匯報及進行商討；及

- (iii) 港鐵公司表示於強風吹襲本港前均會作事前準備，工程人員亦會於風暴期間值勤守候，於情況許可下便會到路面視察環境，並採取相應措施整理路面。

17. 主席請署方備悉及跟進組員的意見。

四. 其他事項

18. 組員沒有提出其他討論事項。

19. 會議於上午十一時三十分結束。

黃大仙區議會秘書處
二零一七年十一月

檔案編號：HAD WTSDC 13-35/5/10 Pt.22



雷啟蓮

黃大仙區議會
區議員辦事處
Office of Lui Kai Lin Wendy, Wong Tai Sin District Council Member

附件一

黃大仙區議會轄下政府及公用機構工程計劃工作小組

何漢文主席暨全體委員台鑒：

關注封閉及清拆連接太子道東與協調道行車天橋安排

連接太子道東與協調道行車天橋 (簡稱:「K9」橋)於 2017 年 9 月 24 日零晨開始永久封閉。「K9」橋封閉後，將出現一連串的交通運輸改道安排，車輛將會駛入新蒲崗區往來啟德等其他地區；同時，九巴的 4 條線路駛經新蒲崗區，加大七寶街及六合街的交通負荷。

本人擔心交通改道後，令新蒲崗區內交通更擠塞，影響周邊環境及居民。因此本人要求：

1. 設定兩星期的交通改道措施試行及觀察，並對措施作出評估；
2. 完成兩星期的交通改道措施評估後，向區議會及政府及公用機構工程計劃工作小組匯佈評估結果；
3. 暫保留「K9」橋，不作即時清拆，直至完成交通改道評估，並證明措施可行及不影響居民。

本人懇請政府及公用機構工程計劃工作小組協助，向有關部門提出以上要求，並監察進度，以釋居民憂慮。

順頌
台安

黃大仙區議員 **雷啟蓮**

二〇一七年九月十七日