

康樂及文化事務署
在元朗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理綜合匯報
(2019年5月號報告)

目的

本文件旨在向各委員匯報康樂及文化事務署(康文署)於 2019 年 2 月至 5 月在元朗區內舉辦的康樂體育活動及設施管理等事務。

康體活動

2. 康文署於 2019 年 2 月至 3 月在元朗區共舉辦了 153 項康樂體育活動，參加人數 13 844 人；在 2019 年 4 月至 5 月，將會舉辦 264 項體育活動，預計參加人數為 11 329 人。有關詳情分別載列於附件一及二。

設施管理

3. 有關元朗區康體設施在 2019 年 2 月至 3 月的使用情況，已載列於附件三。

4. 由承辦商提供的清潔、園藝、保安和體育館管理服務，在 2019 年 2 月至 3 月的服務水平總結如下：

i.	清潔：	良好
ii.	園藝：	良好
iii.	保安：	一般
iv.	體育館管理：	良好

5. 有關區內設施改善工程的進展情況，現概述如下：

- i. 羅弼時爵士壁球場將於2019年6月1日至2019年7月15日暫停開放美式桌球室，以便進行改善工程。工程期間，壁球場內其他設施如常開放供市民使用。

- ii. 朗屏體育館主場及壁球場分別於2019年4月1日至6月30日及2019年7月1日至8月31日暫停開放，以便進行改善工程。工程期間，體育館內其他設施如常開放供市民使用。
- iii. 元朗賽馬會兒童遊樂場將分階段關閉以進行設施改善工程。首階段由5月15日起至10月中完成。期間，兒童遊戲設施將如常開放。第二階段由10月中起封閉兒童遊戲設施以更換地磚，預計予12月中完成。
- iv. 天業路休憩處的寵物公園將於2019年5月10日至21日暫停開放，以便進行加設寵物設施工程。工程期間，休憩處內其他設施如常開放供市民使用。

元朗地區設施管理委員會地區小型工程進度匯報

6. 地區設施管理委員會通過地區小型工程撥款予本署進行的工程項目進度，載列於附件四。

綠化工作

7. 本署於2019年2月至3月期間，在以下地點栽種灌木及鋪地性植物共 7 638棵，以綠化和美化環境。

	<u>喬木</u>	<u>灌木</u>	<u>鋪地性植物</u>
i. 天業路公園	5		-
ii. 天水圍公園	3	300	-
iii. 元朗公園	-	430	300
iv. 天水圍游泳池	-	1 200	1 000
v. 天秀路公園	-	4 110	250
vi. 屏會街休憩花園	-	40	-
	8	6 080	1 550

8. 另外，本署在同期間共移除了9棵喬木。這些喬木均受到病蟲害感染、風雨侵害或出現結構問題，經本署悉心護理，惟健康情況仍持續惡化，並難以復原，署方在沒有其他更可行的改善方法之下，才採取移除行動。本署會按實際環境考慮補種樹木。

文件提交

9. 本文件乃供元朗區議會地區設施管理委員會於2019年5月3日舉行的會議上參考。

康樂及文化事務署
元朗區康樂事務辦事處
二零一九年四月

康樂及文化事務署

元朗區2019年2月至3月實際的康樂體育活動的統計數字

活動類別	2月份 活動數目	2月份 參加人數	3月份 活動數目	3月份 參加人數
1. 田徑及水上活動				
[訓練班]				
游泳	1	16		
長跑	1	40		
小計：	2	56		
2. 舞蹈及健體				
[訓練班]				
健體舞	18	460	2	60
八段錦	1	30		
器械健體	10	210	4	80
太極			11	382
太極劍			2	55
水中健體			1	24
柔道	1	14		
爵士舞	1	30		
健步行簡介會			1	21
正確使用健身室設施簡介會	4	100	4	100
健身室月票使用計劃	1	223	1	342
小計：	36	1 067	26	1 064
3. 個人活動				
[訓練班]				
羽毛球	5	114		
壁球	4	48	1	8
網球	3	42	2	24
乒乓球	6	132		
圍棋	1	10		
飛盤	2	80		
小計：	21	426	3	32

康樂及文化事務署

元朗區2019年4月至5月預計的康樂體育活動的統計數字

活動類別	4月份 活動數目	4月份 參加人數	5月份 活動數目	5月份 參加人數
1. 田徑及水上活動				
[訓練班]				
游泳			9	144
長跑			1	40
小計：			10	184
2. 舞蹈及健體				
[訓練班]				
健體舞	24	620	8	200
身心伸展			2	48
八段錦	1	30		
兒童舞	7	140		
中國舞	1	30		
器械健體	18	380	4	80
體操	1	20		
太極			6	240
太極劍	1	40	1	40
水中健體	2	48	1	30
柔道	3	80	1	30
爵士舞	2	60	1	30
社交舞	6	180		
西方土風舞	2	60		
簡易太極	1	30		
兒童武術	1	20		
瑜伽	7	210		
正確使用健身室設施簡介會	5	125	5	125
健身室月票使用計劃	1	440	1	460
小計：	83	2 513	30	1 283

活動類別	4月份 活動數目	4月份 參加人數	5月份 活動數目	5月份 參加人數
3. 個人活動				
[訓練班]				
羽毛球	9	216	3	72
壁球	5	56	5	56
網球	6	102	3	42
乒乓球	9	186	5	102
圍棋				
[康樂活動]				
小型網球			3	48
小計：	29	560	19	320
4. 隊際活動				
[訓練班]				
籃球	1	30		
欖球	10	169		
[康樂活動]				
門球			1	40
欖球			8	135
小計：	11	199	9	175
5. 其他				
[訓練班]				
長者活動	16	374	10	174
[康樂活動]				
長者活動 (包括: 日營、陸上暢遊及展覽)	2	2 648	1	48
活力長者計劃 (包括: 體育同樂)	14	1 544	5	520
殘疾人士 / 長期病患者活動	4	100	11	324
低收入人士	1	24	2	31
少數族裔活動	2	48		
深宵開放體育館	2	130	1	40
公園導賞活動日	1	60		
綠化義工計劃	1	30		
小計：	43	4 958	30	1 137
總計：	166	8 230	98	3 099

元朗區康樂體育設施使用情況報告
(1.2.2019 至 31.3.2019)

(1) 游泳池

場地名稱	入場人數	平均使用率(%)	
		2/2019	3/2019
元朗游泳池	個人	8 841	13 278
	團體	8 174	13 774
天水圍游泳池#	個人	--	--
	團體	--	--
屏山天水圍游泳池	個人	14 150	21 533
	團體	11 000	17 183

#天水圍游泳池於 2018 年 11 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期間暫停開放作年度維修工程。

(2) 體育館

場地名稱	平均使用率(%)	
	2/2019	3/2019
鳳琴街體育館主場館	87.92	90.72
朗屏體育館主場館	74.51	78.44
天水圍體育館主場館	71.30	81.57
天瑞體育館主場館	76.51	82.80
屏山天水圍體育館主場館	76.74	81.04
天暉路體育館主場館	77.19	81.97
元朗體育館主場館	83.28	82.92

(3) 運動場

場地名稱	設施	平均使用率(%)	
		2/2019	3/2019
元朗大球場	運動場	100	100
	草地足球場	100	100
天水圍運動場	運動場	100	100
	草地足球場	100	100

(4) 其他

場地名稱	平均使用率(%)	
	2/2019	3/2019
人造草地足球場	75.83	77.90
人造沙灘球場	68.11	69.85
壁球場	63.95	68.60
網球場	49.51	50.98

元朗地區設施管理委員會地區小型工程(康樂及文化事務署倡議及跟進項目)進度匯報
(截至2019年3月31日)

附件四

編號	地區小型工程編號	工程名稱	通過工程費用(\$)	實際工程費用及現金流(\$)				預計施工/完工日期	施工單位	備註(工程進度)
				已支出工程費用(as at 31.3.2019)	2019/20	2020/21	總數			
1	YL-DMW195	建德街籃球場改善工程	4,788,000	4,524,130	38,320	0	4,562,450	2016年5月-2017年1月	建築署	工程已完成,待結算工程費用。
2	YL-DMW196	攸潭美籃球場改善工程	3,296,000	2,126,207	43,470	0	2,169,677	2016年2月-2016年11月	建築署	工程已完成,待結算工程費用。
3	YL-DMW197	沙洲里休憩處改善工程	6,992,000	4,784,776	601,992	0	5,386,768	2017年1月-2018年8月	建築署	工程已完成,待結算工程費用。
4	YL-DMW245	便母橋休憩處及大圍村休憩處改善工程	1,740,000	1,224,963	189,803	0	1,414,766	2016年12月-2017年10月	建築署	工程已完成,待結算工程費用。
5	YL-DMW270	錦田城門新村休憩處改善工程	110,000	51,436	5,765	0	57,201	2017年12月-2018年8月	建築署	工程已完成,待結算工程費用。
6	YL-DMW283	下竹園休憩處及楊屋村休憩處改善工程	780,000	479,370	71,882	0	551,252	2018年1月-2018年4月	建築署	工程已完成,待結算工程費用。
7	YL-DMW284	達吉鄉籃球場改善工程	3,500,000	1,906,040	381,544	0	2,287,584	2018年1月-2018年12月	建築署	工程已完成,待結算工程費用。
8	YL-DMW294	元朗區內游泳池保安系統改善工程(共3個場地) ^(備註一)	1,302,000	1,302,000	0	0	1,302,000	2018年9月-2019年1月	機電工程署	工程已完成。
9	YL-DMW295	元朗區內康樂設施告示牌改善工程(共3個場地) ^(備註二)	360,000	203,450	156,550	0	360,000	2019年2月-2019年6月	康文署	工程進行中。
10	YL-DMW296	天水圍公園設施改善工程	1,300,000	1,250,300	47,900	0	1,298,200	2018年9月-2019年3月	機電工程署 康文署 建築署	工程已完成,待結算工程費用。
11	YL-DMW297	元朗公園設施改善工程	320,000	320,000	0	0	320,000	2018年7月-2019年3月	機電工程署 康文署 建築署	工程已完成。
12	YL-DMW298	天業路休憩處寵物公園加設寵物玩具	300,000	32,000	268,000	0	300,000	2019年1月-2019年5月	康文署	工程進行中。
13	YL-DMW299	元朗區內康樂設施總電掣房改善工程(共2個場地) ^(備註三)	1,840,000	1,840,000	0	0	1,840,000	2018年7月-2019年3月	機電工程署	工程已完成。
14	YL-DMW300	天水圍體育館籃球架改善工程	300,000	270,000 ₁	0	0	270,000	2019年2月-2019年3月	康文署	工程已完成。

編號	地區小型工程編號	工程名稱	通過工程費用(\$)	實際工程費用及現金流(\$)				預計施工/完工日期	施工單位	備註(工程進度)
				已支出工程費用(as at 31.3.2019)	2019/20	2020/21	總數			
15	YL-DMW301	炮仗坊遊樂場改善工程	650,000	48,620	511,173	65,000	624,793	2019年3月-2019年9月	建築署	正進行前期籌劃工作。
16	YL-DMW302	天水圍游泳池循環水泵系統改善工程	638,000	638,000	0	0	638,000	2018年12月-2019年3月	機電工程署	工程已完成。
17	YL-DMW303	天水圍游泳池電解鹽機改善工程	655,000	655,000	0	0	655,000	2019年1月-2019年3月	機電工程署	工程已完成。
18	YL-DMW304	元朗區內康樂設施照明系統改善工程	817,002	817,002	0	0	817,002	2018年11月-2019年1月	機電工程署	工程已完成。
19	YL-DMW305	2018/19年度元朗區綠化及設施改善工程計劃	2,650,000	2,650,000	0	0	2,650,000	2018年8月-2019年6月	康文署	工程已完成。
20	YL-DMW307	盛屋村休憩處改善工程	150,000	25,500	89,500	0	115,000	2019年1月-2019年4月	建築署 康文署	工程進行中。
21	YL-DMW308	欖口村籃球場改善工程	1,440,000	440,555	640,000	0	1,080,555	2019年6月-2020年2月	建築署 康文署	正進行前期籌劃工作。
22	YL-DMW309	水蕉老圍遊樂場改善工程	520,000	296,140	223,860	0	520,000	2019年5月-2019年9月	建築署	正進行前期籌劃工作。
23	YL-DMW310	鳳池村休憩處改善工程	1,700,000	797,300	711,847	0	1,509,147	2019年4月-2019年12月	建築署	正進行前期籌劃工作。
24	YL-DMW312	廈村東頭一號休憩處改善工程	210,000	40,579	166,421	0	207,000	2019年1月-2019年7月	建築署 康文署	工程進行中。
25	YL-DMW313	洪堤路休憩處改善工程	1,520,000	59,500	1,321,565	134,000	1,515,065	2019年5月-2020年2月	建築署 康文署	正進行前期籌劃工作。
26	YL-DMW314	元朗區內康樂設施照明系統改善工程(第二階段)	856,800	856,800	0	0	856,800	2019年1月-2019年3月	機電工程署	工程已完成。
27	YL-DMW317	天秀路公園排球場圍網改善工程	500,000	48,450	250,000	100,000	398,450	2019年3月-2019年7月	建築署	工程進行中。
備註 場地包括：元朗游泳池、天水圍游泳池及屏山天水圍游泳池			39,234,802	27,688,117	5,719,592	299,000	33,706,709			