

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2017 年 2 月尾) (二零一七年第一季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善工程項目位置	項目詳情	現況/最新進展
1.	天壇街	在天壇街加設電單車泊位	於 2017 年 2 月完成。
2.	黃泥墩村路	在黃泥墩村路加設行人路	工程已於上月展開，工程預計預期於 2017 年第二季完成。
3.	青山公路洪水橋段近尚城	加設巴士停泊處	工程已於上月展開，工程預計預期於 2017 年第二季完成。
4.	天壇街與天瑞路	改善行人路設備及加設觸覺警示帶	工程已大致完成，工程預計預期於 3 月底完成。
5.	天影路河邊單車徑近瑞龍樓	改善單車徑上交通設備	於 2017 年 1 月完成。
6.	天影路河邊單車徑近天恩邨	改善單車徑上交通設備	於 2017 年 1 月完成。
7.	流浮山迴旋處	加設交通標誌及雙黃線	於 2017 年 1 月完成。。
8.	錦上路近水盞田村	加設行人過路燈	工程即將展開，預期於 2017 年第一季完成。
9.	朗日路輕鐵路軌道旁行人路	加設欄杆及開通行人路	現正與機電工程署配合安排重置一個存有毗連燈號控制相關電線的電箱以擴闊行人路闊度，預期於 3 月底前完成。
10.	元朗西鐵站 G2 出口對出天橋底部	增加單車泊位	於 2017 年 1 月完成。
11.	教育路裕榮徑與鐘聲徑之間的安全島	擴闊安全島	正就工程申請挖掘准許證及擬備臨時交通管制措施圖則，以便呈交予審批部門。預計工程將於 2017 年第二季完成。
12.	谷亭街與青山公路元朗段交界的安全島	擴闊安全島	正就工程申請挖掘准許證及擬備臨時交通管制措施圖則，以便呈交予審批部門。預計工程不遲於 2017 年第二季完成。
13.	嘉恩街近天水圍公園	改善行人過路設施	申請土地不獲地政總署批准。運輸署會就有關土地申請再與地政總署了解。
14.	天瑞路近天水圍社區中心	加設電單車泊位	路政署正向地政總署申請土地加設電單車泊位。
15.	天壇街	加設交通標誌及雙黃線	正進行工程前期籌備工作，預期於 2017 年 4 月完成。
16.	廈村路	擴闊行車路	正向地政總署申請土地及進行工程前期籌備工作。
17.	洪順路	加設交通標誌及雙黃線	正向地政總署就移除有關位置路上障礙物作聯合行動。現正進行工程前期籌備工作，預期於 2017 年 4 月完成。