

## 路政署進展報告

### 元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2017 年 6 月尾) (二零一七年第三季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

|     | 小型交通改善工程項目位置      | 項目詳情              | 現況/最新進展                                             |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | 黃泥墩村路             | 在黃泥墩村路加設行人路       | 於 2017 年 6 月完成。                                     |
| 2.  | 青山公路洪水橋段近尚城       | 加設巴士停泊處           | 於 2017 年 5 月完成。現等待水務署搬遷消防栓。                         |
| 3.  | 錦上路近水盞田村          | 加設行人過路燈           | 工程已展開，預期於 2017 年 8 月完成。                             |
| 4.  | 教育路裕榮徑與鐘聲徑之間的安全島  | 擴闊安全島             | 工程已展開，預期於 2017 年 7 月完成。                             |
| 5.  | 谷亭街與青山公路元朗段交界的安全島 | 擴闊安全島             | 正就工程申請挖掘准許證及擬備臨時交通管制措施圖則，以便呈交予審批部門。預期於 2017 年第三季完成。 |
| 6.  | 嘉恩街近天水圍公園         | 改善行人過路設施          | 申請土地不獲地政總署批准。運輸署會就有關土地申請再與地政總署了解。                   |
| 7.  | 天瑞路近天水圍社區中心       | 加設電單車泊位           | 路政署正擬備向康文署申請搬樹的方案，以便康文署審批出後，工程便可展開。                 |
| 8.  | 洪順路               | 加設交通標誌及雙黃線        | 於 2017 年 6 月完成。                                     |
| 9.  | 教育路/康樂路交界         | 交通燈柱改善工程          | 正就移動該交通燈柱工程進行前期規劃，預期於 2017 年第三季完成。                  |
| 10. | 大棠路               | 改善行人過路設施          | 工程已展開，預期於 2017 年第三季完成。                              |
| 11. | 天耀路與天河路交界的安全島     | 擴闊安全島及加設觸覺警示帶     | 正就工程申請挖掘准許證及擬備臨時交通管制措施圖則，以便呈交予審批部門。預期於 2017 年尾展開。   |
| 12. | 天福路近天水圍西鐵站        | 拆除現有欄杆和加設旅遊巴士上落客區 | 工程已展開，預期於 2017 年第三季完成。                              |
| 13. | 福喜街近朗屏路           | 加設交通標誌及雙黃線        | 工程已展開，預期於 2017 年第三季完成。                              |
| 14. | 媽橫路近元朗朗屏西鐵站       | 搬遷現有欄杆位置          | 工程已展開，預期於 2017 年第三季完成。                              |
| 15. | 天水圍和平新村里近青山道(洪水橋) | 現有欄杆改建成二號橫界欄杆     | 正進行工程前期籌備工作，預期於 2017 年第三季完成。                        |
| 16. | 天喜街近天柏路和天城路近天祐苑   | 改善行人路設備及加設觸覺警示帶   | 正進行工程前期籌備工作，預期於 2017 年第四季完成。                        |
| 17. | 天水圍醫院與瑞意樓之間的單車徑   | 加設觸覺警示帶和沉壘        | 工程已展開，預期於 2017 年第三季完成。                              |

|     | 小型交通改善<br>工程項目位置    | 項目詳情       | 現況/最新進展                                             |
|-----|---------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 18. | 鳳群街                 | 加設觸覺警示帶和沉壟 | 正就工程申請挖掘准許證及擬備臨時交通管制措施圖則，以便呈交予審批部門。預期於 2017 年第三季完成。 |
| 19. | 青山公路 – 元朗段近十八鄉鄉事委員會 | 改善道路標記     | 正進行前期規劃，預期於 2017 年第三季完成。                            |
| 20. | 東永安路/青山公路 – 新田段交界   | 改善行人過路設施   | 正就工程進行前期規劃，預期於 2017 年第四季展開。                         |
| 21. | 厦村路近街燈 CD0776       | 擴闊行車路轉彎    | 正進行前期規劃，預期於 2017 年第三季展開。                            |
| 22. | 青山公路元朗段近光明小學        | 擴闊巴士停泊處    | 正進行前期規劃，預期於 2017 年第三季展開。                            |