

元朗區議會地區設施管理委員會
小規模環境改善計劃進展報告
(截至 2020 年 10 月 31 日止)

2020/21 年度小規模環境改善工程撥款 (百萬元) : 8.0

元朗民政事務處為工程代理人的小規模環境改善工程項目

項目編號及名稱	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
	動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
A 信箱架設置工程							
YL-DMW350 元朗六鄉設置排列組合式信箱架	2020 年 7 月 8 日	2021 年 3 月 10 日	0.6 [0.55]	0	0.55	0	• 施工中
B 村牌建造工程							
YL-DMW351 元朗六鄉建造村牌	2020 年 7 月 22 日	2021 年 1 月 31 日	0.4 [0.35]	0	0.35	0	• 施工中
C 小型環境改善工程							
YL-DMW352 屏山鄉盛屋村 49C 號屋附近避雨上 蓋改善工程	待定	待定	0.25	0	0.25	0	• 招標中
YL-DMW353 屏山鄉唐人新村燈柱編號 VA5483 附近行人徑改善工程	待定	待定	0.2	0	0.2	0	• 計劃中 • 預計於 2020 年 11 月中招標

項目編號及名稱	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
	動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
YL-DMW354 屏山鄉屏山新村燈柱編號 VA5476 附近排水渠改善工程	2020 年 11 月中	2021 年 1 月 25 日	0.25 [0.266]	0	0.25	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 已完成招標 ● 預計於 2020 年 11 月中動工
YL-DMW355 廈村鄉洪水橋避雨上蓋設置工程	待定	待定	0.65	0	0.65	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 招標中
YL-DMW356 廈村鄉上白泥休憩處改善工程	待定	待定	0.15	0	0.15	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 招標中
YL-DMW357 十八鄉大棠村燈柱編號 VD2093 附 近現有籃球場維修工程	待定	待定	0.5	0	0.5	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 計劃中 ● 預計於 2020 年 11 月中招標
YL-DMW358 十八鄉黃泥墩村燈柱編號 VD3668 附近欄杆設置工程	2020 年 10 月 13 日	2020 年 12 月 23 日	0.2 [0.093]	0	0.093	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工中
YL-DMW359 新田鄉下灣村燈柱編號 VD4250 附 近避雨上蓋設置工程	2020 年 7 月 31 日	2020 年 11 月 12 日	0.15 [0.1]	0	0.1	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工中
YL-DMW360 新田鄉嘉龍路燈柱編號 BD0065 附 近避雨上蓋建造工程	2020 年 9 月 22 日	2020 年 11 月 26 日	0.15 [0.11]	0	0.11	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工中
YL-DMW361 新田鄉洲頭村 B19 號屋附近行人徑 及排水渠改善工程	待定	待定	0.4	0	0.4	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 招標中
YL-DMW362 八鄉上村黃竹園燈柱編號 VD3970 附近行人徑及排水渠改善工程	待定	待定	0.2	0	0.2	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 招標中
YL-DMW363 八鄉雷公田村村公所附近休憩處 改善工程	2020 年 7 月 31 日	2020 年 11 月 26 日	0.2 [0.269]	0	0.269	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工中

項目編號及名稱	施工時間表		委員會批准的預算 [最新項目預算] (百萬元)	已支付費用 總額 (百萬元)	預計現金流 (百萬元)		備註
	動工日期	完工日期			20/21 年度	2021 年 3 月以後	
YL-DMW364 八鄉橫台山河瀝背燈柱編號 V0246 與 V0247 之間渠道改善工程	待定	待定	0.3 [0.48]	0	0.48	0	• 工程已於 2020 年 10 月 7 日 招標, 由於招標價格約 48 萬 元超出委員會批准的預算 (30 萬), 現向委員會尋求 支持上調項目預算至 48 萬 元
YL-DMW365 八鄉橫台山新隆圍燈柱編號 FB3607 附近避雨上蓋改善工程	2020 年 9 月 29 日	2020 年 12 月 15 日	0.1 [0.089]	0	0.089	0	• 施工中
YL-DMW366 錦田鄉吉慶圍 192 號屋附近排水渠 及地台改善工程	2020 年 10 月 20 日	2021 年 1 月 14 日	0.15 [0.151]	0	0.151	0	• 施工中
YL-DMW367 錦田鄉高埔新村 101 號屋附近排水 渠設置工程	2020 年 11 月中	2021 年 3 月 5 日	0.65 [0.627]	0	0.65	0	• 已完成招標 • 預計於 2020 年 11 月中動工
D 緊急/雜項工程							
YL-DMW368 緊急/雜項工程項目	2020 年 7 月 24 日	2021 年 3 月 15 日	2.5 [2.5]	0	2.5	0	• 施工中

元朗民政事務處
2020 年 11 月