

路政署進展報告
元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2022 年 7 月尾)
(二零二二年第三季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善工程項目位置	項目詳情	立項日期	接獲施工紙日期	現況/最新進展
1.	洪德路近青山公路洪水橋段	擴闊行車路	06/08/2020	24/08/2020	本署在接獲施工紙後進行地下勘探，發現有關位置因有地下公用設施而未能即時展開題述工程。有關公用事業機構正安排搬遷其地下公用設施以配合本署展開題述工程。本署會同步為工程申請挖掘准許證及擬備臨時交通安排圖則，以呈交有關部門審批。
2.	青山公路元朗段近福康街	擴闊行人路	27/11/2017	30/11/2017	配合大棠路輕鐵站擴闊工程，工程將安排於輕鐵站擴闊工程完成後展開。
3.	落馬洲路近停車場	加設行人過路燈及移除彼鄰行人過路設施	27/06/2017	03/07/2017	經商討後，工程現由土木工程拓展署負責。
4.	錦田路近映河路	加設行人過路燈設施包括移除中央分隔欄	30/03/2016	12/04/2016	工程已於 2022 年 6 月完成。
5.	十八鄉路與鳳麟路交界	搬遷現有安全島	09/11/2018	15/11/2018	工程將展開，預期於 2022 年第 4 季完成。
6.	康業街與寶業街及德業街交界	增設安全島及改善行人過路設施	22/12/2021	30/12/2021	現待公用事業機構進行地下公用設施搬遷工程及申請挖掘准許證。本署已就新的設計重新擬備臨時交通安排圖則，並已呈交予審批部門，現正與審批部門商討相關細節。
7.	德業街與康業街及宏業西街交界	增設安全島及改善行人過路	23/08/2018	29/08/2018	現待公用事業機構進行地下公用設施搬遷工程及申請挖掘准許證。因應審批部門的

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	立項日期	接獲施工 紙日期	現況/最新進展
		設施			意見，已呈交修改後的臨時交通安排圖則予審批部門及現正與審批部門商討相關細節。
8.	大棠路近大旗嶺路	擴闊行車路	11/01/2019	17/01/2019	工程將展開，預期於 2023 年第 1 季完成。
9.	唐人新村路近唐人新村公園	拆除現有花槽及增設行人路和上落停車處	28/05/2019	10/06/2019	本署正就題述工程申請臨時撥地，並正就上述申請的安排及細節與地政署及康文署商討。
10.	教育路近安康路	增設安全島及改善行人過路設施	03/06/2019	06/06/2019	本署已就題述工程提交臨時交通安排圖則予有關部門審批，現正就審批部門提出的意見作出修改。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
11.	天美街近天河路	搬遷現有行人過路設施和安全島	05/06/2019	24/06/2019	工程將展開，預期於 2022 年第 3 季完成。
12.	洪天路近洪福街市巴士站	延長巴士站	12/07/2019	19/07/2019	工程已展開，預期於 2022 年第 3 季完成。
13.	洪天路近洪福街市巴士站	延長巴士站	02/08/2019	16/08/2019	工程已展開，預期於 2022 年第 3 季完成。
14.	錫降圍路近廈尾路	改善行人路設施	11/11/2019	20/11/2019	工程已於 2022 年 6 月完成。
15.	天瑞路近街燈 LP(DD0556)	加設電單車泊位	26/11/2019	13/12/2019	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則、申請移除及補償樹木、申請臨時撥地等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
16.	元朗唐人新村路近沙井路	擴闊行車路	03/07/2020	23/07/2020	本署在接獲施工紙後進行地下勘探，發現有關位置因有地下公用設施而未能即時展開題述工程。有關公用事業

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	立項日期	接獲施工 紙日期	現況/最新進展
					機構正安排搬遷其地下公用設施以配合本署展開題述工程。本署會同步為工程申請挖掘准許證及擬備臨時交通安排圖則，以呈交有關部門審批。
17.	元朗大棠路近大樹下西路	改善行人過路設施	05/10/2020	07/10/2020	工程已展開，預期於 2022 年第 3 季完成。
18.	天水圍青山公路-屏山與唐人新村路的交界處	增設行車路	08/02/2021	16/02/2021	本署在接獲施工紙後進行地下勘探，發現有關位置因有地下公用設施而未能即時展開題述工程。正安排有關公用事業機構搬遷其地下公用設施。
19.	天水圍天城路天龍路的交界	改善行人過路設施	31/12/2021	19/01/2021	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
20.	天水圍天葵路近天晴社區綜合服務大樓的單車徑	改善單車徑	25/01/2021	02/02/2021	工程將展開，預期於 2022 年第 4 季完成。
21.	天水圍天耀路與天河路交界處 (TSW_A2)	改善行人過路燈設施	25/01/2021	02/02/2021	本署正就工程作前期規劃，包括擬備臨時交通安排圖則等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
22.	大棠路近燈柱 FC1303	擴闊行人路	12/05/2021	17/05/2021	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
23.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施和延長巴士站	27/07/2021	06/09/2021	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則、申請移除及補償樹木等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	立項日期	接獲施工 紙日期	現況/最新進展
24.	連接俊賢坊至朗屏村 (NF148) 及元朗安寧路的行人天橋	加 設 觸 覺 警 示 帶	13/05/2021	04/06/2021	工程已展開，預期於 2022 年第 3 季完成。
25.	鳳琴街近鳳攸南街	改 善 行 人 過 路 設 施	19/11/2021	13/12/2021	工程已於 2022 年 6 月完成。
26.	朗業街及宏業南街	移除欄杆	08/02/2022	15/02/2022	工程已於 2022 年 7 月完成。
27.	馬棠路近鳳翔路	改 善 道 路 標 記	05/04/2022	14/04/2022	工程已於 2022 年 7 月完成。
28.	德業街巴士總站	改 善 道 路 標 記 及 移 除 欄 杆	19/07/2022	27/07/2022	工程將展開，預期於 2022 年第 4 季完成。
29.	元朗安樂路近燈柱 GD2549	改 善 道 路 標 記	30/06/2022	04/07/2022	工程將展開，預期於 2022 年第 4 季完成。
30.	馬棠路近元朗賽馬會壁球場	改 善 交 通 標 誌	29/07/2022	27/07/2022	工程將展開，預期於 2022 年第 4 季完成。
31.	天喜街近天柏路	改 善 行 人 過 路 設 施	25/01/2021	23/02/2021	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
32.	欖口村路停車場近宏信書院	改 善 私 家 車 泊 位	20/01/2022	03/03/2022	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
33.	大棠路近僑興路	擴 闊 行 車 路	24/02/2021	15/03/2021	工程將展開，預期於 2022 年第 4 季完成。
34.	濕地公園路與天葵路	增 設 安 全 島 及 改 善 行 人 過 路 設 施	01/12/2021	28/12/2021	本署已就題述工程提交臨時交通安排圖則予有關部門審批，現正就審批部門提出的意見作出修改。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
35.	大棠路近街燈柱	增 設 行 人	31/01/2022	23/03/2022	本署正就工程作前期規劃，

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	立項日期	接獲施工 紙日期	現況/最新進展
	FC1289	過路設施			包括申請挖掘准許證、擬備 臨時交通安排圖則等。當有 關部門完成審批以上申請， 本署會安排展開題述工程。