

路政署進展報告
元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2024 年 10 月初)
(二零二四年第四季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
1.	教育路與安康路交界	增設行人過路 設施	06/06/2019	本署承建商正跟進審批部門提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署會安排進行試路及展開工程。
2.	天瑞路近天瑞路公園	增設電單車泊 位	13/12/2019	工程已展開，預期於 2024 年第四季完成。
3.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署在 10 月初與有關地區人士就題述工程再次進行實地視察，並就修訂的工程設計交換意見。本署承建商現正按照有關意見修訂工程設計及臨時交通安排，稍後安排將修訂方案提交予有關部門審批。
4.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路 設施	23/02/2021	原有擬定的行人過路位置，因被九巴公司的臨時工作亭阻礙過路視線，須等待九巴公司搬移工作亭才能展開相關工程。
5.	十八鄉路近原築	增設行人過路 設施	06/09/2021	本署正就題述工程的臨時交通安排進行試路，當有關試路成功後，本署將安排展開工程。
6.	屏葵路近嫖廷	增設行人過路 設施	29/12/2021	工程已展開，預期於 2024 年第四季完成。
7.	康業街與寶業街及德業街交界	增設行人過路 設施	30/12/2021	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
8.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	本署在進行前期準備工作發現現有地下設施而須與有關部門確認地下設施的位置及進行改道，當地下設施改道工程完成後，本署將安排展開題述工程。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
9.	元朗體育路近元朗劇院	增設交通燈	03/03/2022	臨時交通安排方案已獲批核，本署將安排展開題述工程，預期於2024年第四季完成。
10.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路設施	23/03/2022	本署承建商已提交修訂的臨時交通安排予有關部門審批，當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
11.	洪堤路近洪水橋輕鐵站	增設行人過路設施	22/04/2022	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
12.	洪水橋大街近燈柱 AD2830	移除欄杆及 增設護柱	22/08/2022	本署正就題述工程擬備臨時交通安排方案，稍後將向有關部門提交臨時交通安排方案審批。
13.	錦墾路近天橋 N908 及 N909	增設交通燈及 行人過路設施	24/04/2023	工程已展開，預期於2024年第三季完成。
14.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路設施	02/01/2024	本署承建商現正按照最新的工程設計修訂臨時交通安排，稍後安排將修訂方案提交予有關部門審批。
15.	洪水橋#LYOS屋苑前	移除混凝土護柱	22/03/2024	工程已完成。
16.	元朗公路支路向唐人新村交匯處	改善交通標誌	30/05/2023	工程已完成。
17.	青山公路-元朗段及元朗體育路交界	改善道路標記及交通標誌	31/03/2020	工程已完成。
18.	鳳翔路近基督教宣道會徐澤林紀念小學	改善交通標誌	07/06/2024	工程已完成。
19.	丹桂村路近麗虹花園	改善道路標記及交通標誌	29/05/2024	工程已完成。
20.	石湖圍路近燈柱 FC4209	增設欄杆	27/03/2024	工程已完成。
21.	天瑞路近嘉湖山莊 (NW/24/00750) – 39W	改善交通信號	04/06/2024	本署正就題述工程擬備臨時交通安排方案，稍後將向有關部門提交臨時交通安排方案審批。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
22.	洪柏路 (NW/23/01554) – 40W	將部份行車路 改為行人路及 增設行人過路 設施	22/08/2023	本署正就題述工程擬備臨時交通 安排方案，稍後將向有關部門提 交臨時交通安排方案審批。