

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2024 年 12 月初)  
(二零二五年第一季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
1.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署承建商已就審批部門所提出的意見作出修訂，並已重新提交臨時交通安排予以審批。當有關審批完成後，本署會安排進行試路及展開工程。
2.	天瑞路近天瑞路公園	增設電單車泊位	13/12/2019	工程已展開，預期於 2024 年年底完成工程。
3.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署在 10 月初與有關地區人士就題述工程再次進行實地視察，並就修訂的工程設計交換意見。本署已將修訂後的工程設計方案提交予有關部門檢視。本署承建商亦正按照有關意見修訂臨時交通安排，稍後安排將修訂方案提交予有關部門審批。
4.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	原有擬定的行人過路位置，因被九巴公司的臨時工作亭阻礙過路視線，須等待九巴公司搬移工作亭才能展開相關工程。
5.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	本署正就題述工程的臨時交通安排進行試路，當有關試路成功後，本署將安排展開工程。
6.	屏葵路近娉廷	增設行人過路設施	29/12/2021	工程已於 2024 年第四季大致完成。
7.	康業街與寶業街及德業街交界	增設行人過路設施	30/12/2021	有關部門已完成審批相關臨時交通安排方案，本署承建商正申請挖掘准許證，現預期工程於 2025 年第一季度展開。
8.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	本署已就題述工程提交臨時交通安排方案予有關部門審批，現正跟進審批部門提出的意見。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
9.	元朗體育路近元朗劇院	增設交通燈	03/03/2022	工程已於 2024 年 11 月展開，預期於 2024 年年底完成工程。
10.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路設施	23/03/2022	本署承建商正跟進審批部門提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
11.	洪堤路近洪水橋輕鐵站	增設行人過路設施	22/04/2022	本署正安排展開題述工程，預期於 2025 年第一季度展開題述工程。
12.	洪水橋大街近燈柱 AD2830	移除欄杆及 增設護柱	22/08/2022	本署將安排展開題述工程，預期於 2025 年第一季度完成。
13.	錦壘路近天橋 N908 及 N909	增設交通燈及 行人過路設施	24/04/2023	工程已展開，預期於 2024 年年底完成工程。
14.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路設施	02/01/2024	本署承建商正跟進審批部門提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
15.	洪柏路	將部份行車路 改為行人路及 增設行人過路 設施	22/08/2023	本署正就題述工程與運輸署商討修改工程圖樣以優化相關工程措施。
16.	擴業街近燈柱 AD9149	增設交通標誌 及道路標記	10/09/2024	工程已完成。
17.	元朗安樂路近燈柱 GD3992	增設欄杆	23/09/2024	工程正準備展開，預期於 2025 年第一季度完成。
18.	攸壘路近燈柱 GD3952	增設行人路	02/09/2024	工程已展開，預期於 2024 年年底完成工程。
19.	治河路近燈柱 FC0132	改善行人過路 設施	18/10/2024	工程已展開，預期於 2024 年年底完成工程。