

元朗區議會交通運輸委員會  
二零二五年度第二次會議

交委會文件第 20／2025 號  
回覆委員就「元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎設施工程－前期工程」  
的工程進度的關注

土木工程拓展署（土拓署）負責的「元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎設施工程－前期工程」已大致完成，當中包括興建多個巴士停車處，部份已開放使用，其餘的巴士停車處將於未來數月陸續開放，進度概述如下：

| 項目 | 地點            | 預計開放日期      | 實際開放日期     | 進展/附註                               |
|----|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| 1  | 金錢圍站          | -           | 2022 年 9 月 | -                                   |
| 2  | 田心村站          | -           | 2022 年 9 月 | -                                   |
| 3  | 八鄉路近大欖轉車站     | -           | 2023 年 8 月 | -                                   |
| 4  | 錦田公路東行近蒙養學校   | 2025 年第 3 季 | -          | ● 將於 6 月份與巴士公司聯繫以落實巴士站的開放安排         |
| 5  | 錦田公路西行近錦上路休憩處 | 2025 年 6 月  | -          | ● 道路標記已完成<br>● 現正與巴士公司聯繫以落實巴士站的開放安排 |
| 6  | 錦河路北行線近柏瓏入口   | 2025 年 6 月  | -          | ● 現正與巴士公司聯繫以落實巴士站的開放安排              |
| 7  | 錦河路南行線近柏瓏入口   | 2025 年 6 月  | -          | ● 現正與巴士公司聯繫以落實巴士站的開放安排              |

| 項目 | 地點            | 預計開放日期      | 實際開放日期 | 進展/附註                                                                                       |
|----|---------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 八鄉八鄉路站(錦上路西行) | 2025 年 6 月  | -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 道路標記已完成</li> <li>● 現正與巴士公司聯繫以落實巴士站的開放安排</li> </ul> |
| 9  | 八鄉八鄉路站(錦上路東行) | 2025 年 6 月  | -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 道路標記已完成</li> <li>● 現正與巴士公司聯繫以落實巴士站的開放安排</li> </ul> |
| 10 | 錦田公路西行近蒙養學校   | 2025 年第 3 季 | -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 將於 6 月份與巴士公司聯繫以落實巴士站的開放安排</li> </ul>               |

感謝閣下的關注。

2025 年 5 月