

元朗區議會交通運輸委員會
二零二五年第二次會議

跟進天水圍天瑞路行人過路處燈號調較工程進展事宜

就委員詢問天瑞路行人過路處燈號調校工程進展事宜，運輸署、路政署及機電工程署的聯合回覆如下：

運輸署在2024年4月與湛家雄議員到天瑞路近嘉湖山莊翠湖居現場視察交通燈運作，了解地區希望優化該處的行人交通。運輸署隨即檢視該交界的交通燈號安排及迅速擬定優化方案及向機電工程署及路政署發出施工通知書，以計劃於2024年11月完成工程。期間，各部門一直保持溝通以推展工程。

運輸署在2024年8月已擬定交通燈編程設計，為免設計未能貼近現場交通情況及太早準備電子零件而到安裝時出現失靈，運輸署在早前知悉工程準備已在最後階段後，遂把相關交通燈編程資料交予機電工程署。現時機電工程署已完成程式調校及測試工作，路政署的工程準備亦已在最後階段，並預計本年第三季完成。

運輸署 路政署 機電工程署
2025 年 4 月