

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2025 年 4 月初) (二零二五年第二季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
1.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排並準備交通評估報告，以減低工程對附近交通的影響。當有關審批完成後，本署將與相關部門商討臨時交通安排以安排進行試路及展開工程。
2.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見修訂臨時交通安排。由於工程位置附近部份路段正由煤氣公司進行喉管工程，本署會於煤氣公司完成喉管工程後安排試路及展開工程。
3.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	本署正就題述工程與運輸署商討修改工程圖樣以優化相關工程措施。
4.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	本署承建商已就工程的臨時交通安排進行試路，但未能成功。本署將與相關部門商討臨時交通安排以安排進行試路及展開工程。
5.	康業街與寶業街及德業街交界	增設行人過路設施	30/12/2021	工程已展開，預期於 2025 年第二季完成。
6.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	工程正在積極籌備，預計於 2025 年第二季正式展開。
7.	元朗體育路近元朗劇院	增設交通燈	03/03/2022	工程已完成。
8.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路設施	23/03/2022	有關部門已完成審批相關臨時交通安排方案，本署承建商正申請挖掘准許證，預計工程於 2025 年第二季展開。
9.	洪堤路近洪水橋輕鐵站	增設行人過路設施	22/04/2022	工程已完成。
10.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路設施	02/01/2024	本署承建商正跟進審批部門提出的意見修訂臨時交通安排。當有

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
				關審批完成，本署將安排展開題述工程。
11.	洪柏路	將部份行車路改為行人路及增設行人過路設施	22/08/2023	本署正就題述工程與運輸署商討修改工程圖樣以優化相關工程措施。
12.	天瑞路近天恒邨巴士總站	改善行人過路設施	29/02/2024	首階段由機電工程署安排相關工程，下階段本署將安排過路處擴闊工程。
13.	富業街	移除欄杆及增設護柱	06/01/2025	工程已完成。
14.	福德街	增設交通標誌及道路標記	31/12/2024	工程已完成。
15.	壽富街	改善行人過路設施	19/04/2021	工程已展開，預期於 2025 年第二季完成。
16.	天壇街	增設電單車泊位	20/10/2021	工程已於 2025 年第一季度完成。
17.	粉錦路	增設交通標誌及行人過路設施	11/12/2023	工程正準備展開，預期於 2025 年第二季完成。
18.	朗日路及青山公路元朗段	增設交通標誌	09/12/2024	工程正準備展開，預期於 2025 年第二季完成。
19.	治河路及錦慶路	增設交通標誌及道路標記	17/10/2024	工程已展開，預期於 2025 年第二季完成。
20.	鳳攸北街	移除及按裝欄杆並增設交通標誌	16/10/2024	工程正準備展開，預期於 2025 年第二季完成。
21.	天瑞路與天壇街交界	改善行人過路設施	15/10/2024	工程正準備展開，預期於 2025 年第二季完成。