

路政署進展報告
元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2025 年 10 月初)
(二零二五年第四季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙日期	現況/最新進展
1.	深灣路	擴闊行人路和行車路	24/07/2025	工程已於 2025 年 8 月 15 日開展。
2.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
3.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署承建商已向運輸署、警務處及相關持份者就所收集到的意見提交優化後的臨時交通安排計劃書，並已於 10 月中獲得各持份者接納。 路政署承建商正就此進行物料採購及物流規劃，並預計於 10 月內展開工程。
4.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	本署承建商正申請挖掘准許證，工程預計於 2025 年第四季展開。
5.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	本署正與相關部門商討臨時交通安排以安排進行試路及展開工程。
6.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，於稍後時段展開相關工程。
7.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路設施	23/03/2022	工程正準備展開，預期於 2025 年完成。
8.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路設施	02/01/2024	本署承建商正跟進審批提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
9.	洪柏路	將部份行車路改為行人路及增設行人過路設施	22/08/2023	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，預期於 2025 年展開。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
10.	天瑞路近天恒邨巴士總站	改善行人過路設施	29/02/2024	本署將配合相關部門，於下階段進行過路處擴闊工程。
11.	天瑞路與天壇街交界	改善行人過路設施	15/10/2024	本署正向相關部門就餘下道路標記相關工程申請臨時交通安排，預期於 2025 年完成。
12.	天瑞路近燈柱 DD0558	增設電單車泊位	05/03/2025	本署正安排地下勘探，預期於 2025 年完成探井工作。
13.	洪水橋田心路與洪堤路交界	增設道路標記及行人過路設施	13/12/2024	本署承建商正申請挖掘准許證，預計在十月展開第一階段的行人過路設施。
14.	青山公路-新田近新田村路	增設行人過路設施	27/03/2024	已於 2025 年 9 月下旬完成。
15.	錦繡花園交匯處近燈柱 FA8311 及 FA8320	擴闊行車路	24/10/2022	本署正就工程作前期規劃。
16.	朗樂路近燈柱 GD7160	增設電單車泊車處設施	19/03/2025	工程正準備展開。
17.	青山公路-潭尾段近燈柱 FA8367	改善巴士上落客位置	13/06/2025	已於 2025 年 9 月上旬完成。
18.	錦上路近蓮花地	擴闊行人路	14/12/2023	已於 2025 年 8 月完成。
19.	宏樂街近宏富街	改善道路標記及交通標誌	30/11/2023	已於 2025 年 8 月上旬完成。
20.	聚星路	道路標誌	03/10/2024	已於 2025 年 8 月上旬完成。
21.	僑興路近燈柱 H2724	增設道路標記及交通標誌	11/11/2024	工程正準備展開，預期於 2025 年第四季完成。
22.	丹桂村路近燈柱 GD0599	將現有行人路旁的欄杆更換	31/03/2025	工程正準備展開，預期於 2025 年第四季完成。
23.	建樂街近建翔街	將現有行人路旁的欄杆更換	20/05/2025	工程正準備展開，預期於 2025 年第四季完成。
24.	天瑞路，天業路多個位置	將現有道路標誌更換	04/09/2025	已於 2025 年 10 月上旬完成。
25.	天湖路近燈柱 DD0339	將現有道路標誌更換	26/09/2025	已於 2025 年 10 月上旬完成。