

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2026 年 2 月初)
(二零二六年第一季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙日期	現況/最新進展
1.	深灣路	擴闊行人路和行車路	24/07/2025	工程已於 2026 年 1 月 5 日完成。
2.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
3.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	工程已於 2025 年 10 月 31 日開展，預期於 2026 年第一季度完成。
4.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
5.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	工程正準備展開，預期於 2026 年第一季度展開。
6.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，於稍後時段展開相關工程。
7.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路設施	23/03/2022	本署將與相關部門安排進行試路及展開工程。
8.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路設施	02/01/2024	本署承建商正跟進審批提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
9.	洪柏路	將部份行車路改為行人路及增設行人過路設施	22/08/2023	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，於稍後時段展開相關工程。
10.	天瑞路近天恒邨巴士總站	改善行人過路設施	29/02/2024	本署將配合相關部門，於下階段進行過路處擴闊工程。
11.	天瑞路與天壇街交界	改善行人過路設施	15/10/2024	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
12.	天瑞路近天瑞社區中心	增設電單車泊位	05/03/2025	本署已就工程向審批部門提交簡易臨時土地分配申請，現正等待批核。
13.	洪水橋田心路與洪堤路交界	增設道路標記及行人過路設施	13/12/2024	因第二階段的行人過路設施工程較為複雜，工程前期規劃需時。本署已就工程與相關部門商討臨時方案。近日收到相關部門制定臨時方案後，本署正根據該方案制定臨時交通安排。
14.	錦繡花園交匯處近燈柱 FA8311 及 FA8320	擴闊行車路	24/10/2022	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
15.	朗樂路近燈柱 GD7160	增設電單車泊車處設施	19/03/2025	已於 2025 年 12 月完成。
16.	僑興路近燈柱 H2724	增設道路標記及交通標誌	11/11/2024	已於 2025 年第四季完成。
17.	丹桂村路近燈柱 GD0599	將現有行人路旁的欄杆更換	31/03/2025	已於 2025 年第四季完成。
18.	建樂街近建翔街	將現有行人路旁的欄杆更換	20/05/2025	已於 2025 年第四季完成。
19.	天城路近天祥路	增設交通標誌	18/10/2024	已於 2025 年 10 月下旬完成。
20.	大橋路近燈 FB6325	改善行人過路設施	31/12/2024	已於 2026 年 1 月完成。
21.	錦田公路與梁盛路交界近燈柱 GD0539	增設道路標記	25/06/2025	已於 2025 年 12 月完成。
22.	錦河路近燈 AD3033	增設道路標記	07/11/2025	已於 2025 年 12 月完成。
23.	落馬洲支線管制站公共運輸交匯處小巴士站	增設交通標誌	17/10/2024	已於 2026 年 1 月完成。
24.	青山公路新田段近燈柱 FC4112	增設道路標記	18/07/2025	工程正準備展開，預期於 2026 年第二季完成。
25.	合財街	增設道路標記及交通標誌	17/5/2024	已於 2025 年 12 月下旬完成。