

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2026 年 4 月初)
(二零二六年第二季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
1.	深灣路	擴闊行人路和行車路	24/07/2025	工程已於 2026 年 1 月 5 日完成。
2.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
3.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	工程已於 2026 年 2 月完成。
4.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排，預期於 2026 年第二季進行試路安排。
5.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	工程現正展開，預計於 2026 年第二季完成。
6.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，於稍後時段展開相關工程。
7.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路設施	23/03/2022	本署承建商正跟進審批提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
8.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路設施	02/01/2024	本署承建商正跟進審批提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
9.	洪柏路	將部份行車路改為行人路及增設行人過路設施	22/08/2023	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，於稍後時段展開相關工程。
10.	天瑞路近天恒邨巴士總站	改善行人過路設施	29/02/2024	本署將配合相關部門，於下階段進行過路處擴闊工程。
11.	天瑞路與天壇街交界	改善行人過路設施	15/10/2024	相關臨時交通安排已完成審批，工程正準備展開，預期於 2026 年第二季內完成。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
12.	天瑞路近天瑞社區中心	增設電單車泊位	05/03/2025	本署已就工程向審批部門提交簡易臨時土地分配申請，現正等待批核。
13.	洪水橋田心路與洪堤路交界	增設道路標記及行人過路設施	13/12/2024	第一階段的行人過路設施工程已於2026年2月完成，第二階段工程前期規劃中。
14.	錦繡花園交匯處近燈柱 FA8311 及 FA8320	擴闊行車路	24/10/2022	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
15.	青山公路新田段近燈柱 FC4112	增設道路標記	18/07/2025	工程正準備展開，預期於2026年第二季完成。
16.	天瑞路電單車停車位	增設欄杆	31/12/2025	工程正準備展開，預期於2026年第二季完成。
17.	濕地公園路與天葵路交界	改善巴士站等候處	26/07/2024	本署承建商現正跟進相關審批部門對道路工程申請提出的建議及要求，以配合工程開展。
18.	福順街	增設道路標記及交通標誌	17/03/2025	已於2026年2月完成。
19.	天影路、天瑞路和濕地公園路交界	將現有行人路旁的欄杆更換	29/09/2023	已於2026年3月完成。
20.	天華路與濕地公園路交界	將現有行人路旁的欄杆更換	16/11/2023	已於2026年3月完成。
21.	洪水橋(洪福村)巴士總站	增設道路標記	30/10/2025	已於2026年3月完成。
22.	元朗區(元朗區(多個地點))	移除交通標誌	30/01/2025	已於2026年3月完成。
23.	天耀路與天河路交界	增設道路標記	29/11/2024	已於2026年3月完成。
24.	治河路近燈柱 AD6248	增設道路標記及交通標誌	13/10/2025	工程正準備展開，預期於2026年第二季完成。
25.	錦河路近燈柱 AD3022	增設交通標誌	13/10/2025	工程正準備展開，預期於2026年第二季完成。