

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2025 年 6 月初) (二零二五年第三季計劃、籌備及進行之主要小型交通改善工程)

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
1.	教育路與安康路交界	增設行人過路設施	06/06/2019	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
2.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見修訂臨時交通安排。由於工程位置附近部份路段正由煤氣公司進行喉管工程，本署會於煤氣公司完成喉管工程後安排試路及展開工程。
3.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路設施	23/02/2021	本署承建商正申請挖掘准許證，預計工程於 2025 年第四季展開。
4.	十八鄉路近原築	增設行人過路設施	06/09/2021	本署承建商已就工程的臨時交通安排進行試路，但未能成功。本署正與相關部門商討臨時交通安排以安排進行試路及展開工程。
5.	康業街與寶業街及德業街交界	增設行人過路設施	30/12/2021	工程已展開，預期於 2025 年第二季完成。
6.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，暫時預計於 2025 年年底前正式展開相關工程。
7.	元朗體育路近元朗劇院	增設交通燈	03/03/2022	工程已完成。
8.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路設施	23/03/2022	工程正準備展開，預期於 2025 年完成。
9.	洪堤路近洪水橋輕鐵站	增設行人過路設施	22/04/2022	工程已完成。
10.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路設施	02/01/2024	本署承建商正跟進審批提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
11.	洪柏路	將部份行車路改為行人路及增設行人過路設施	22/08/2023	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，於稍後時段展開相關工程。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
12.	天瑞路近天恒邨巴士總站	改善行人過路設施	29/02/2024	本署將配合相關部門，於下階段進行過路處擴闊工程。
13.	富業街	移除欄杆及增設護柱	06/01/2025	工程已完成。
14.	福德街	增設交通標誌及道路標記	31/12/2024	工程已完成。
15.	壽富街	改善行人過路設施	19/04/2021	工程已於 2025 年第二季完成。
16.	粉錦路	增設交通標誌及行人過路設施	11/12/2023	工程已於 2025 年第二季完成。
17.	朗日路及青山公路元朗段	增設交通標誌	09/12/2024	工程已於 2025 年第二季完成。
18.	治河路及錦慶路	增設交通標誌及道路標記	17/10/2024	工程已於 2025 年第二季完成。
19.	鳳攸北街	移除及按裝欄杆並增設交通標誌	16/10/2024	工程已於 2025 年第二季完成。
20.	天瑞路與天壇街交界	改善行人過路設施	15/10/2024	工程正準備展開，預期於 2025 年第三季完成。
21.	天瑞路近燈柱 DD0558	增設電單車泊位	05/03/2025	本署正安排地下勘探，預期於 2025 年第三季完成探井工作。
22.	洪水橋田心路與洪堤路交界	增設道路標記及行人過路設施	13/12/2024	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則等。
23.	大旗嶺路近燈柱 FB1182	行人過路處增設凹凸紋警告條	19/04/2023	工程正準備展開，預期於 2025 年第二季完成。
24.	青山公路-新田近新田村路	增設行人過路設施	27/03/2024	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證及安排試路等。當有關部門完成審批以上申請，本署會安排展開題述工程。
25.	宏樂街近燈柱 H1653	增設道路標記	02/01/2025	工程已完成。
26.	洪平路與洪元路交界	移除交通標誌	05/01/2025	工程已完成。

27.	天葵路與濕地公園路 交界	增設欄杆	27/01/2025	工程已完成。
28.	天城路近燈柱 FB0746	移除交通標誌 及道路標記	30/04/2024	工程已完成。
29.	屏信街與寶樂坊交界	將私家車泊位 轉為傷殘人士 泊位及增設私 家車泊位	03/11/2021	工程已完成。