

路政署進展報告

元朗區小型交通改善工程項目摘要(截至 2025 年 8 月初)
(二零二五年第三季計劃、籌備及進行中的主要小型交通改善工程)

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
1.	教育路與安康路交界	增設行人過路 設施	06/06/2019	本署承建商現正跟進審批部門提出的意見，修定臨時交通安排。
2.	唐人新村路與沙井路交界	擴闊行車路	23/07/2020	本署承建商已於 8 月中向審批部門提交修訂後的臨時交通安排方案，並正收集市民對該安排之意見。本署將視乎相關審批進度及結果，儘快展開工程。
3.	天喜街近天慈邨巴士總站	增設行人過路 設施	23/02/2021	本署承建商正申請挖掘准許證，工程預計於 2025 年第四季展開。
4.	十八鄉路近原築	增設行人過路 設施	06/09/2021	本署正與相關部門商討臨時交通安排以安排進行試路及展開工程。
5.	康業街與寶業街及德業街交界	增設行人過路 設施	30/12/2021	工程已於 2025 年 8 月上旬完成。
6.	洪水橋田心路近洪福商場	增設停車處	18/02/2022	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，暫時預計於 2025 年年底前正式展開相關工程。
7.	大棠路近紅棗田村	增設行人過路 設施	23/03/2022	工程正準備展開，預期於 2025 年完成。
8.	大棠路與僑興路交界	增設行人過路 設施	02/01/2024	本署承建商正跟進審批提出的意見修訂臨時交通安排。當有關審批完成，本署將安排展開題述工程。
9.	洪柏路	將部份行車路 改為行人路及 增設行人過路 設施	22/08/2023	現時其他部門正在附近路段實施臨時交通安排以進行其工程。本署會配合相關部門，於稍後時段展開相關工程。
10.	天瑞路近天恒邨巴士總站	改善行人過路 設施	29/02/2024	本署將配合相關部門，於下階段進行過路處擴闊工程。

	小型交通改善 工程項目位置	項目詳情	接獲施工紙 日期	現況/最新進展
11.	天瑞路與天壇街交界	改善行人過路設施	15/10/2024	行人過路處的欄杆經已移除。本署承建商正與相關部門商討擬訂的臨時交通安排，以便展開餘下道路標記的相關工程。
12.	天瑞路近燈柱 DD0558	增設電單車泊位	05/03/2025	本署正安排地下勘探，預期於2025年第三季完成探井工作。
13.	洪水橋田心路與洪堤路交界	增設道路標記及行人過路設施	13/12/2024	本署正就工程作前期規劃，包括申請挖掘准許證、擬備臨時交通安排圖則等。
14.	大旗嶺路近燈柱 FB1182	行人過路處增設凹凸紋警告條	19/04/2023	工程已於2025年6月11日完成。
15.	青山公路-新田近新田村路	增設行人過路設施	27/03/2024	工程正準備展開，預期於2025年第三季完成。
16.	天葵路與濕地公園路交界	增設欄杆	27/01/2025	工程已完成。
17.	天城路近燈柱 FB0746	移除交通標誌及道路標記	30/04/2024	工程已完成。
18.	屏信街與寶樂坊交界	將私家車泊位轉為傷殘人士泊位及增設私家車泊位	03/11/2021	工程已完成。
19.	稔灣路近燈柱 FA0936	移除交通標誌	21/07/2023	工程已完成。
20.	屏廈路近燈柱 AD6658	移除交通標誌及道路標記	29/05/2024	工程已完成。
21.	天瑞路近天恒邨	更換欄杆	01/11/2024	工程已完成。
22.	濕地公園路近燈柱 AD9731	增設交通標誌	01/11/2024	工程已完成。