

2012 至 2015 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會

2015 至 2016 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告  
(截至 2015 年 4 月 23 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2015 年 4 月 23 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

- (a) 2014-15 年度綠化及美化工程項目；
- (b) 2015-16 年度綠化及美化工程項目；
- (c) 在深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站增設擋雨上蓋；
- (d) 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)及於對出空地放置花盆；
- (e) 於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋；
- (f) 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌；
- (g) 在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕；及
- (h) 在水渠道休憩處旁「小荒地」放置花盆。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於**附件二**)，以便進行可行性研究：
  - (a) 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地；
  - (b) 於櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋；
  - (c) 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅；及
  - (d) 於海富苑外的休憩區域加建長椅。
  
4. 關於「**2014-15 年度綠化及美化工程項目**」，2014-2015 年度的綠化及美化工程已順利完工，總支出為\$3,127,000，建議刪除此項目。
  
5. 關於「**2015-16 年度綠化及美化工程項目**」，委員會在 3 月 5 日的會議上通過撥款 350 萬元以作區內的綠化及美化工程，當中 199 萬元將撥予康文署作其相關的綠化及美化工作。民政處亦已為區內多項綠化及美化工程完成招標，部分區內的綠化工程於 4 月展開，包括位於海帆道民政處倉庫的植物及盆栽保養，以及康達徑的樹木保養。此外「亞皆老街、窩打老道、櫻桃街的行人天橋美化工程」及「廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆美化工程」，承辦商亦已於 4 月中完成新一期主題更換。另外有關翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩旗柱的工程現正進行中。請委員備悉。
  
6. 此外，有關翻新尖沙咀緬甸台訊號山公園外的斜坡「壁畫」的工程即將展開，請工程組匯報詳情。

7. 有關「旺角道行人天橋展板」的相片，以下團體的活動照片已於 4 月中展出：

- (a) 人和暢旺油尖旺大聯盟各項宣傳活動；
- (b) 關愛社群工作小組主辦的嘉年華和攝影比賽；
- (c) 撲滅罪行委員會主辦的滅罪禁毒親子同樂夜；及
- (d) 婦女事務工作小組的油尖旺母乳餵哺熱點新聞發布會。

以下活動有意在新一期展出：

- (a) 人和暢旺油尖旺大聯盟的各項活動；及
- (b) 民族事務工作小組的各項活動。

暫定展期由 8 月至 10 月。請委員通過建議。

8. 有關「深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴站增設擋雨上蓋」的工程，有關的擋雨上蓋正在製造中，請工程組匯報詳情。

9. 有關「美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)」的工程，民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。

10. 至於「在海洋世界對出空地放置花盆」的工程，民政總署工程組在 4 月初沿天橋橋墩及欄杆位置放置了花盆，隨即民政處亦完成了栽種植物。有關製造及放置花盆的總開支將於稍後的會議匯報。至於栽種植物及保養的開支會在 2015/2016 綠化及美化工程的撥款中扣除。

11. 有關「於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋」的工程，有關的擋雨上蓋正在製造中，請工程組匯報詳情。

12. 有關「在歧油街/西洋菜南街交界及歧油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌」的工程，委員會在3月5日的會議上通過撥款16萬元以安裝兩塊旅遊地圖及指示牌。民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。
13. 有關「在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕」的工程，機電工程署已於4月初完成安裝。有關整項工程的總開支將於稍後的會議上匯報。
14. 有關在「水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆」的建議，委員會在3月5日的會議上通過撥款60萬元以放置花盆作綠化。民政總署工程組現正就標書作最後的修訂，即將展開招標工作。
15. 有關「平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地」的建議，工程項目將包括鋪設平台、在天橋底局部圍網及在合適的周邊地方放置花盆作綠化，民政處現就食環署擬建的貯存倉庫的出入口和避車處設計，以及在工程展開前的交通工程徵詢運輸署、路政署及警務處的意見。稍後將提交設計詳情及工程造價供委員會考慮。
16. 有關於「櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋」的建議，路政署指出擬加設上蓋路段旁邊其管屬的斜坡並沒有任何發展計劃。他們提出將來興建上蓋不能影響有關斜坡穩定性，遂建議工程倡議者進行斜坡穩定測試，並向土木工程拓展署轄下的土力工程處索取意見。因應以上的建議，民政總署工程組現正草擬所需的資料，稍後將諮詢土力工程處。有關進一步的消息將於稍後的會議上匯報。
17. 有關於「海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅」的建議，民政總署工程組就加裝長椅的位置及數量有了初步的構思，請工程組介紹。

18. 有關於「於海富苑外的休憩區域加建長椅」的建議，委員會在 3 月 5 日的會議上原則上通過此建議，民政處其後已收集有關政府部門和公用機構的意見。民政總署工程組亦就加裝長椅的位置及數量有了初步的構思，請工程組介紹。

### 工程撥款的開支情況

19. 截至 2015 年 4 月 23 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

### 文件提交

20. 本文件將在 2015 年 5 月 14 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2015 年 5 月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 綠化及美化工程項目 (2014-2015) (項目編號 DMW201)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>為區內超過 100 處的花盆和花床進行園藝工作，包括種植花草、日常澆水及土壤改良/施肥/除蟲劑等。</li> <li>在油尖旺區適合的地點，包括在出租的土地上種植綠化木，以及在街道推行綠化工程。</li> </ul>	2014-15 年度獲批款項： <b>\$3,500,000</b>	2014/15 年度	2015-16 年度實際現金流： <b>\$3,127,000</b>	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。</p>	康文署及民政總署工程組	2014-15 年度的綠化及美化工程已順利完工，總支出為 \$3,127,000，建議刪除此項目。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期更換區內為推廣而設的彩旗</li> <li>● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。</li> <li>● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。</li> <li>● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。</li> </ul>						
2. 綠化及美化工程項目 (2015-2016) (項目編號 DMW228)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 為區內超過100處的花盆、花床、花園、藝養工作，包括種植花草、新提供日常澆水及加添土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。</li> <li>● 在油尖旺</li> </ul>	2015-16年度獲批款項： <b>\$3,500,000</b>	2015/16年度	2015-16年度預計現金流： <b>\$3,500,000</b>	工程並不涉及複雜的工程項目。  康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。	康文署、民政總署工程組、民政處	委員會在3月5日的會議上通過撥款350萬元以作區內的綠化及美化工程，當中199萬元將撥予康文署作其相關的綠化及美化工作。民政處亦已為區內多項綠化及美化工程完成招標，部分區內的綠化工程於4月展開，包括位於海帆道民政處倉庫的植物及盆栽保養，以及康達徑的樹木保養。此

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>區適合的地點，包括在政府未出租的土地上種植綠化樹木，以及在道路及街道推行綠化工程。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 定期更換區內為推廣而設的彩旗</li> <li>● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。</li> <li>● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。</li> <li>● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。</li> </ul>						<p>外「亞皆老街、窩打老道、櫻桃街的行人天橋美化工程」及「廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆美化工程」，承辦商亦已於4月中完成新一期主題更換。另外有關翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩旗柱的工程現正進行中。請委員備悉。</p> <p>此外，有關翻新尖沙咀緬甸台訊號山公園外的斜坡「壁畫」的工程即將展開，請工程組匯報詳情。</p> <p>有關「旺角道行人天橋展板」的相片，以下團體的活動照片已於4月中展出：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 人和暢旺油尖旺大聯盟各項宣傳活動；</li> <li>● 關愛社群工作小組主辦的嘉年華和攝影比賽；</li> </ul>



項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
									<ul style="list-style-type: none"> <li>● 撲滅罪行委員會主辦的滅罪禁毒親子同樂夜；及</li> <li>● 婦女事務工作小組的油尖旺母乳餵哺熱點新聞發布會。</li> </ul> <p>以下活動有意在新一期展出：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 人和暢旺油尖旺大聯盟的各項活動；及</li> <li>● 民族事務工作小組的各項活動。</li> </ul> <p>暫定展期由8月至10月。請委員通過建議。</p>
3. 深旺道、中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設擋雨上蓋(項目編號DMW184)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設上蓋，改善候車環境，方便附近居民。	<u>探地費用</u> <b>\$80,000</b>  <u>增設上蓋</u> <b>\$430,000</b>	約2015年6月	<u>2014-15年度實際現金流:</u> <b>\$85,000</b>  <u>2015-16年度預計現金流:</u> <b>\$286,000</b>	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處	有關的擋雨上蓋正在製造中，請工程組匯報詳情。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
4. 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)及於對出空地設置花盆(項目編號 DMW 205)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署 工程組	議員建議美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底的海底世界及對開空地。	<u>美化天橋底</u> <b>\$500,000</b>  <u>放置花盆</u> <b>\$75,000</b>	(美化天橋底)已就工程招標，現正審議標書  (放置花盆)已完成	<u>2014-15 年度實際現金流(美化天橋底+放置花盆的部份實際現金流)</u> <b>\$29,000</b>  <u>2015-16 年度預計現金流(美化天橋底+放置花盆的部份預計現金流)</u> <b>\$300,000</b>	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處、康文署、路政署	有關美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)，民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。  至於在海洋世界對出空地放置花盆的工程，民政總署工程組在 4 月初沿天橋橋墩及欄杆位置放置了花盆，隨即民政處亦完成了栽種植物。有關製造及放置花盆的總開支將於稍後的會議匯報。至於栽種植物及保養的開支會在 2015/2016 綠化及美化工程的撥款中扣除。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
5. 於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋(項目編號 DMW209)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋，讓居民歇息之同時，免受日曬雨淋之苦。	<b>\$430,000</b>	約 2015 年 6 月	2014-15 年度實際現金流: <b>\$28,000</b>  2015-16 年度預計現金流: <b>\$296,000</b>	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處	有關的擋雨上蓋正在製造中，請工程組滙報詳情。
6. 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌(項目編號 DMW 208)	仇振輝 議員、 許德亮 議員	民政總署工程組	在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	<u>獲批探地費用</u> <b>\$55,000</b>  <u>獲批製造及安裝旅遊地圖及指示牌</u> <b>\$160,000</b>	已完成探地和招標，現正審議標書	2015-16 年度預計現金流: <b>\$140,000</b>	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處	委員會在 3 月 5 日的會議上通過撥款 16 萬元以安裝兩塊旅遊地圖及指示牌。民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
7. 「在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕」(項目編號DMW222)	油尖旺民政事務處	機電工程署	在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕	<b>\$45,000</b>	2015年3/4月	2014-15 年度實際現金流: <b>\$41,000</b>	機電工程署認為可行	機電工程署、民政處	機電工程署已於4月初完成安裝。有關整項工程的總開支將於稍後的會議上匯報。
8. 水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆(項目編號DMW225)	黃建新議員	民政總署工程組	要求拆除鐵絲網，重整地面及美化土地。	<b>\$600,000</b>	即將展開招標	2015-16 年度預計現金流: <b>\$500,000</b>	民政總署工程組認為可行	地政總署、民政總署工程組、民政處、康文署	委員會在3月5日的會議上通過撥款60萬元以放置花盆作綠化。民政總署工程組現正就標書作最後的修訂，即將展開招標工作。

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，用以來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地 (項目編號 DMW213)	黃建新議員、陳少棠議員、鍾港武議員、高寶齡議員、楊子熙議員、葉傲冬議員、莊永燦議員	民政總署工程組	平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底，並於太子道西天橋食環署垃圾集箱臨時存放處搬遷後，分別美化/綠化上述兩個地點	待定	待定	現正諮詢各有關政府部門	待定	待定	工程項目將包括鋪設平台、在天橋底局部圍網及在合適的周邊地方放置花盆作綠化，民政處現就食環署擬建的貯存倉庫的出入口和避車處設計，以及在工程展開前的交通工程徵詢運輸署、路政署及警務處的意見。稍後將提交設計詳情及工程造价供委員會考慮。
2. 於櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋 (項目編號 DMW226)	黃頌議員	民政總署工程組	於大角咀櫻桃街行人天橋至隧道之間的出入口加建上蓋。	待定	待定	現正諮詢有關政府部門	待定	待定	路政署指出擬加設上蓋路段旁邊其管屬的斜坡並沒有任何發展計劃。他們提出將來興建上蓋不能影響有關斜坡穩定性，遂建議工程倡議者進行斜坡穩定測試，並向土木工程拓展署轄下的土力工程處索取意見。因應以上的建議，民政總署工程組現正草擬所需的資料，稍後將諮詢土力

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									工程處。有關進一步的消息將於稍後的會議上匯報。
3. 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅(項目編號DMW227)	鍾港武 議員	民政總署 工程組	在海泓道(富榮花園段)加設多些有背長椅: 1. 於富榮花園第九座對出海泓道行人路增設最少三張有背長椅; 2. 於富榮花園第四座對出海泓道行人路增設最少兩張有背長椅; 3. 於油麻地天主教小學對出海泓道行人路增設四張有背長椅。	待定	待定	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	待定	待定	民政總署工程組就加裝長椅的位置及數量有了初步的構思，請工程組介紹。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
4. 於海富苑外的休憩區域加建長椅(項目編號DMW229)	陳偉強 議員	民政總署 工程組	在海富苑外的休憩區域加建長椅: 1. 於海富苑外海泓道的小巴士站附近加建兩組長椅。 2. 於海富苑外海泓道對開奧海城的行人過路處附近加建兩組長椅。	待定	待定	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	待定	待定	委員會在3月5日的會議上原則上通過此建議，民政處其後已收集有關政府部門和公用機構的意見。民政總署工程組亦就加裝長椅的位置及數量有了初步的構思，請工程組介紹。

**油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排**  
(截至 2015 年 4 月 23 日)

<b>A. 民政署負責的工程</b>						
<b>I 已獲批款項的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2014-15 年度 實際開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計 支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW184 深旺道中匯街交界 近 46、70 及 78 號 小巴士增設擋雨上 蓋	80,000 (探地研究)  430,000 (增設上蓋)	85,000 (探地費用+ 部分工程 費用)		286,000	
(工程進行中)	DMW205 綠化及美化大角咀 道港灣豪庭附近(海 洋世界)及對出空地 設置花盆	575,000	29,000		300,000	
(工程進行中)	DMW208 在豉油街/西洋菜南 街交界及豉油街隧 道口(新興大廈旁) 安裝旅遊地圖及指 示牌	55,000 (探地研究)  160,000 (製造和安裝 指示牌)			140,000	
(工程進行中)	DMW209 於聚魚道休憩花園 外增設擋雨上蓋	430,000	28,000		296,000	
(工程進行中)	DMW225 於水渠道休憩處旁 「小荒地」放置花 盆	600,000			500,000	
(工程進行中)	DMW228 油尖旺美化工程項 目 2015-16 年度	3,500,000			3,500,000	
(工程已完工)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞 街路段	46,000 [總支出為 \$40,000]	32,000			



<b>A. 民政署負責的工程</b>						
<b>I 已獲批款項的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2014-15 年度 實際開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計 支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施改善工程	130,000	3,000			
(工程已完工)	DMW201 油尖旺美化工程項目 2014-15 年度	3,500,000	3,127,000			
(工程已完工)	DMW218 改善梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的音響設施	1,000,000	961,000			
(工程已完工)	DMW222 在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕	45,000	41,000			
(工程已取消)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	132,000 (當中顧問費 126,000 由民政總署支付)			
總數(a):		13,411,000	4,438,000	0	5,022,000	待定

\*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(待定)	DMW213 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地		—			
(待定)	DMW226 於櫻桃街(行人天橋與隧道之間的路段)加設上蓋		—			
(待定)	DMW227 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅		—			
(待定)	DMW229 於海富苑外的休憩區域加建長椅		—			
總數(b):			—			

\*請與「康文署負責的工程」的部分  
一起參閱

	項目獲批款項	2014-15 年度的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
總數 A(a+b)：	13,411,000	4,438,000	0	5,022,000	待定

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	517,000		11,000	
(工程進行中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000	446,000 (當中顧問費 252,000 由民政總署支付)		1,779,000	
(工程進行中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	332,000		12,300	
(工程進行中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000	74,000		500,000	
(工程進行中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	18,000		100,000	
(工程進行中)	DMW196 在旺角康民角的設施改善工程	4,190,000			1,000,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW207 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及/或進行其他改善設施工程	418,000	70,000		20,000	
(工程進行中)	DMW211 在柯士甸道休憩處進行改善設施工程	200,000	40,000		5,000	
(工程進行中)	DMW214 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施	200,000	68,000		20,000	
(工程進行中)	DMW219 在櫻桃街公園圍欄安裝扶手	7,000			6,300	
(工程進行中)	DMW220 在櫻桃街公園更換長者健體設施	50,000			50,000	
(工程進行中)	DMW223 在晏架街遊樂場長者健身區更換安全地墊	200,000			200,000	
(工程進行中)	DMW224 在樂群街公園進行改善公園燈及隧道壁燈工程	50,000			50,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW230 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備(2015-16)	50,000			50,000	
(工程進行中)	DMW231 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程(2015-16)	1,491,000			1,491,000	
(工程進行中)	DMW232 在樂群街公園兒童遊樂設施區更換安全地墊	600,000			600,000	
(工程進行中)	DMW233 在寧波街/上海街休憩花園進行設施改善工程	200,000			200,000	
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	1,000		100	
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000	13,000			
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	12,000		1,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW148 在京士柏遊樂場 更換部份地面及 加設公園長椅連 蔭棚改善工程	270,000	10,000			
(工程已完工)	DMW170 界限街一號體育 館主場頂部的玻 璃窗貼上濾光紙	80,000	1,000			
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體 育館 5 樓及 6 樓 的貯物櫃	96,900	9,000		5,000	
(工程已完工)	DMW189 在花園街體育館 活動室牆壁安裝 安全護墊	150,000	11,000			
(工程已完工)	DMW190 在晏架街遊樂場 安裝一組長者健 身單車及更換一 組上肢伸展器	70,000	50,000			
(工程已完工)	DMW197 更換及加裝花園 街體育館的閉路 電視鏡頭	230,000	230,000			
(工程已完工)	DMW203 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 及路旁花床進行 綠化及美化工程 (2014-15)	1,266,000	1,252,000			
(工程已完工)	DMW204 在櫻桃街公園安 裝閉路電視系統	1,600,000	1,600,000			

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW210 在樂群街公園增設 2 張長椅	20,000	18,000			
(工程已完工)	DMW212 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	45,000	45,000			
(工程已完工)	DMW215 花園街公共圖書館更換壁畫和天花吊飾及安裝佈告板	82,000	81,000			
(工程已完工)	DMW216 大角咀公共圖書館更換壁畫及安裝天花吊飾	48,000	47,000			
(工程已完工)	DMW217 尖沙咀公共圖書館更換壁畫及天花吊飾	40,000	40,000			
(工程已完工)	DMW221 在樂群街公園進行改善照明工程	250,000	250,000			
總數 B:		37,595,900	5,235,000	0	6,100,700	待定

\*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2014-15 年度的開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 4 月 23 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
總數(A+B)：	51,006,900	<b>9,673,000</b> [扣除由民政總署支付 DMW035 及 DMW172 的顧問費，地區實際支出為 <b>9,295,000</b> ]	0	11,122,700	待定