

2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2014 至 2015 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2015 年 2 月 11 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2015 年 2 月 11 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

- (a) 2014-15 年度綠化及美化工程項目；
- (b) 在深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站增設擋雨上蓋；
- (c) 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)及於對出空地放置花盆；
- (d) 於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋；
- (e) 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌；及
- (f) 在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於附件二)，以便進行可行性研究：

- (a) 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地；
- (b) 在水渠道休憩處旁「小荒地」放置花盆；
- (c) 於櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋；及
- (d) 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅。

4. 關於「**2014-15 年度綠化及美化工程項目**」，承辦商已於 1 月更換洗衣街/鼓油街交界的人造花圃，以及完成伊利沙伯醫院和廣華醫院新一期的外牆美化工程。有關翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩旗柱的工程即將展開，請工程組匯報工程的時間表和具體安排。

5. 此外，有關翻新尖沙咀緬甸台訊號山公園外的斜坡「壁畫」工程，委員會在 1 月 8 日的會議上已通過預留 8 萬 5 千元，工程組隨後已發出招標文件，現正審議回覆的標書。

徵求意見

6. 有關新一期「旺角道行人天橋展板」的相片，以下團體有意展出其活動花絮：

- (a) 人和暢旺油尖旺大聯盟各項宣傳活動；
- (b) 關愛社群工作小組主辦的嘉年華和攝影比賽；及
- (c) 撲滅罪行委員會主辦的滅罪禁毒親子同樂夜。

請委員通過建議。暫定展期由 4 月至 6 月。

7. 有關「深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站增設擋雨上蓋」的工程即將展開，工程期約為四個月，請工程組滙報詳情。

8. 有關「美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)」的工程，民政處已收集渠務署和路政署就如何提升其管屬的沙井的回覆，兩署均沒有特別意見。由於將來新建造的花槽圍牆亦會由路政署管理和保養，民政處和工程組早前就圍牆的設計已和路政署達成共識。請工程組滙報下一步安排。民政處亦會因應招標進度，安排栽種植物。康文署稍後將提供植物品種建議作參考。一如既往，民政處會負責植物栽種和未來一年的植物保養，接著康文署便會接管植物保養工作。

9. 至於「在海洋世界對出空地放置花盆」的工程，民政處於 1 月 8 日的會議上滙報與路政署商討以定出何時在該處擺放花盆。路政署其後確認待花盆擺放後及海洋世界的有關工程竣工才展開重鋪地磚工作，以免海洋世界有關工程進行時或會損壞新地磚。屆時路政署會自行安排移動空地上的花盆，以便重鋪地磚工作。擺放花盆工程的最新消息由工程組滙報。另外，為了讓種植工作能緊接，民政處早前已發出栽種植物招標文件，現正審議標書。

10. 有關「於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋」的工程即將展開，工程期約為四個月，請工程組滙報詳情。

11. 有關「在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌」的工程，工程組表示在新興大廈旁及荷李活中心旁的隧道口安裝旅遊地圖及指示牌均可行。工程組現正草擬該牌的外觀。請工程組滙報進度及預算造價。

12. 有關「在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕」的工程，委員會已在 1 月 8 日的會議上通過 4 萬 5 千元的撥款。民政處已委托機電

工程署採購有關器材，預計 3、4 月間會進行安裝。是項工程將於有新進度時再向委員會匯報。

13. 有關「平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地」的建議，民政處正與工程組商討委任工程合約顧問，跟進有關綠化工程的設計及可行性研究。

14. 有關在「水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆」的建議，委員會在1月8日的會議上取消擴建水渠道休憩處，改為只在『小荒地』上放置花盆作綠化。為協助工程組了解『小荒地』的情況及周遭環境以便作出設計，民政處遂在2月2日邀請了地政總署、運輸署、路政署和工程組召開聯合會議。會上地政總署同意到現場標示地界。由於『小荒地』屬地政總署管有而非行人路，因此運輸署和路政署確認該地並不需要路駁位。會上就擬建造的花盆及底座有了初步的構思。有關進一步消息由工程組匯報。

15. 有關於「櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋」的建議，委員會在 1 月 8 日的會議上委託民政處作可行性研究。由於擬加設上蓋路段旁邊有路政署管屬的斜坡，工程組建議民政處向路政署索取一些重要的資料，包括斜坡將來會否有任何發展計劃及對於擬興建的上蓋在斜坡旁有那些意見。民政處現正等待路政署的回覆，工程組需待收到該署的回覆後才能作出下一步安排。

16. 有關於「海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅」的建議，委員會在 1 月 8 日的會議上原則上通過此建議，民政處現正收集有關政府部門和公用機構的意見，待工程組研究後便可決定加裝長椅的位置及數量。

工程撥款的開支情況

17. 截至 2015 年 2 月 11 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

18. 本文件將在 2015 年 3 月 5 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2015 年 2 月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
<p>1. 綠化及美化工程項目 (2014-2015) (項目編號 DMW201)</p>	<p>油尖旺民政事務處</p>	<p>民政總署工程組</p>	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處的花盆進保工作，包括種植花草、日常澆水及土壤改良除蟲劑等。 在油尖旺的區地點，包括在政府出租的土地上種植綠化樹木，以及在街道推行綠化工程。 定期更換區內為推廣而設的彩旗 	<p>2014-15 年度獲批款項： \$3,500,000</p>	<p>2014/15 年度</p>	<p>2014-15 年度預計現金流： \$3,035,000</p> <p>截至 2015 年 2 月 11 日的實際現金流： \$1,233,000</p>	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。</p>	<p>康文署及民政總署工程組</p>	<p>承辦商已於 1 月更換洗衣街/歧油街交界的人造花圃，以及完成伊利沙伯醫院和廣華醫院新一期的外牆美化工程。有關翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩旗柱的工程即將展開，請工程組匯報工程的時間表和具體安排。</p> <p>有關翻新尖沙咀緬甸台訊號山公園外的斜坡「壁畫」工程，委員會在 1 月 8 日的會議上已通過預留 8 萬 5 千元，工程組隨後已發出招標文件，現正審議回覆的標書。</p> <p>有關新一期「旺角道行人天橋展板」的相片，以下團體有意展</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。 ● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。 						<p>出其活動花絮： (d) 人和暢旺油尖旺大聯盟各項宣傳活動； (e) 關愛社群工作小組主辦的嘉年華和攝影比賽；及 (f) 撲滅罪行委員會主辦的滅罪禁毒親子同樂夜。</p> <p>請委員通過建議。暫定展期由4月至6月。</p>
2. 深旺道、中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設擋雨上蓋(項目編號DMW184)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設上蓋，改善候車環境，方便附近居民。	探地費用 \$80,000 增設上蓋 \$430,000	約2015年6月	2014-15年度預計現金流: \$87,000 截至2015年2月11日的實際現金流: \$57,000	已諮詢各政府、工務部門及公用機構。	民政總署工程組	工程即將展開，工程期約為四個月，請工程組滙報詳情。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
3. 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)及於對出空地設置花盆(項目編號 DMW 205)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署 工程組	議員建議美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底的海底世界及對開空地。	美化天橋底 \$500,000 放置花盆 \$75,000	(美化天橋底) 2014年12月完成土地勘測 (放置花盆) 已完成招標	2014-15 年度預計現金流(美化天橋底+放置花盆的部份預計現金流) \$88,000	已諮詢各政府有關部門及公用機構。	民政總署工程組、民政處、康文署、路政署	<p>民政處已收集渠務署和路政署就如何提升其管屬的沙井的回覆，兩署均沒有特別意見。由於將來新建造的花槽圍牆亦會由路政署管理和保養，民政處和工程組早前就圍牆的設計已和路政署達成共識。請工程組匯報下一步安排。民政處亦會因應招標進度，安排栽種植物。康文署稍後將提供植物品種建議作參考。一如既往，民政處會負責植物栽種和未來一年的植物保養，接著康文署便會接管植物保養工作。</p> <p>至於在海洋世界對出空地放置花盆的工程，民政處於1月8日的會議上匯報與路政署商討以定出何時在該處擺放花盆。路政署其後確認待花盆擺放後及海洋世界的有關工程峻工才展開重鋪地磚工作，以免海洋世界有關工程進行時</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
									<p>或會損壞新地磚。屆時路政署會自行安排移動空地上的花盆，以便重鋪地磚工作。擺放花盆工程的最新消息由工程組匯報。另外，為了讓種植工作能緊接，民政處早前已發出栽種植物招標文件，現正審議標書。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
4. 於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋(項目編號 DMW209)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署 工程組	議員建議於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋，讓居民歇息之同時，免受日曬雨淋之苦。	\$430,000	約 2015 年 6 月	2014-15 年度預計現金流: \$30,000	已諮詢各政府部門及公用機構。	民政總署工程組	工程即將展開，工程期約為四個月，請工程組匯報詳情。
5. 在歧油街/西洋菜南街交界及歧油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌(項目編號 DMW 208)	仇振輝 議員、 許德亮 議員	民政總署 工程組	在歧油街/西洋菜南街交界及歧油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	獲批探地費用 \$55,000	已完成探地	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組	民政總署工程組	工程組表示在新興大廈旁及荷李活中心旁的隧道口安裝旅遊地圖及指示牌均可行。工程組現正草擬該牌的外觀。請工程組匯報進度及預算造價。
6. 「在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕」(項目編號 DMW222)	油尖旺 民政事務處	機電工程署	在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕	\$45,000	2015 年 3/4 月	2014-15 年度預計現金流: \$45,000	已委托機電工程署	機電工程署	委員會已在 1 月 8 日的會議上通過 4 萬 5 千元的撥款。民政處已委托機電工程署採購有關器材，預計 3、4 月間會進行安裝。是項工程將於有新進度時再向委員會匯報。

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
<p>1. 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，用以來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地 (項目編號 DMW213)</p>	<p>黃建新議員、陳少棠議員、鍾港武議員、高寶齡議員、楊子熙議員、葉傲冬議員、莊永燦議員</p>	<p>民政總署工程組</p>	<p>平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底，並於太子道西天橋食環署垃圾集箱臨時存放處搬遷後，分別美化/綠化上述兩個地點</p>	<p>待定</p>	<p>待定</p>	<p>已諮詢各有關政府部門及公用機構。</p>	<p>待定</p>	<p>待定</p>	<p>民政處正與工程組商討委任工程合約顧問，跟進有關綠化工程的設計及可行性研究。</p>

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
2. 在「水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆(項目編號DMW225)	黃建新議員	民政總署工程組	要求拆除鐵絲網，重整地面及美化土地。	待定	待定	已諮詢各有關政府部門。	地政總署、民政總署工程組、民政文署	待定	委員會在1月8日的會議上取消擴建水渠道休憩處，改為只在『小荒地』上放置花盆作綠化。為協助工程組了解『小荒地』的情況及周遭環境以便作出設計，民政處遂在2月2日邀請了地政總署、運輸署、路政署和工程組召開聯合會議。會上地政總署同意到現場標示地界。由於『小荒地』屬地政總署管有而非行人路，因此運輸署和路政署確認該地並不需要路駁位。會上就擬建造的花盆及底座有了初步的構思。有關進一步消息由工程組匯報。
3. 於櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋(項目編號DMW226)	黃頌議員	民政總署工程組	於大角咀櫻桃街行人天橋至隧道之間的出入口加建上蓋。	待定	待定	現正諮詢各有關政府部門及公用機構。	待定	待定	委員會在1月8日的會議上委託民政處作可行性研究。由於擬加設上蓋路段旁邊有路政署管屬的斜坡，工程組建議民政處向路政署索取一些重要的資料，包括斜坡將來會否有任何發展計劃及對於擬興建的上蓋在斜坡旁有那些意見。民政處現正等待路政署的回覆，工程組需待收到該署的回覆後才能作出下一步安排。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
4. 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅(項目編號DMW227)	鍾港武 議員	民政總署 工程組	在海泓道(富榮花園段)加設多些有背長椅: 1. 於富榮花園第九座對出海泓道行人路增設最少三張有背長椅; 2. 於富榮花園第四座對出海泓道行人路增設最少兩張有背長椅; 3. 於油麻地天主教小學對出海泓道行人路增設四張有背長椅。	待定	待定	現正諮詢各有關政府部門及公用機構。	待定	待定	委員會在1月8日的會議上原則上通過此建議，民政處現正收集有關政府部門和公用機構的意見，待工程組研究後便可決定加裝長椅的位置及數量。

油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排
(截至 2015 年 2 月 11 日)

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2013-14 年度 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計 支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW184 深旺道中匯街交界 近 46、70 及 78 號 小巴士站增設擋雨上 蓋	80,000 (探地研究) 430,000 (增設上蓋)		57,000 (探地研究)	87,000	284,000
(工程進行中)	DMW201 油尖旺美化工程項 目 2014-15 年度	3,500,000		1,233,000	3,035,000	
(工程進行中)	DMW205 綠化及美化大角咀 道港灣豪庭附近(海 洋世界)及對出空地 設置花盆	575,000			88,000	
(工程進行中)	DMW208 在歧油街/西洋菜南 街交界及歧油街隧 道口(新興大廈旁) 安裝旅遊地圖及指 示牌	55,000 (探地研究)			45,000 (探地研究)	
(工程進行中)	DMW209 於聚魚道休憩花園 外增設擋雨上蓋	430,000			30,000	294,000
(工程進行中)	DMW218 改善梁顯利油麻地 社區中心及旺角社 區會堂的音響設施	1,000,000			900,000	100,000
(工程進行中)	DMW222 在梁顯利油麻地社 區中心小組會議室 安裝投影機及投影 幕	45,000			45,000	

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2013-14 年度 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計 支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW100 大角咀旺堤街及埃華街休憩處改善工程	650,000 [總支出為 \$412,800]	158,000			
(工程已完工)	DMW102 加強推廣廣東道玉器街	120,000 [總支出為 \$68,000]	68,000			
(工程已完工)	DMW173 油尖旺美化工程項目 2013-14 年度	3,500,000 [總支出為 \$3,242,000]	3,242,000			
(工程已完工)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞街路段	46,000 [總支出為 \$40,000]	8,000	32,000	32,000	
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施改善工程	130,000	53,000	3,000	3,000	74,000
(工程已取消)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	90,000	126,000 (顧問費用)	126,000 [2014 年 7 月 3 日的會議上委員會已通過撤回有關工程。民政總署工程組正審核工程總開支，有關詳情於完成審核後補充]	
總數(a):		13,421,000	3,619,000	1,451,000	4,391,000	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(已取消)	DMW169 於洋松街休憩處對出小巴站加建上蓋		1,000 (探地研究)			
(已取消)	DMW185 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭		57,000 (探地研究)			
(已取消)	DMW194 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋					
(已取消)	DMW200 建議加裝花盆美化新填地街 595 號行人路					
(已取消)	DMW206 建議於石壁道樓梯加設小型工作平台					

A. 民政署負責的工程						
(待定)	DMW213 平整櫻桃街 公園對面的 渡船街天橋 底的土地					
(待定)	DMW225 於水渠道休 憩處旁「小荒 地」放置花盆					
(待定)	DMW226 於櫻桃街(行 人天橋與隧 道之間的路 段)加設上蓋					
(待定)	DMW227 於海泓道(富 榮花園段)行 人路沿路較 空曠位置增 建長椅					
總數(b):			58,000			

*請與「康文署負責的工程」的部分
一起參閱

	項目獲批款項	2013-14 年度的 開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
總數 A(a+b) :	13,421,000	3,677,000	1,451,000	4,391,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	18,000	0	400,000	
(工程進行中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000		446,000	461,000 (當中顧問費 252,000 將由民政總署支付)	
(工程進行中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	623,000	1,000	1,200,000	
(工程進行中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000		50,000	180,000	
(工程進行中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	11,000	18,000	120,000	
(工程進行中)	DMW196 在旺角康民角的設施改善工程	4,190,000		0	1,000	
(工程進行中)	DMW197 更換及加裝花園街體育館的閉路電視鏡頭	230,000		0	230,000	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW202 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備 (2014-15)	50,000		0	50,000	0
(工程進行中)	DMW203 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程 (2014-15)	1,266,000		842,000	1,266,000	0
(工程進行中)	DMW204 在櫻桃街公園安裝閉路電視系統	1,600,000		0	1,600,000	
(工程進行中)	DMW207 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及/或進行其他改善設施工程	418,000			300,000	118,000
(工程進行中)	DMW210 在樂群街公園增設 2 張長椅	20,000		18,000	18,000	
(工程進行中)	DMW211 在柯士甸道休憩處進行改善設施工程	200,000		0	40,000	
(工程進行中)	DMW212 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	45,000		0	45,000	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW214 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施	200,000			80,000	120,000
(工程進行中)	DMW215 花園街公共圖書館更換壁畫和天花吊飾及安裝佈告板	82,000			82,000	
(工程進行中)	DMW216 大角咀公共圖書館更換壁畫及安裝天花吊飾	48,000			48,000	
(工程進行中)	DMW217 尖沙咀公共圖書館更換壁畫及天花吊飾	40,000			40,000	
(工程進行中)	DMW219 在櫻桃街公園圍欄安裝扶手	7,000			0	7,000
(工程進行中)	DMW220 在櫻桃街公園更換長者健體設施	50,000			50,000	
(工程進行中)	DMW221 在樂群街公園進行改善照明工程	250,000			250,000	
(工程進行中)	DMW223 在晏架街遊樂場長者健身區更換安全地墊	200,000				200,000
(工程進行中)	DMW224 在樂群街公園進行改善公園燈及隧道壁燈工程	50,000				50,000

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW080 在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	130,000		0	0	
(工程已完工)	DMW090 在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000		0	0	
(工程已完工)	DMW093 在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000		0	0	
(工程已完工)	DMW111 界限街遊樂場加裝照明設施	160,000		0	0	
(工程已完工)	DMW112 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程	900,000	35,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW117 在康文署轄下洗衣街兒童遊樂場進行翻新工程	1,435,000	53,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW118 在樂群街公園更換緩跑徑	450,000		0	0	
(工程已完工)	DMW119 在康文署轄下海輝道花園增設電掣房及加裝公園燈	580,000	36,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW122 在樂群街公園安裝避雨亭	320,000	14,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	87,000	1,000	1,000	
(工程已完工)	DMW128 在京士柏遊樂場籃球場旁更換圍欄	150,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW130 在荔枝角道/大南街休憩處加裝兩套連避雨設施的座椅	150,000		100	100	
(工程已完工)	DMW132 在京士柏曲棍球場內近衛理徑斜坡的雨水渠加裝渠蓋及靠近球員席的雨水渠加裝格柵	79,000	3,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW135 在官涌體育館 7 樓男女洗手間加裝風扇	6,000		190	220	
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000		13,000	13,000	
(工程已完工)	DMW139 美化窩打老道及衛理道休憩處外圍斜坡	90,000		0	0	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW143 在櫻桃街公園籃球場邊安裝欄杆	60,000		0	0	
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	759,000	0	100,000	
(工程已完工)	DMW148 在京士柏遊樂場更換部份地面及加設公園長椅連蔭棚改善工程	270,000		10,000	10,000	
(工程已完工)	DMW158 在尖沙咀海濱花園加設 5 組公園長櫈連茶几及太陽傘	120,000		0	0	
(工程已完工)	DMW163 在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌	12,000	8,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW166 康文署轄下油尖旺區康樂場地的無障礙通道設施改善工程	400,000	195,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW167 在水渠道休憩處安裝 2 套獨立裝置式具避雨上蓋的座椅	240,000	240,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW170 界限街一號體育館主場頂部的玻璃窗貼上濾光紙	80,000	40,000	1,000	1,000	
(工程已完工)	DMW174 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備	150,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW175 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,311,000	1,239,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW176 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅	60,000	26,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW177 在櫻桃街公園安裝射燈及短柱燈	135,000	135,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW178 在埃華街休憩花園安裝兩套棋檯及座椅	90,000	34,000	0	0	
(工程已完工)	DMW179 在樂群街公園增設射燈及公園燈	350,000	350,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW180 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	905,000	550,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW181 更換花園街體育館 13 樓主場館 3 組風冷式空氣調節機組	2,600,000	2,600,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW182 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	96,000	96,000			
(工程已完工)	DMW183 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	150,000	150,000			
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體育館 5 樓及 6 樓的貯物櫃	96,900	83,000	0	13,000	
(工程已完工)	DMW189 在花園街體育館活動室牆壁安裝安全護墊	150,000	66,000	11,000	11,000	
(工程已完工)	DMW190 在晏架街遊樂場安裝一組長者健身單車及更換一組上肢伸展器	70,000		50,000	70,000	0
(工程已完工)	DMW193 尖沙咀公共圖書館室內空氣質素改善工程	190,000	190,000			
(工程已完工)	DMW198 在京士柏休憩花園加裝矮柱式照明系統	100,000	54,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已取消) [是項工程在 1 月 8 日的會議上取消; 另見 DMW225]	DMW199 擴建水渠道休憩處	2,363,000				
總數 B:		49,306,900	7,695,000	1,461,290	6,680,320	待定

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2013-14 年度的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2015 年 2 月 11 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
總數(A+B):	62,727,900	11,372,000	2,912,290 (扣除由民政總署支付 DMW035 & DMW 172 的顧問費, 地區實質支出為 2,534,290)	11,071,320 (扣除由民政總署支付 DMW035 及 DMW172 的顧問費, 地區預計支出為 10,693,320)	待定