

2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2013 至 2014 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2014 年 2 月 28 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2014 年 2 月 28 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱**附件一**)包括：

- (a) 2013-14 綠化及美化工程項目;
- (b) 於西洋菜南街及豉油街交界興建地標;
- (c) 綠化大角咀詩歌舞街路段;及
- (d) 在旺角社區會堂進行設施改善工程。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於**附件二**)，以便進行可行性研究：

- (a) 在深旺道、中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋;及
- (b) 於新填地街與鴉蘭街交界行人路加裝花盆。

徵求意見

4. 請委員就以下工程項目發表意見。

5. 關於「**2013-14 綠化及美化工程項目**」，委員會通過撥款\$3,500,000 進行該工程項目，自 2013 年 4 月起，民政處相繼展開多項綠化及美化工程項目，並發出合共\$1,600,000 的撥款令予康文署，為區內推行多項綠化種植和保養，及更換綠化設施等工程。

6. 民政處已於 1 月底更換「洗衣街和豉油街交界的人造花圃」的人造花。另外，新一期亞皆老街、窩打老道、櫻桃街的行人天橋美化工程及伊利莎伯醫院和廣華醫院外牆美化工程將於 3 月完成。

7. 此外，民政處安排於 3 月初更換旺角道行人天橋展板的主題，展出油尖旺區青年活動委員會提供的「霹靂舞動油尖旺 2013」的相片，油尖旺區撲滅罪行委員會提供的「油尖旺滅罪禁毒親子同樂夜 2013」的相片，以及油尖旺節日慶典籌備委員會提供「油尖旺區甲午年新春酒會」的相片，暫定展期至 6 月。另外，在 1 月 9 日的會議上，委員同意在下一期預留部分展板供關愛社群工作小組展出活動相片及旺角街坊會展出第十屆大角咀廟會相片。請委員就下期的其他展板主題提供意見。

8. 「於西洋菜南街及豉油街交界興建地標」的工程項目，委員會在 1 月 9 日的會議上已通過選用旺角地標命名比賽的冠軍作品「旺極」作為地標名稱。

興建地標項目現已開始招標，有關詳情請民政總署工程組匯報。此外，請委員就鐫刻地標名稱的位置及地標的座向作出決定，有關詳情請工程組闡述。

9. 有關「**綠化大角咀詩歌舞街路段**」，民政總署工程組剛完成採購花盆的招標工作，預計承辦商於 4 月放置欄杆花盆，民政處則會安排栽種植物於新花盆內。預計栽種及保養植物一年的支出約\$50,000，該支出將於「2014-15 綠化及美化工程項目」下扣除，請委員備悉。

10. 就「**旺角社區會堂設施改善工程**」項目，建築署已於 2 月完成更換會議室及寫字樓地毯，以及重髹男女更衣室對出走廊、禮堂及大堂走廊等工程，有關工程總支出將於稍後向委員會匯報。

11. 有關原則上通過於「**深旺道、中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋**」的工程項目建議，委員於 1 月 9 日的會議上知悉港鐵早前已開展土地修復工作（包括重新種植樹木）。據港鐵在 2 月 26 日提供的最新資料，有關修復工作仍在進行中，並於 3 月初與康文署及路政署進行實地視察及商討交接工作。若路政署及康文署分別對修復工作和重新種植的樹木感到滿意，有關項目將移交路政署及康文署，而撥予港鐵公司上述土地的臨時地契將於 3 月 31 日屆滿。經磋商後，港鐵亦同意民政處在臨時地契屆滿前進行探地工作。民政總署工程組研究各政府部門和公用機構在諮詢期間提出的意見後，發現 70 號小巴士站地下設有多條渠務署的喉管，因此在該處建避雨亭並不可行。當區議員與民政處和民政事務總署工程組在 2 月 18 日視察現場情況後，同意只在 46 號和 78 號小巴士站附近進行探地，研究興建避雨亭的可行性。預計探地費用為\$80,000。請委員同意於 46 號和 78 號小巴士站附近進行探地及通過撥款。

12. 有關委員會在 1 月 9 日的會議上原則上通過「**於新填地街與鴉蘭街交界行人路加裝花盆**」的項目建議，民政處已諮詢各政府部門及公用機構，並於 2 月 21 日與當區議員的代表及民政事務總署工程組到現場視察。

13. 運輸署表示，在上址放置花盆有可能妨礙車輛上落客貨，以及令行人路收窄。有關路段亦設有沙井，如在該處放置花盤，可能會妨礙在沙井進行例行檢查或緊急工程。此外，現時在新填地街近鴉蘭街轉角處設有兩個行人過路處，由於該處空間有限，運輸署不建議在該位置擺放花盤，以免令行人感到不便。路政署亦表示由於種植灌木至少需要600毫米闊的土壤，而上址行人路只有約2.5米闊，因此上址並不適合放置花盆；另在轉角處放置花盆，亦可能影響駕駛人士的視線。康文署經實地視察後，則表示上址有地下設施，故不建議放置花盆。多個公用機構亦有回覆，其中有線電視指出在有關地段設有多處井位及地下設施，若損毀有關地下設施，需向有線電視作出賠償。鑑於以上意見，放置花盆並不可行。請委員考慮。

工程撥款的開支情況

14. 截至 2014 年 2 月 28 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

15. 本文件將在 2014 年 3 月 6 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2014 年 3 月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 綠化及美化工程項目 (2013-2014) (項目編號 DMW173)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處地盤的花盆進保工作，包括種植的花草、提供日常澆水及土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。 在油尖旺的合適地點，包括在政府出租的土地上種植綠木，以及在街道道路推行綠化工程。 定期更換區內為推廣而 	2013-14 年度獲批款項： \$3,500,000	2013/14 年度	2013-14 年度預計現金流： \$3,282,000 截至 2014 年 2 月 28 日的實際現金流： \$1,675,000	工程並不涉及複雜的工程項目。 康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。	康文署及民政總署工程組	委員會通過撥款 \$3,500,000 進行該工程項目，自 2013 年 4 月起，民政處相繼展開多項綠化及美化工程項目，並發出合共 \$1,600,000 的撥款令予康文署，為區內推行多項綠化種植和保養，及更換綠化設施等工程。 民政處已於 1 月底更換「洗衣街和歧油街交界的人造花圃」的人造花。另外，新一期亞皆老街、窩打老道、櫻桃街的行人天橋美化工程及伊利莎伯醫院和廣華醫院外牆美化工程將於 3 月完成。 此外，民政處安排於 3 月初更換旺角道行人天橋展板的主題，展出油尖旺區青

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>設的彩旗</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。 ● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。 						<p>年活動委員會提供的「霹靂舞動油尖旺2013」的相片，油尖旺區撲滅罪行委員會提供的「油尖旺滅罪禁毒親子同樂夜2013」的相片，以及油尖旺節日慶典籌備委員會提供「油尖旺區甲午年新春酒會」的相片，暫定展期至6月。另外，在1月9日的會議上，委員同意在下一期預留部分展板供關愛社群工作小組展出活動相片以及旺角街坊會展出第十屆大角咀廟會相片。請委員就下期的其他展板主題提供意見。</p>
2. 於旺角興建地標(項目編號 DMW035)	梁偉權 前議員 仇振輝 議員	(a)地標部分： 油尖旺合約工程顧問	<p><u>(a)地標部分：</u></p> <p>最初建議於亞皆老街與通菜街交界，以及登打士街與通菜街交界兩處「女人街」出口豎立中式牌</p>	<p><u>(a) 地標部分的工程撥款：</u></p> <p>\$2,860,000</p>	2014/15年度	<p><u>(a) 地標部分</u></p> <p><u>(i)2012-13 年度</u> <u>實際現金流：</u> \$329,000</p> <p><u>(ii)2013-14 年度</u> <u>預計現金流：</u> \$41,000 (屬顧問費和駐</p>	<p><u>(a) 地標部分</u></p> <p>沒有收到工務部門及公用機構的反對。</p> <p>工程合約</p>	民政總署工程組	<p>委員會在1月9日的會議上已通過選用旺角地標命名比賽的冠軍作品「旺極」作為地標名稱。興建地標項目現已開始招標，有關詳情請民政總署工程組匯報。此外，請委員就</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>坊。政府部門經初步評估後，認為原址因地下設施所限，不宜建造地標，委員會同意在附近另覓合適地點興建地標。及後發現西洋菜南街與豉油街交界(即現選址)有較寬敞的地方，可考慮作為新選址建中式牌坊。</p> <p>由於該選址人流量高，擬興建的中式牌坊將有8米高、8米闊，佔地較多，委員會因此決定改為在該處興建一座體積較細小的西式單幢地標。及後因「女士指環」的設計耗電量高，並可能造成光污染，委員會</p>			<p>地盤工人支出由民政總署支付)</p> <p><u>(iii)2014-15 年度預計現金流:</u> \$1,284,000</p>	<p>顧問已進行可行性研究，結果顯示在新選址(毗鄰荷李活中心的地點)的工程是可行的。</p>		<p>鑄刻地標名稱的位置及地標的座向作出決定，有關詳情請工程組闡述。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>故在 2012 年 11 月 15 日的會議上，通過改為選用以「太極融和」為概念的單幢地標，以體現旺角區融合各式各樣的人和物的特色。定案擬用馬賽克地磚在地面鋪設太極(陰陽)標誌圖案(直徑約 2 米)，並沿着地面的陰陽圖案中間的 S 形黑白分界線豎設 5 米高、10 厘米厚的雕塑。該雕塑擬用紅銅色、不反光的不鏽鋼製造。地標將豎立於荷李活商業中心旁邊原有電話亭的位置，有關電訊公司已於 12 月初移走該電話亭，以騰出空</p>						

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
		(b)彩旗柱部分：民政總署工程組	<p>間讓油尖旺區議會豎設地標。</p> <p>由於考慮到地磚的耐用性及維修等問題，委員會在2013年11月7日的會議上接納顧問公司的建議，通過改用荔枝面花崗石代替馬賽克鋪設地面太極(陰陽)標誌圖案。</p> <p><u>(b)彩旗柱部分(此部分已取消)：</u></p> <p>委員會亦建議於通菜街/奶路臣街交界興建2枝鋁製彩旗柱，及在通菜街/山東街交界興建2枝鋁製彩旗柱。民政處於早前曾諮詢多個政</p>	<p><u>(b) 彩旗柱部分的工程撥款：</u></p> <p>\$187,000</p> <p>(已宣佈取消此項工程)</p>					

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>府部門、工務部門和公用機構。渠務署表示在奶路臣街兩處彩旗柱的選址附近，有一段直徑 225 毫米的地下污水渠；以及在山東街兩處選址下面，地下均鋪設有 2 個雨水渠(直徑分別為 600 毫米及 750 毫米)，因此擬豎設的彩旗柱與其現時在該處的地下排水管道設施明顯有抵觸，上述工程計劃將對該等地下設施的保養維修，有不可接受的負面影響，因此該署不支持在上址建彩旗柱。另外，公用機構亦有提供它們在該處附近設有的地</p>						

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			下設施資料，指出有關工程不能影響它們的現有地下設施。由於上址附近十分擠逼，已無其他合適地方豎設彩旗柱，委員會在2013年5月16日的會議上宣佈取消此項工程。						
3. 綠化大角咀詩歌舞街路段(項目編號 DMW186)	莊永燦 議員	民政總署工程組	<p>在2013年5月16日會議上議員建議在詩歌舞街松苑到亮賢居沿路的欄杆設置花盆。委員會原則上通過建議。</p> <p>經諮詢各政府部門意見後，在2013年9月12日會議上委員會通過在聖芳濟書院至亮賢居一段詩歌舞街的兩旁欄杆共懸掛約15</p>	2013-14年度獲批款項： \$46,000 (製造和放置花盆)	1/2014	2013-14 年度預計現金流： \$46,000	工程組已完成設計和估價。民政總署已諮詢各有關政府部門，亦已完成可行性研究。	民政總署工程組、康文署	民政總署工程組剛完成採購花盆的招標工作，預計承辦商於4月放置欄杆花盆，民政處則會安排栽種植物於新花盆內。預計栽種及保養植物一年的支出約\$50,000，該支出將於「2014-15綠化及美化工程項目」下扣除，請委員備悉。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>個花盆，即：</p> <p>(i) 聖芳濟書院至亮賢居一邊行人路欄杆放置約 10 個花盆；及</p> <p>(ii) 世界龍岡劉皇發中學一邊的行人路則放置約 5 個欄杆花盆。</p> <p>在 2013 年 11 月 7 日會議上委員會通過撥款 \$46,000 製造及於上址設置 18 個欄杆花盆。委員會並決定採用聚魚道的棕色纖維籃式纖維花盆。</p>						
4. 旺角社區會堂設施改善工程(項目編號 DMW195)	油尖旺民政事務處	建築署	工程內容包括更換會議室及寫字樓地毯及重髹男女更衣室對出走廊、禮堂及大堂走	2013-14 年度獲批款項： \$130,000	2013/14 年度	(i)2013-14 年度預計現金流： \$54,000 (ii)2014-15 年度預計現金流：	建築署認為可行。	建築署	建築署已於 2 月完成更換會議室及寫字樓地毯，以及重髹男女更衣室對出走廊、禮堂及大堂走廊等工程，有關工程總

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			廊。 委員會於2013年11月7日的會議上通過撥款\$130,000進行該工程項目。			\$76,450			支出將於稍後向委員會匯報。

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 深旺道中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋(項目編號 DMW1 84)	劉柏祺議員 蔡少峰議員	民政總署工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站加建上蓋，改善候車環境，方便附近居民。	在 46 號和 78 號小巴士站附近進行探地，預計費用為 \$80,000	待委員會通過後即展開工作。	初步已諮詢各政府、工務部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	委員於 1 月 9 日的會議上知悉港鐵早前已開展土地修復工作 (包括重新種植樹木)。據港鐵在 2 月 26 日提供的最新資料，有關修復工作仍在進行中，並於 3 月初與康文署及路政署進行實地視察及商討交接工作。若路政署及康文署分別對修復工作和重新種植的樹木感到滿意，有關項目將移交路政署及康文署，而撥予港鐵公司上述土地的臨時地契將於 3 月 31 日屆滿。經磋商後，港鐵亦同意民政處在臨時地契屆滿前進行探地工作。民政總署工程組研究各政府部門和公用機構在諮詢期間提出的意見後，發現 70 號小巴士站地下設有多條渠務署的喉管，因此在該處建避雨亭並不

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									可行。當區議員與民政處和民政事務總署工程組在2月18日視察現場情況後，同意只在46號和78號小巴站附近進行探地，研究興建避雨亭的可行性。預計探地費用為\$80,000。請委員同意於46號和78號小巴站附近進行探地及通過撥款。
2. 新填與街行人路裝設花盆(項目編號DMW200)	黃舒明議員	民政總署工程組	議員建議於新填地街與鴉蘭街交界放置花盆，美化該處並防止胡亂棄置雜物。	待定	待定	民政署已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組、康文署	待定	<p>民政處已諮詢各政府部門及公用機構，並於2月21日與當區議員的代表及民政事務總署工程組到現場視察。</p> <p>運輸署表示，在上址放置花盆有可能妨礙車輛上落客貨，以及令行人路收窄。有關路段亦設有沙井，如在該處放置花盤，可能會妨礙在沙井進行例行檢查或緊急工程。此外，現時在新填地街近鴉蘭街轉角處設有兩個行人過路處，由於該處空間有限，運輸署不建議在該位置擺放花盤，以免令行人感到不便。路政署亦表示</p>

項目	建議人	建議 工程 代理	工程項目建議	初步估 價	初步預 算推行 日期	技術上的 可行性	日後管理 維修責任	預計 每年 維修 費用	進度/備註
									<p>由於種植灌木至少需要600毫米闊的土壤，而上址行人路只有約2.5米闊，因此上址並不適合放置花盆；另在轉角處放置花盆，亦可能影響駕駛人士的視線。康文署經實地視察後，則表示上址有地下設施，故不建議放置花盆。多個公用機構亦有回覆，其中有線電視指出在有關地段設有多處井位及地下設施，若損毀有關地下設施，需向有線電視作出賠償。鑑於以上意見，放置花盆並不可行。請委員考慮。</p>

油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排

(截至 2014 年 2 月 28 日)

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2012-13 年度實際開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	329,000	0	41,000 (41,000 屬顧問費和駐地盤工人支出由民政總署支付)	1,284,000
(工程進行中)	DMW173 油尖旺美化工程項目 2013-14 年度	3,500,000		1,675,000	3,282,000	
(工程進行中)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞街路段	46,000		0	46,000	
(工程已完工)	DMW006 緬甸臺美化工程	330,000 [總支出為 \$269,000]	3,000	0	0	
(工程已完工)	DMW030 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	3,333,000 (修訂前為 2,270,000) [總支出為 \$3,252,900]	73,000	0	0	
(工程已完工)	DMW100 大角咀旺堤街及埃華街休憩處改善工程	650,000 [總支出為 \$412,800]	242,000	158,000	158,000	
(工程已完工)	DMW102 加強推廣廣東道玉器街	120,000 [總支出為 \$68,000]		68,000	68,000	

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2012-13 年度實際開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW125 加強綠化大角咀海帆道及海輝道	143,000 (不包括植物栽種) [總支出為 \$136,000]	136,000	0	0	
(工程已完工)	DMW126 渡船街天橋底增設綠化帶 [有關綠化工作開支將在 DMW173 扣除]	2,530,000 (不包括植物栽種) [總支出為 \$1,073,000]	1,039,079	0	0	
(工程已完工)	DMW144 油尖旺美化工程項目 2012-13 年度	4,000,000 (修訂前為 3,500,000) [總支出為 \$3,731,000]	3,731,000	0	0	
(工程已完工)	DMW153 大角咀聚魚道綠化工程	160,000 (不包括植物栽種) [總支出為 \$126,000]	126,000	0	0	
(工程已完工)	DMW155 改善石壁道至爵士花園一段梯級之照明系統	46,000 [總支出為 \$46,000]	46,000	0	0	
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施改善工程	130,000		0	54,000	76,450
總數(a):		17,848,000	5,725,079	1,901,000	3,649,000	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2012-13 年度的實際開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(待定)	DMW184 深旺道中匯街交界 46、70 及 78 號小巴站興建上蓋	待定		0	0	
(待定)	DMW200 建議加裝花盆美化新填地街 595 號行人路	待定		0	0	
(已取消)	DMW169 於洋松街休憩處對出小巴站加建上蓋			1,000 (探地研究)	1,000 (探地研究)	
(已取消)	DMW185 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭			57,000	57,000 (探地研究)	
(已取消)	DMW194 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋					
總數(b):				58,000	58,000	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分
一起參閱

A. 民政署負責的工程					
	項目獲批款項	2012-13 年度的 開支	2013-14 年度的實際 開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計 支出
總數 A(a+b) :	17,848,000	5,725,079	1,959,000	3,707,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度 實際的開支	2013-14 年度的實際 開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW099 在西貢街遊樂場 增設洗手間	2,150,000	58,000	0	0	待定
(工程進行中)	DMW128 在京士柏遊樂場 籃球場旁更換圍欄	150,000	5,000	0	2000	待定
(工程進行中)	DMW118 在樂群街公園更 換緩跑徑	450,000	21,000	0	0	待定
(工程進行中)	DMW119 在康文署轄下海 輝道花園增設電 掣房及加裝公園 燈	580,000	187,000	36,000	36,000	待定
(工程進行中)	DMW136 在九龍公園加裝 長者健體設施	62,000	62,000	0	0	待定
(工程進行中)	DMW142 在櫻桃街公園擴 建健身站及加裝 兩套長者健體設 施	250,000	150,000	0	0	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW145 康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備	200,000	28,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW146 在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,301,000	1,300,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW148 在京士柏遊樂場更換部份地面及加設公園長椅連蔭棚改善工程	270,000	148,000	0	12,000	待定
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	10,000	18,000	18,000	待定
(工程進行中)	DMW150 在訊號山花園內洗手間天台加設圍欄及爬梯	30,000	30,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW151 改善大角咀體育館閉路電視系統	16,000	16,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW152 大角咀游泳池濾水機房工業安全改善措施	192,000	192,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW157 在中間道兒童遊樂場避雨亭改裝光管設施	13,000	13,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW158 在尖沙咀海濱花園加設 5 組公園長櫈連茶几及太陽傘	120,000	117,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW159 在覺士道兒童遊樂場加裝漏電斷路掣工程	14,000	14,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW160 為康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	191,400	191,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW161 更換彌敦道/界限街休憩處水景設施兩組循環水泵	120,000	120,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW162 在櫻桃街公園蔭棚增設短柱燈	164,000	164,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW163 在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌	12,000	4,000	8,000	8,000	0
(工程進行中)	DMW164 改善界限街一號體育館主場冷氣系統	1,972,000	1,972,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW165 尖沙咀海濱花園花床射燈改善工程	170,000	170,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW166 康文署轄下油尖旺區康樂場地的無障礙通道設施改善工程	400,000	68,000	195,000	195,000	待定
(工程進行中)	DMW167 在水渠道休憩處安裝 2 套獨立裝置式具避雨上蓋的座椅	240,000	0	240,000	240,000	0
(工程進行中)	DMW168 九龍公園泳池改善工程	430,000	430,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW170 界限街一號體育館主場頂部的玻璃窗貼上濾光紙	80,000	0	40,000	40,000	10,000
(工程進行中)	DMW171 九龍公園戶外泳池瀘水機房沙缸的活門組件	149,000	149,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW193 尖沙咀公共圖書館室內空氣質素改善工程	190,000	不適用	190,000	190,000	待定
(工程計劃中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000	不適用	0	0	待定
(工程計劃中)	DMW174 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備	150,000	不適用	0	0	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程計劃中)	DMW175 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,311,000	不適用	1,002,000	1,311,000	0
(工程計劃中)	DMW176 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅	60,000	不適用	26,000	26,000	待定
(工程計劃中)	DMW177 在櫻桃街公園安裝射燈及短柱燈	135,000	不適用	35,000	35,000	0
(工程計劃中)	DMW178 在埃華街休憩花園安裝兩套棋檯及座椅	90,000	不適用	19,000	34,000	待定
(工程計劃中)	DMW179 在樂群街公園增設射燈及公園燈	350,000	不適用	350,000	350,000	0
(工程計劃中)	DMW180 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	905,000	不適用	0	550,000	0
(工程計劃中)	DMW181 更換花園街體育館 13 樓主場館 3 組風冷式空氣調節機組	2,600,000	不適用	0	2,600,000	0
(工程計劃中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	不適用	623,000	640,000	2,867,000

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程計劃中)	DMW189 在花園街體育館活動室牆壁安裝安全護墊	150,000	不適用	0	66,000	50,000
(工程計劃中)	DMW190 在晏架街遊樂場安裝一組長者健身單車及更換一組上肢伸展器	70,000	不適用	0	0	0
(工程計劃中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000	不適用	0	180,000	710,000
(工程計劃中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	不適用	0	165,000	1,410,000
(工程計劃中)	DMW196 在旺角康民角的設施改善工程	4,190,000	不適用	0	0	3,000,000
(工程計劃中)	DMW197 更換及加裝花園街體育館的閉路電視鏡頭	230,000	不適用	0	0	0
(工程計劃中)	DMW198 在京士柏休憩花園加裝矮柱式照明系統	100,000	不適用	0	54,000	0
(工程計劃中)	DMW199 擴建水渠道休憩處	待定		0	0	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW029 於廣東道及旺角道交界興建休憩處	9,712,000	0	0	0	待定
(工程已完工)	DMW054 花園街體育館 12 樓壁球室看台及界限街 2 號體育館 1 樓看台加裝屏障工程	230,000		0	0	待定
(工程已完工)	DMW066 油尖旺寵物公園地面改善工程	220,000		0	0	待定
(工程已完工)	DMW080 在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	130,000	11,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW088 重鋪洗衣街花園地面	900,000	0	0	0	待定
(工程已完工)	DMW090 在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000	5,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW093 在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000	1,000	0	0	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW110 油麻地社區中心 休憩花園及眾坊 街休憩花園更換 3 組閉路電視天 線接收器	128,000	0	0	0	0
(工程已完工)	DMW111 界限街遊樂場加 裝照明設施	160,000	9,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW112 在康文署轄下場 地進行緊急小型 改善工程	900,000	129,000	0	37,000	0
(工程已完工)	DMW113 在油尖旺區康文 署轄下場地及路 旁花床進行綠化 及美化工程	1,260,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW114 更換普慶廣場花 園 2 台污水泵	120,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW115 界限街遊樂場蔭 棚及周邊設施改 善工程	1,500,000	91,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW116 改善界限街二號 體育館的冷氣系 統(14 組風機盤)	560,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW117 在康文署轄下洗 衣街兒童遊樂場 進行翻新工程	1,435,000	50,000	53,000	53,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW120 為康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	312,700		0	0	0
(工程已完工)	DMW122 在樂群街公園安裝避雨亭	320,000	2,000	14,000	14,000	待定
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	95,000	87,000	87,000	10,000
(工程已完工)	DMW127 在地士道街休憩花園安裝一套閉路電視	390,000	0	0	0	0
(工程已完工)	DMW129 在櫻桃街公園網球場改善泛光燈設施	570,000	0	0	0	0
(工程已完工)	DMW130 在荔枝角道/大南街休憩處加裝兩套連避雨設施的座椅	150,000	9,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW131 在星光大道加設兩台飲水機	29,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW132 在京士柏曲棍球場內近衛理徑斜坡的雨水渠加裝渠蓋及靠近球員席的雨水渠加裝格柵	79,000		3,000	3,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW133 更換彌敦道/界限街休憩處水景設施一台循環水泵	50,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW134 在旺堤街/埃華街休憩處平整地面	37,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW135 在官涌體育館 7 樓男女洗手間加裝風扇	6,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000	58,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW138 西九龍海濱長廊單車徑配套設施改善工程	15,000		0	0	待定
(工程已完工)	DMW139 美化窩打老道及衛理道休憩處外圍斜坡	90,000	1,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW140 更換大角咀體育館及游泳池閉路電視專用錄影機	125,400		0	0	0
(工程已完工)	DMW141 在旺角道遊樂場更換閉路電視的攝錄鏡頭	75,000		0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW143 在櫻桃街公園籃球場邊安裝欄杆	60,000	8,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	0	631,000	700,000	待定
(工程已完工)	DMW156 油麻地公共圖書館學生自修室提升空調系統	289,000	289,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW182 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	96,000	不適用	96,000	96,000	待定
(工程已完工)	DMW183 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	150,000	不適用	150,000	150,000	待定
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體育館 5 樓及 6 樓的貯物櫃	96,900	不適用	83,000	97,000	0
總數 B:		66,365,400	6,377,000	3,899,000	7,989,000	待定

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2012-13 年度的開支 (截至 2013 年 3 月 31 日)	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 2 月 28 日)	2013-14 年度的預計支出	2014-15 年度的預計支出
總數(A+B):	84,213,400	12,102,079	5,858,000	11,696,000	待定