

2012 至 2015 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會

2014 至 2015 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告  
(截至 2014 年 6 月 15 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2014 年 6 月 15 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

- (a) 2014-15 綠化及美化工程項目；
- (b) 於西洋菜南街及豉油街交界興建地標；
- (c) 綠化大角咀詩歌舞街路段。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於附件二)，以便進行可行性研究：

- (a) 在深旺道、中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋；
- (b) 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海底世界)及於對出空地放置花盆；
- (c) 於石壁道樓梯加設小型工作平台；及
- (d) 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌。

## 徵求意見

4. 請委員就以下工程項目發表意見。

5. 關於「**2014-15 綠化及美化工程項目**」，承辦商已於 5 月底更換「洗衣街和豉油街交界的人造花圃」的人造花，以及在「大角咀詩歌舞街路段欄杆花盆」內栽種植物。另外，承辦商於 6 月初完成新一期「伊利莎伯醫院和廣華醫院外牆美化工程」。請委員備悉。

6. 此外，委員會於 5 月 15 日的會議已通過將於新一期「旺角道行人天橋展板」展出油尖旺區公民教育運動統籌委員會活動的相片，而海港青年商會亦希望展出由該會主辦油尖旺區議會文化藝術活動統籌委員會協辦的第 35 屆國際兒童繪畫比賽的得獎作品及活動花絮相片。新一期相片暫定 8 月展出。為進行下一期展板的籌備工作，請委員就展板主題提供意見。

7. 委員會於 5 月 15 日的會議上表示希望增加旺角道行人天橋展板的數量，民政處已就委員建議的兩個方案諮詢有關政府部門的意見：第一個方案是在旺角道行人天橋的洗衣街段(即裝有隔音膠板的一段)原有展板與展板之間加裝新展板，但路政署表示加裝新展板前需提交設計，供該署就其觀感提供意見；第二個方案是在旺角道行人天橋的旺角道一段先加裝隔音膠板，再加裝展板，

但路政署表示這個方案影響天橋的採光及通風，需作進一步諮詢及研究，而且由於該建議對天橋的外觀有所影響，所以需交橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會審批，再由路政署施工加裝隔音膠板。請委員考慮。

8. 「於西洋菜南街及歧油街交界興建地標」的工程項目，民政總署工程組已審核承建商提交的招標文件。有關詳情請工程組補充。

9. 有關「綠化大角咀詩歌舞街路段」，製造和放置欄杆花盆的總開支為\$40,000，請委員備悉。栽種植物的開支在「2014-15 綠化及美化工程項目」扣除。建議刪除此項目。

10. 有關原則上通過於「深旺道、中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋」的工程項目建議，民政總署工程組的承辦商已於 6 月在擬興建上蓋的位置完成探地，探地結果顯示上址地底有不少地底設施，興建擋雨上蓋並不可行。詳情由工程組補充。請委員考慮。

11. 有關原則上通過「美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海底世界)」的工程項目建議，5 月 15 日的會議中委員會決定不在海底世界擬建的花槽加裝去水及來水系統，民政總署工程組現正設計有關花槽。有關工程的具體安排及預計造價將於稍後向委員會匯報。完成興建花槽後，民政處會為上址栽種植物進行招標，稍後將與康文署商討栽種的具體安排。

12. 就「於海底世界對出空地放置花盆」的工程項目建議，5 月 15 日的會議中民政處已匯報各政府部門及公用機構的意見。綜合各部門的意見後，民政總署工程組已因應運輸署和路政署的要求設計花盆，新花盆可減少對行人和駕駛人士的影響。民政處亦已聯絡當區議員於稍後到現場商討放置花盆的安排。

13. 有關「石壁道樓梯加設小型工作平台」的建議，委員於 5 月 15 日的會議上希望民政處聯同相關部門研究優化樓梯上蓋的設計方案，以免因清潔上蓋而需不時豎設和拆除棚架。由於建議的優化樓梯上蓋工程方案將改變樓梯和上蓋的外觀和結構，所以需較長時間審批，而且工程費用可能較高。民政總署工程組遂建議另一優化方案。

14. 工程組與承辦商商討後建議採用新的特製高壓水槍，取代搭棚方式來清潔有關上蓋。採用新的特製高壓水槍後，清潔工人只需站在樓梯兩旁的欄杆旁手持特製高壓水槍，就可以將上蓋的枯葉和塵埃沖走。工程組將於 8 月對特製高壓水槍進行試驗。請委員考慮。

15. 有關「在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌」工程項目建議，民政處現正收集各政府部門及公用機構的意見。

### 工程撥款的開支情況

16. 截至 2014 年 6 月 15 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

### 文件提交

17. 本文件將在 2014 年 7 月 3 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2014 年 6 月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
<p>1. 綠化及美化工程項目 (2014-2015) (項目編號 DMW201)</p>	<p>油尖旺民政事務處</p>	<p>民政總署工程組</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 為區內超過 100 處地盤的花盆進保工作，包括種植花草、日常澆水及加添土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。</li> <li>● 在油尖旺區適合地點，包括在政府未出租的土地上種植綠木，以及在街道行道樹推行綠化工程。</li> <li>● 定期更換區內為推廣而</li> </ul>	<p>2014-15 年度獲批款項： <b>\$3,500,000</b></p>	<p>2014/15 年度</p>	<p>2014-15 年度預計現金流： <b>\$3,500,000</b></p> <p>截至 2014 年 6 月 15 日的實際現金流： <b>\$251,000</b></p>	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。</p>	<p>康文署及民政總署工程組</p>	<p>承辦商已於 5 月底更換「洗衣街和歧油街交界的人造花圃」的人造花，以及在「大角咀詩歌舞路段欄杆花盆」內栽種植物。另外，承辦商於 6 月初完成新一期「伊利莎伯醫院和廣華醫院外牆美化工程」。請委員備悉。</p> <p>委員會於 5 月 15 日的會議已通過將於新一期「旺角道行人天橋展板」展出油尖旺區公民教育運動統籌委員會活動的照片，而海港青年商會亦希望展出由該會主辦油尖旺區議會文化藝術活動統籌委員會協辦的 35 屆國際兒童繪畫比賽的得獎作品及活動花絮相片。新一</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			設的彩旗 ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。 ● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。						期相片暫定 8 月展出。為進行下一期展板的籌備工作，請委員就展板主題提供意見。  委員會於 5 月 15 日的會議上表示希望增加旺角道行人天橋展板的數量，民政處已就委員建議的兩個方案諮詢有關政府部門的意見：第一個方案是在旺角道行人天橋的洗衣街段(即裝有隔音膠板的一段)原有展板與展板之間加裝新展板，但路政署表示加裝新展板前需提交設計，供該署就其觀感提供意見；第二個方案是在旺角道行人天橋的旺角道一段先加裝隔音膠板，再加裝展板，但路政署表示這個方案影響天橋的採光及通風，需作進一步諮詢及研究，而且由於該建議對天橋的外觀有所影響，所

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
									以需交橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會審批，再由路政署施工加裝隔音膠板。請委員考慮。
2. 於旺角興建地標(項目編號 DMW035)	梁偉權 前議員 仇振輝 議員	(a)地標部分： 油尖旺合約工程顧問	(a)地標部分： 最初建議於亞皆老街與通菜街交界，以及登打士街與通菜街交界兩處「女人街」出口豎立中式牌坊。政府部門經初步評估後，認為原址因地下設施所限，不宜建造地標，委員會同意在附近另覓合適地點興建地標。及後發現西洋菜南街與歧油街交界(即現選址)有較寬敞的地方，可考慮作為新選址建中式牌坊。	(a) 地標部分的工程撥款： <b>\$2,860,000</b>	2014/15年度	(a) 地標部分 (i)2012-13 年度 實際現金流： <b>\$329,000</b>  (ii)2013-14 年度 實際現金流： <b>\$90,000</b> (屬顧問費和駐地盤工人支出由民政總署支付)  (iii)2014-15 年度預計現金流： 待定	(a) 地標部分  沒有收到工務部門及公用機構的反對。  工程合約顧問已進行可行性研究，結果顯示在新選址(毗鄰荷李活中心的地點)的工程是可行的。	民政總署工程組	民政總署工程組已審核承建商提交的招標文件。有關詳情請工程組補充。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>由於該選址人流量高，擬興建的中式牌坊將有 8 米高、8 米闊，佔地較多，委員會因此決定改為在該處興建一座體積較細小的西式單幢地標。及後因「女士指環」的設計耗電量高，並可能造成光污染，委員會故在 2012 年 11 月 15 日的會議上，通過改為選用以「太極融和」為概念的單幢地標，以體現旺角區融合各式各樣的人和物的特色。定案擬用馬賽克地磚在地面鋪設太極(陰陽)標誌圖案(直徑約 2 米)，並沿着地面的陰陽圖案中間的</p>						



項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>S 形黑白分界線豎設 5 米高、10 厘米厚的雕塑。該雕塑擬用紅銅色、不反光的不鏽鋼製造。地標將豎立於荷李活商業中心旁邊原有電話亭的位置，有關電訊公司已於 12 月初移走該電話亭，以騰出空間讓油尖旺區議會豎設地標。</p> <p>由於考慮到地磚的耐用性及維修等問題，委員會在 2013 年 11 月 7 日的會議上接納顧問公司的建議，通過改用荔枝面花崗石代替馬賽克鋪設地面太極(陰陽)標誌圖案。</p>						

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
		(b)彩旗柱部分： 民政總署工程組	<p>委員會在 1 月 9 日的會議上已通過選用旺角地標命名比賽的冠軍作品「旺極」作為地標名稱。興建地標項目現已於 5 完成招標。</p> <p><u>(b)彩旗柱部分(此部分已取消)：</u></p> <p>委員會亦建議於通菜街/奶路臣街交界興建 2 枝鋁製彩旗柱，及在通菜街/山東街交界興建 2 枝鋁製彩旗柱。民政處於早前曾諮詢多個政府部門、工務部門和公用機構。渠務署表示在奶路臣街兩處彩旗柱的</p>	<p><u>(b) 彩旗柱部分的工程撥款：</u></p> <p><b>\$187,000</b></p> <p><b>(已宣佈取消此項工程)</b></p>					

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>選址附近，有一段直徑 225 毫米的地下污水渠；以及在山東街兩處選址下面，地下均鋪設有 2 個雨水渠(直徑分別為 600 毫米及 750 毫米)，因此擬豎設的彩旗柱與其現時在該處的地下排水管道設施明顯有抵觸，上述工程計劃將對該等地下設施的保養維修，有不可接受的負面影響，因此該署不支持在上址建彩旗柱。另外，公用機構亦有提供它們在該處附近設有的地下設施資料，指出有關工程不能影響它們的現有地下設施。由於上址</p>						

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			附近十分擠逼，已無其他合適地方豎設彩旗柱，委員會在2013年5月16日的會議上宣佈取消此項工程。						
3. 綠化大角咀 詩歌舞街路 段(項目編號 DMW186)	莊永燦 議員	民政總署 工程組	<p>在2013年5月16日會議上議員建議在詩歌舞街松苑到亮賢居沿路的欄杆設置花盆。委員會原則上通過建議。</p> <p>經諮詢各政府部門意見後，在2013年9月12日會議上委員會通過在聖芳濟書院至亮賢居一段詩歌舞街的兩旁欄杆共懸掛約15個花盆，即：</p> <p>(i) 聖芳濟書院至亮賢居一邊行人路欄杆</p>	2013-14年度獲批款項： \$46,000 (製造和放置花盆)	4/2014	<p>(i)2013-14 年度 實際現金流： <b>\$8,000</b></p> <p>(ii)2014-15 年度 實際現金流： <b>\$32,000</b></p> <p>[總支出為 <b>\$40,000</b>]</p>	工程組已完成設計和估價。民政署已諮詢各有關政府部門，亦已完成可行性研究。	民政總署工程組、康文署	製造和放置欄杆花盆的總開支為\$40,000，請委員備悉。栽種植物的開支在「2014-15 綠化及美化工程項目」扣除。建議刪除此項目。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>放置約 10 個花盆；及</p> <p>(ii) 世界龍岡劉皇發中學一邊的行人路則放置約 5 個欄杆花盆。</p> <p>在 2013 年 11 月 7 日會議上委員會通過撥款 \$46,000 製造及於上址設置 18 個欄杆花盆。委員會並決定採用聚魚道的棕色纖維籃式纖維花盆。</p>						

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 深旺道中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋(項目編號 DMW184)	劉柏祺議員 蔡少峰議員	民政總署工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站加建上蓋，改善候車環境，方便附近居民。	在 46 號和 78 號小巴士站附近進行探地，預計探地費用為 \$80,000	待定	已諮詢各政府、工務部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	民政總署工程組的承辦商已於 6 月在擬興建上蓋的位置完成探地，探地結果顯示上址地底有不少地底設施，興建擋雨上蓋並不可行。詳情由工程組補充。請委員考慮。
2. 美化大角咀近豪庭對面(項目編號 DMW)	劉柏祺議員 蔡少峰議員	民政總署工程組	議員建議美化大角咀道近灣仔對面對出天橋底的海底世界及對開空地。	待定	待定	初步已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組、民政處、康文署、路政署	待定	5 月 15 日的會議中委員會決定不在海底世界擬建的花槽加裝去水及來水系統，民政總署工程組現正設計有關花槽。有關工程的具體安排及預計造價將於稍後向委員會匯報。完成興建花槽後，民政處會為上址栽種植物進行招標，稍後將與康文署商討栽種的具體安排。  至於「於海底世界對出

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
205)									空地放置花盆」5月15日的會議中民政處已匯報各政府部門及公用機構的意見。綜合各部門的意見後，民政總署工程組已因應運輸署和路政署的要求設計花盆，新花盆可減少對行人和駕駛人士的影響。民政處亦已聯絡當區議員於稍後到現場商討放置花盆的安排。
3. 建議於道加型平頂石樓梯工作(編號DMW206)	陳少棠議員 楊子熙議員	民政總署工程組	議員建議於上址設計一個可長久使用之工作平台，方便日後工程人員進行維修保養的工序，以減少搭建棚架的次數。	待定	待定	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	委員於5月15日的會議上希望民政處聯同相關部門研究優化樓梯上蓋的設計方案，以免因清潔上蓋而需不時豎設和拆除棚架。由於建議的優化樓梯上蓋工程方案將改變樓梯和上蓋的外觀和結構，所以需較長時間審批，而且工程費用可能較高。民政總署工程組遂建議另一優化方案。  工程組與承辦商商討後建議採用新的特製高壓水槍，取代搭棚方式來清潔有關上蓋。採用新的特製高壓水槍後，清潔工人只需站在樓梯兩

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									旁的欄杆旁手持特製高壓水槍，就可以將上蓋的枯葉和塵埃沖走。工程組將於 8 月對特製高壓水槍進行試驗。請委員考慮。
4. 在油蔴地西南界油蔴地新廈安遊及牌 在菜園坳及街口興旁裝地圖指示牌 (DMW 208)	仇振輝議員、許德亮議員	民政總署工程組	在油蔴地街/西洋菜南街交界及油蔴地街(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	待定	待定	正諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	民政處現正收集各政府部門及公用機構的意見。



**油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排**  
(截至 2014 年 6 月 15 日)

<b>A. 民政署負責的工程</b>						
<b>I 已獲批款項的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2013-14 年度 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計 支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	90,000		待定	
(工程進行中)	DMW184 深旺道中匯街交界 46、70 及 78 號小巴 站興建上蓋	80,000			56,700	
(工程進行中)	DMW201 油尖旺美化工程項 目 2014-15 年度	3,500,000		251,000	3,500,000	
(工程已完工)	DMW100 大角咀旺堤街及埃 華街休憩處改善工 程	650,000 [總支出為 \$412,800]	158,000			
(工程已完工)	DMW102 加強推廣廣東道玉 器街	120,000 [總支出為 \$68,000]	68,000			
(工程已完工)	DMW173 油尖旺美化工程項 目 2013-14 年度	3,500,000 [總支出為 \$3,242,000]	3,242,000			
(工程已完工)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞 街路段	46,000 [總支出為 \$40,000]	8,000	32,000	32,000	
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施 改善工程	130,000	53,000	3,000	13,000	64,000
	總數(a):	10,886,000	3,619,000	286,000	3,601,700	待定

\*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(已取消)	DMW169 於洋松街休憩處對出小巴士站加建上蓋		1,000 (探地研究)			
(已取消)	DMW185 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭		57,000 (探地研究)			
(已取消)	DMW194 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋					
(已取消)	DMW200 建議加裝花盆美化新填地街 595 號行人路					
(待定)	DMW205 綠化及美化大角咀道港灣豪庭附近(海底世界)及毗鄰空地					

A. 民政署負責的工程						
(待定)	DMW206 建議於石壁 道樓梯加設 小型工作平 台					
(待定)	DMW208 在歧油街/西 洋菜南街交 界及歧油街 隧道口(新興 大廈旁)安裝 旅遊地圖及 指示牌					
總數(b):			58,000			

\*請與「康文署負責的工程」的部分  
一起參閱

	項目獲批款項	2013-14 年度的 開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
總數 A(a+b) :	10,886,000	3,677,000	286,000	3,601,700	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項 目進度	項目	項目獲批 撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進 行中)	DMW118 在樂群街公園更 換緩跑徑	450,000		0	0	
(工程進 行中)	DMW148 在京士柏遊樂場 更換部份地面及 加設公園長椅連 蔭棚改善工程	270,000		0	12,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	18,000	0	400,000	
(工程進行中)	DMW158 在尖沙咀海濱花園加設 5 組公園長櫈連茶几及太陽傘	120,000		0	0	
(工程進行中)	DMW163 在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌	12,000	8,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW166 康文署轄下油尖旺區康樂場地的無障礙通道設施改善工程	400,000	195,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW167 在水渠道休憩處安裝 2 套獨立裝置式具避雨上蓋的座椅	240,000	240,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW170 界限街一號體育館主場頂部的玻璃窗貼上濾光紙	80,000	40,000	0	1,000	
(工程進行中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000		0	400,000 (當中顧問費 100,000 將由民政總署支付)	
(工程進行中)	DMW178 在埃華街休憩花園安裝兩套棋檯及座椅	90,000	34,000	0	6,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW180 在康文署轄下油 尖旺區內康樂場 地進行節能工程	905,000	550,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW188 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 裝置無障礙通道 設施及其他改善 設施工程	3,127,000	623,000	0	1,200,000	
(工程進行中)	DMW189 在花園街體育館 活動室牆壁安裝 安全護墊	150,000	66,000	3,000	12,000	
(工程進行中)	DMW190 在晏架街遊樂場 安裝一組長者健 身單車及更換一 組上肢伸展器	70,000		0	70,000	0
(工程進行中)	DMW191 在市政局百週年 紀念花園增設避 雨亭及長椅扶手	890,000		0	180,000	
(工程進行中)	DMW192 在京士柏遊樂場 安裝長椅及在油 麻地配水庫休憩 花園內增設長 椅、長者健體設 施及緩跑徑	1,575,000	11,000	18,000	120,000	
(工程進行中)	DMW196 在旺角康民角的 設施改善工程	4,190,000		0	50,000	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW197 更換及加裝花園街體育館的閉路電視鏡頭	230,000		0	230,000	0
(工程進行中)	DMW202 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備 (2014-15)	50,000		0	50,000	0
(工程進行中)	DMW203 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程 (2014-15)	1,266,000		0	1,266,000	0
(工程進行中)	DMW204 在櫻桃街公園安裝閉路電視系統	1,600,000		0	1,600,000	
(工程進行中)	DMW207 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及/或進行其他改善設施工程	418,000			300,000	118,000
(工程計劃中)	DMW199 擴建水渠道休憩處	待定				
(工程已完工)	DMW080 在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	130,000		0	0	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW090 在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000		0	0	
(工程已完工)	DMW093 在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000		0	0	
(工程已完工)	DMW111 界限街遊樂場加裝照明設施	160,000		0	0	
(工程已完工)	DMW112 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程	900,000	35,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW117 在康文署轄下洗衣街兒童遊樂場進行翻新工程	1,435,000	53,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW119 在康文署轄下海輝道花園增設電掣房及加裝公園燈	580,000	36,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW122 在樂群街公園安裝避雨亭	320,000	14,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	87,000	0	6,000	

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW128 在京士柏遊樂場 籃球場旁更換圍欄	150,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW130 在荔枝角道/大 南街休憩處加裝 兩套連避雨設施 的座椅	150,000		0	100	
(工程已完工)	DMW132 在京士柏曲棍球 場內近衛理徑斜 坡的雨水渠加裝 渠蓋及靠近球員 席的雨水渠加裝 格柵	79,000	3,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW135 在官涌體育館 7 樓男女洗手間加 裝風扇	6,000		0	220	
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育 館更衣室內的貯 物櫃	500,000		13,300	20,000	
(工程已完工)	DMW139 美化窩打老道及 衛理道休憩處外 圍斜坡	90,000		0	0	
(工程已完工)	DMW143 在櫻桃街公園籃 球場邊安裝欄杆	60,000		0	0	



<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	759,000	0	100,000	
(工程已完工)	DMW174 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備	150,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW175 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,311,000	1,239,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW176 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅	60,000	26,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW177 在櫻桃街公園安裝射燈及短柱燈	135,000	135,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW179 在樂群街公園增設射燈及公園燈	350,000	350,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW181 更換花園街體育館 13 樓主場館 3 組風冷式空氣調節機組	2,600,000	2,600,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW182 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	96,000	96,000			

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW183 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	150,000	150,000			
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體育館 5 樓及 6 樓的貯物櫃	96,900	83,000	0	13,000	
(工程已完工)	DMW193 尖沙咀公共圖書館室內空氣質素改善工程	190,000	190,000			
(工程已完工)	DMW198 在京士柏休憩花園加裝矮柱式照明系統	100,000	54,000	0	0	0
總數 B:		45,751,900	7,695,000	34,300	6,036,320	待定

\*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2013-14 年度 的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 6 月 15 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
<b>總數(A+B) :</b>	<b>56,637,900</b>	<b>11,372,000</b>	<b>320,300</b>	<b>9,638,020</b> (扣除由民政總署支付 DMW 172 的顧問費，地區實質預計支出為 9,538,020)	待定