

2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2014 至 2015 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2014 年 8 月 24 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2014 年 8 月 24 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

(a) 2014-15 綠化及美化工程項目。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於附件二)，以便進行可行性研究：

(a) 在深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋；

(b) 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海底世界)

及於對出空地放置花盆；

- (c) 清洗石壁道樓梯上蓋事宜；
- (d) 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌；及
- (e) 更換於聚魚道休憩花園外的舊長椅及增設擋雨上蓋。

4. 關於「**2014-15 綠化及美化工程項目**」，承辦商已於 8 月初更換「重慶大廈外欄杆花盆」的人造花。另外，有關「亞皆老街、窩打老道、櫻桃街的行人天橋美化工程」及「廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆美化工程」，承辦商將於 9 月更換新一期主題。請委員備悉。

徵求意見

5. 承辦商將於 9 月更換新一期「**旺角道行人天橋展板**」，展出以下活動的相片：

- (a) 油尖旺區公民教育運動統籌委員會舉辦的積極人生愛滿 Fun 嘉年華和油尖旺區公民教育系列比賽兒歌演繹比賽的相片；
- (b) 海港青年商會主辦及油尖旺區議會文化藝術活動統籌委員會協辦的**第 35 屆國際兒童繪畫比賽暨公開攝影比賽**的得獎作品及活動花絮相片；及
- (c) 油尖旺慶回歸活力跑的相片。

為進行下一期展板的籌備工作，請委員就展板主題提供意見。

6. 有關原則上通過於「**深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋**」的工程項目建議，委員會已於 7 月 3 日的會議上知悉原先擬建上蓋的位置有不少地底設施，因此通過改為放置不設地基的擋雨上蓋連座椅。工程組已聽取委員於 7 月 3 日的會議上就有關設計表達的意見，正完善有關擋雨上蓋的

設計。該組將在會上匯報詳情。

7. 有關原則上通過「美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海底世界)」的工程項目建議，民政總署工程組已完成該項目的規劃。有關工程將包括移除該處的雕塑、平整土地、提升沙井及重設花槽圍欄。此外，工程組已詳細研究該處的地底設施分佈，認為有需要進行探地以收集更多資料，令往後的工程能更順利地進行。完成興建花槽後，民政處將按康文署栽種植物的建議為上址栽種植物。

8. 就「於海底世界對出空地放置花盆」的工程項目建議，民政處及工程組早前已與當區議員劉柏祺到現場視察，建議沿橋墩及聚魚道一段欄杆旁的地上放置共 25 個可移動的花盆。運輸署和路政署要求植物不能高於欄杆。製造及設置花盆費用為 7 萬 5 千元。設置花盆後民政處將安排栽種植物。請委員通過撥款。

9. 有關「清洗石壁道樓梯上蓋事宜」的建議，委員會於 7 月 3 日的會議上接納工程組與承辦商的建議，採用新的特製高壓水槍清洗上蓋，取代搭棚方式。採用新的特製高壓水槍後，清潔工人只需站在樓梯兩旁的欄杆旁手持特製高壓水槍，便可以將上蓋的枯葉和塵埃沖走，然後工人會以繩索牽引抹布，進一步清潔上蓋。民政處應委員會的要求邀請了所有委員實地視察承辦商的示範，於 8 月 14 日設管會主席陳少棠、副主席黃舒明、當區議員林健文及其中一位提呈人楊子熙的代表出席了有關示範。請委員考慮通過採用新的清洗方法。

10. 有關「在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌」工程項目建議，民政處已收集各政府部門及公用機構的意見。綜合各政府部門的回覆，渠務署表示在該處設有地底設施，需要細心考慮位置盡量遠離該署的設施；而路政署則表示擬建地圖及指示牌位於兩個行人隧道入口的後方，有關工程不可影響行人隧道的結構，而且須在工程開展前向路政署

提交測量報告供該署考慮。此外，香港電訊、煤氣公司及中電等公用機構表示興建地圖及指示牌的位置附近設有地底設施，有關工程需避免觸碰其地面或地下設施，一切因工程而引致它們的設施受損所花的費用須由有關人士／部門承擔。為進一步研究工程的可行性，工程組建議進行探地，探地費用為5萬5千元。請委員會通過撥款。

11. 有關「更換於聚魚道休憩花園外的舊長椅及增設擋雨上蓋」工程項目建議，在7月3日的會議上康文署已確認現有的長椅屬該署管理和保養。委員會同意由民政總署工程組移除該長椅，並考慮設置兩組新長椅連擋雨上蓋。民政總署工程組正進行設計。稍後將提交設計及造價供委員會考慮。

工程撥款的開支情況

12. 截至2014年8月24日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

13. 本文件將在2014年9月11日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2014年8月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)
(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 綠化及美化工程項目 (2014-2015) (項目編號 DMW201)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處地點的花盆和花床進行園藝工作，包括種植的花草、供日常澆水及土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。 在區內適合的地點，包括在政府出租的土地上種植綠化樹木，以及在道路及街道推行綠化工程。 定期更換區內為推廣而設的彩旗 	2014-15 年度獲批款項： \$3,500,000	2014/15 年度	2014-15 年度預計現金流： \$3,500,000 截至 2014 年 8 月 24 日的實際現金流： \$607,000	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。</p>	康文署及民政總署工程組	<p>承辦商已於 8 月初更換「重慶大廈外欄杆花盆」的人造花。另外，有關「亞皆老街、窩打老道、櫻桃街的行人天橋美化工程」及「廣華醫院及伊利沙伯醫院外牆美化工程」，承辦商將於 9 月更換新一期主題。請委員備悉。</p> <p>此外，承辦商將於 9 月更換新一期「旺角道行人天橋展板」，展出以下活動的相片：</p> <p>(a)油尖旺區公民教育運動統籌委員會舉辦的積極人生愛滿 Fun 嘉年華和油尖旺區公民教育系列比賽兒歌演繹比賽的相片；</p> <p>(b)海港青年商會主辦及油尖旺區議會</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。 ● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。 						<p>文化藝術活動統籌委員會協辦的第 35 屆國際兒童繪畫比賽暨公開攝影比賽的得獎作品及活動花絮相片；及</p> <p>(c)油尖旺慶回歸活力跑的相片。</p> <p>為進行下一期展板的籌備工作，請委員就展板主題提供意見。</p>

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 深旺道中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋(項目編號 DMW184)	劉柏祺議員 蔡少峰議員	民政總署工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站加建上蓋，改善候車環境，方便附近居民。	早前探地費用為 \$57,000	待定	已諮詢各政府、工務部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	委員會已於 7 月 3 日的會議上知悉原先擬建上蓋的位置有不少地底設施，因此通過改為放置不設地基的擋雨上蓋連座椅。工程組已聽取委員於 7 月 3 日的會議上就有關設計表達的意見，正完善有關擋雨上蓋的設計。該組將在會上匯報詳情。
2. 美化大角咀近豪庭對面(項目編號 DMW205)	劉柏祺議員 蔡少峰議員	民政總署工程組	議員建議美化大角咀近豪庭對面(海底世界及對開空地)。	待定	待定	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組、民政處、康文署、路政署	待定	有關原則上通過「美化大角咀近豪庭對面(海底世界)」的工程項目建議，民政總署工程組已完成該項目的規劃。有關工程將包括移除該處的雕塑、平整土地、提升沙井及重設花槽圍欄。此外，工程組已詳細研究該處的地底設施分佈，認為有需要進行探地以收集更多資料，令往後的工程能更順利地進行。完成興建花槽後，民政處將

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									區議員林健文及其中一位提呈人楊子熙的代表出席了有關示範。請委員考慮通過採用新的清洗方法。
4. 在油蔴地西南界油道新廈安遊及牌(大)旅遊指示牌(DMW 208)	仇振輝議員、許德亮議員	民政總署工程組	在油蔴地街/西洋菜南街交界及油蔴地街(新大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	預計探地費用為 \$55,000	待定	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	民政處已收集各政府部門及公用機構的意見。綜合各政府部門的回覆，渠務署表示在該處設有地底設施，需要細心考慮位置盡量遠離該署的設施；而路政署則表示擬建地圖及指示牌位於兩個行人隧道入口的後方，有關工程不可影響行人隧道的結構，而且須在工程開展前向路政署提交測量報告供該署考慮。此外，香港電訊、煤氣公司及中電等公用機構表示興建地圖及指示牌的位置附近設有地底設施，有關工程需避免觸碰其地面或地下設施，一切因工程而引致它們的設施受損所花的費用須由有關人士/部門承擔。為進一步研究工程的可行性，工程組建議進行探地，探地費用為 5 萬 5 千元。請委員會通過撥款。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
5. 更換於魚道休憩園舊及擋蓋 (DMW 209)	劉柏祺議員 蔡少峰議員	民政總署工程組	議員建議更換魚道休憩園的長橈，並加設上蓋，讓居民免受日曬雨淋之苦。	待定	待定	將就擬建上蓋的位置諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	在 7 月 3 日的會議上，康文署已確認現有的長椅屬該署管理和保養。委員會同意由民政總署工程組移除該長椅，並考慮設置兩組新長椅連擋雨上蓋。民政總署工程組正進行設計。稍後將提交設計及造價供委員會考慮。

油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排
(截至 2014 年 8 月 24 日)

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2013-14 年度 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計 支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW184 深旺道中匯街交界 46、70 及 78 號小巴 站興建上蓋	80,000 (探地研究)			57,000	
(工程進行中)	DMW201 油尖旺美化工程項 目 2014-15 年度	3,500,000		607,000	3,500,000	
(工程已完工)	DMW100 大角咀旺堤街及埃 華街休憩處改善工 程	650,000 [總支出為 \$412,800]	158,000			
(工程已完工)	DMW102 加強推廣廣東道玉 器街	120,000 [總支出為 \$68,000]	68,000			
(工程已完工)	DMW173 油尖旺美化工程項 目 2013-14 年度	3,500,000 [總支出為 \$3,242,000]	3,242,000			
(工程已完工)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞 街路段	46,000 [總支出為 \$40,000]	8,000	32,000	32,000	
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施 改善工程	130,000	53,000	3,000	13,000	64,000
總數(a):		8,026,000	3,529,000	642,000	3,602,000	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2013-14 年度的實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(已取消)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	90,000	72,000 (顧問費用)	117,000 [7 月 3 日的會議上委員會已通過撤回有關工程。民政總署工程組正審核工程總開支，有關詳情於完成審核後補充]	
(已取消)	DMW169 於洋松街休憩處對出小巴站加建上蓋		1,000 (探地研究)			
(已取消)	DMW185 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭		57,000 (探地研究)			
(已取消)	DMW194 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋					
(已取消)	DMW200 建議加裝花盆美化新填地街 595 號行人路					

A. 民政署負責的工程						
(待定)	DMW205 綠化及美化 大角咀道港 灣豪庭附近 (海底世界)及 毗鄰空地	待定				
(待定)	DMW206 建議於石壁 道樓梯加設 小型工作平 台					
(待定)	DMW208 在豉油街/西 洋菜南街交 界及豉油街 隧道口(新興 大廈旁)安裝 旅遊地圖及 指示牌					
(待定)	DMW209 更換於聚魚 道休憩花園 外的舊長椅 及增設擋雨 上蓋					
總數(b):		2,860,000	148,000	72,000	117,000	

*請與「康文署負責的工程」的部分
一起參閱

	項目獲批款項	2013-14 年度的 開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
總數 A(a+b) :	10,886,000	3,677,000	714,000	3,719,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	18,000	0	400,000	
(工程進行中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000		0	469,000 (當中顧問費 100,000 將由民政總署支付)	
(工程進行中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	623,000	0	1,200,000	
(工程進行中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000		50,000	180,000	
(工程進行中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	11,000	18,000	120,000	
(工程進行中)	DMW196 在旺角康民角的設施改善工程	4,190,000		0	50,000	
(工程進行中)	DMW197 更換及加裝花園街體育館的閉路電視鏡頭	230,000		0	230,000	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW202 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備 (2014-15)	50,000		0	50,000	0
(工程進行中)	DMW203 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程 (2014-15)	1,266,000		21,000	1,266,000	0
(工程進行中)	DMW204 在櫻桃街公園安裝閉路電視系統	1,600,000		0	1,600,000	
(工程進行中)	DMW207 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及/或進行其他改善設施工程	418,000			300,000	118,000
(工程進行中)	DMW210 在樂群街公園增設 2 張長椅	20,000		0	1,000	
(工程進行中)	DMW211 在柯士甸道休憩處進行改善設施工程	200,000		0	20,000	
(工程進行中)	DMW212 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	44,822		0	44,822	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程計劃中)	DMW199 擴建水渠道休憩處	待定				
(工程已完工)	DMW080 在聯運街休憩處 安裝支撐樁柱以 鞏固現有古樹	130,000		0	0	
(工程已完工)	DMW090 在官涌體育館主 場籃球場重新劃 界線	140,000		0	0	
(工程已完工)	DMW093 在康達徑花園近 科學館徑出入口 位置加設一條斜 道方便有需要人 士使用	80,000		0	0	
(工程已完工)	DMW111 界限街遊樂場加 裝照明設施	160,000		0	0	
(工程已完工)	DMW112 在康文署轄下場 地進行緊急小型 改善工程	900,000	35,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW117 在康文署轄下洗 衣街兒童遊樂場 進行翻新工程	1,435,000	53,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW118 在樂群街公園更 換緩跑徑	450,000		0	0	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW119 在康文署轄下海輝道花園增設電掣房及加裝公園燈	580,000	36,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW122 在樂群街公園安裝避雨亭	320,000	14,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	87,000	0	6,000	
(工程已完工)	DMW128 在京士柏遊樂場籃球場旁更換圍欄	150,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW130 在荔枝角道/大南街休憩處加裝兩套連避雨設施的座椅	150,000		0	100	
(工程已完工)	DMW132 在京士柏曲棍球場內近衛理徑斜坡的雨水渠加裝渠蓋及靠近球員席的雨水渠加裝格柵	79,000	3,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW135 在官涌體育館 7 樓男女洗手間加裝風扇	6,000		190	220	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000		13,000	20,000	
(工程已完工)	DMW139 美化窩打老道及衛理道休憩處外圍斜坡	90,000		0	0	
(工程已完工)	DMW143 在櫻桃街公園籃球場邊安裝欄杆	60,000		0	0	
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	759,000	0	100,000	
(工程已完工)	DMW148 在京士柏遊樂場更換部份地面及加設公園長椅連蔭棚改善工程	270,000		10,000	12,000	
(工程已完工)	DMW158 在尖沙咀海濱花園加設 5 組公園長櫈連茶几及太陽傘	120,000		0	0	
(工程已完工)	DMW163 在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌	12,000	8,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW166 康文署轄下油尖旺區康樂場地的無障礙通道設施改善工程	400,000	195,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW167 在水渠道休憩處安裝 2 套獨立裝置式具避雨上蓋的座椅	240,000	240,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW170 界限街一號體育館主場頂部的玻璃窗貼上濾光紙	80,000	40,000	1,000	1,000	
(工程已完工)	DMW174 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備	150,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW175 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,311,000	1,239,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW176 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅	60,000	26,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW177 在櫻桃街公園安裝射燈及短柱燈	135,000	135,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW178 在埃華街休憩花園安裝兩套棋檯及座椅	90,000	34,000	0	6,000	
(工程已完工)	DMW179 在樂群街公園增設射燈及公園燈	350,000	350,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW180 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	905,000	550,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW181 更換花園街體育館 13 樓主場館 3 組風冷式空氣調節機組	2,600,000	2,600,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW182 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	96,000	96,000			
(工程已完工)	DMW183 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	150,000	150,000			
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體育館 5 樓及 6 樓的貯物櫃	96,900	83,000	0	13,000	
(工程已完工)	DMW189 在花園街體育館活動室牆壁安裝安全護墊	150,000	66,000	3,000	12,000	
(工程已完工)	DMW190 在晏架街遊樂場安裝一組長者健身單車及更換一組上肢伸展器	70,000		50,000	70,000	0
(工程已完工)	DMW193 尖沙咀公共圖書館室內空氣質素改善工程	190,000	190,000			

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW198 在京士柏休憩花園加裝矮柱式照明系統	100,000	54,000	0	0	0
總數 B:		46,016,722	7,695,000	166,190	6,171,142	待定

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2013-14 年度的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 8 月 24 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
總數(A+B) :	56,902,722	11,372,000	880,190 (扣除由民政總署支付 DMW035 的顧問費，地區實質預計支出為 808,190)	9,890,142 (扣除由民政總署支付 DMW035 及 DMW172 的顧問費，地區實質預計支出為 9,498,142)	待定