

2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2014 至 2015 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2014 年 10 月 20 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2014 年 10 月 20 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

- (a) 2014-15 綠化及美化工程項目。
- (b) 在深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站增設擋雨上蓋；
- (c) 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋(海洋世界)及於對出空地放置花盆；
- (d) 於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋；及
- (e) 改善梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的音響設施。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於附件二)，以便進行可行性研究：

- (a) 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌；及
- (b) 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地。

4. 關於「**2014-15 綠化及美化工程項目**」，承辦商已於 10 月中更換豉油街/洗衣街交界的人造花圃。另外，民政處亦已應當區議員的要求，在重慶大廈外的欄杆花盆貼上標誌，提醒市民不可在花盆內丟棄煙蒂。

5. 民政處在財政年度開始時已將用作綠化及美化工程項目的 350 萬元的撥款當中的 160 萬元撥予康文署推行區內多項園藝保養和綠化工作。民政處應康文署要求，現增撥 18 萬 5 千元以預備更換因佔領運動而遭破壞的植物。

6. 此外，民政總署工程組建議翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩旗柱。這是由於大部分彩旗柱已豎立超過十年。主要工程包括將 39 支彩旗柱重新髹油、改良彩旗柱部件及更換承托彩旗的不銹鋼支條共 78 條。整項美化改善工程的開支約 38 萬元，可在綠化及美化工程項目結算。請委員通過此工程。

徵求意見

7. 承辦商已於 9 月底更換新一期「**旺角行人天橋展板**」的相片，相片暫定展出至 12 月。委員會在 9 月 11 日的會議已通過下一期展出道路安全委員會的活動相片。另外，以下團體申請其活動相片於下一期展出：

- (a) 旺角街坊會主辦、民政處協辦、區議會贊助的「第十屆大角咀廟會」；
及
- (b) 油尖旺區文化藝術活動統籌委員會主辦的「『重建香港歷史』社區戲劇計劃(油尖旺區)」。

請委員考慮。

8. 有關「深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站增設擋雨上蓋」，委員會在 9 月 11 日的會議上通過撥款 43 萬元設置兩組不設地基的擋雨上蓋。就委員會建議於上蓋印上區議會徽號，民政總署工程組已完成初步設計，當區議員也表示同意。設計詳情由工程組介紹。另外，招標文件亦已完成，並將進行招標。

9. 有關「美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)」的工程項目建議，委員會在 9 月 11 日的會議上通過撥款 50 萬元移除該處的雕塑、平整土地、提升沙井及重設花槽圍欄。民政總署工程組的承辦商將進行探地工作。詳情由工程組匯報。

10. 就「於海洋世界對出空地放置花盆」的工程建議，委員會在 9 月 11 日的會議上通過撥款 7 萬 5 千元製造和放置花盆。民政總署工程組現正進行招標。詳情由工程組匯報。

11. 有關「於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋」，委員會在 9 月 11 日的會議上通過撥款 43 萬元設置兩組不設地基的擋雨上蓋。就委員建議上蓋印上區議會徽號，民政總署工程組已完成初步設計，當區議員也表示同意。設計詳情由工程組介紹。另外，招標文件亦已完成，即將進行招標。

12. 有關「改善梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的音響設施」的工程建議，委員會在9月11日的會議上通過100萬元的撥款供機電工程署進行工程，並同意於2015年3月才施工更換音響器材。民政處已於梁顯利中心張貼告示通知公眾禮堂將在2015年3月5日至4月11日期間暫停開放。是項工程將於有新進度時再向委員會匯報。

13. 有關「在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌」的工程項目建議，委員會在9月11日的會議上通過撥款5萬5千元進行土地勘測。民政總署工程組現正安排探地工作。

14. 有關「平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地」的工程項目建議，民政處仍與有關部門進行可行性研究。由於工程地點位處交通要道，而且缺乏通道/停車處供工程車輛及人員進出，民政處正與運輸署、民政總署工程組商討有關交通工程安排。

工程撥款的開支情況

15. 截至2014年10月20日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

16. 本文件將在2014年11月6日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2014年10月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 綠化及美化工程項目 (2014-2015) (項目編號 DMW201)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處的花盆進行保養工作，包括種植花草、提供日常澆水及土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。 在油尖旺的合適地點，包括在政府出租的土地上種植綠化樹木，以及在街道推行綠化工程。 定期更換區內為推廣而設的彩旗 	2014-15 年度獲批款項： \$3,500,000	2014/15 年度	2014-15 年度預計現金流： \$3,500,000 截至 2014 年 10 月 20 日的實際現金流： \$775,000	工程並不涉及複雜的工程項目。 康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。	康文署及民政總署工程組	承辦商已於 10 月中更換豉油街/洗衣街交界的人造花圃。另外，民政處亦已應當區議員的要求，在重慶大廈外的欄杆花盆貼上標誌，提醒市民不可在花盆內丟棄煙蒂。 民政處在財政年度開始時已將用作綠化及美化工程項目的 350 萬元的撥款當中的 160 萬元撥予康文署推行區內多項園藝保養和綠化工作。民政處應康文署要求，現增撥 18 萬 5 千元以預備更換因佔領運動而遭破壞的植物。 民政總署工程組建議翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。 ● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。 						<p>旗柱。這是由於大部分彩旗柱已豎立超過十年。主要工程包括將 39 支彩旗柱重新髹油、改良彩旗柱部件及更換承托彩旗的不銹鋼支條共 78 條。整項美化改善工程的開支約 38 萬元，可在綠化及美化工程項目結算。請委員通過此工程。</p> <p>承辦商已於 9 月底更換新一期「旺角行人天橋展板」的相片，相片暫定展出至 12 月。委員會在 9 月 11 日的會議已通過下一期展出道路安全委員會的活動相片。另外，以下團體申請其活動相片於下一期展出：</p> <p>(a) 旺角街坊會主辦、民政處協辦、區議會贊助的「第十屆大角咀廟會」；及</p> <p>(b) 油尖旺區文化藝術活動統籌委員會主辦的「『重建香港歷史』社區戲劇計劃(油尖旺區)」。</p> <p>請委員考慮。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
2. 深旺道、中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設擋雨上蓋(項目編號DMW184)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設上蓋，改善候車環境，方便附近居民。	探地費用 \$80,000 增設上蓋 \$430,000	2014年11月招標	2014-15年度預計現金流: \$487,000 截至2014年10月20日的實際現金流: \$57,000	已諮詢各政府、工務部門及公用機構。	民政總署工程組	委員會在9月11日的會議上通過撥款43萬元設置兩組不設地基的擋雨上蓋。就委員會建議於上蓋印上區議會徽號，民政總署工程組已完成初步設計，當區議員也表示同意。設計詳情由工程組介紹。另外，招標文件亦已完成，並將進行招標。
3. 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)及於對出空地設置花盆(項目編號DMW205)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底的海底世界及對開空地。	美化天橋底 \$500,000 放置花盆 \$75,000	(美化天橋底)即將進行探地 (放置花盆)現正進行招標	2014-15年度預計現金流: \$75,000	已諮詢各政府有關部門及公用機構。	民政總署工程組、民政處、康文署、路政署	就「美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)」的工程項目建議，委員會在9月11日的會議上通過撥款50萬元移除該處的雕塑、平整土地、提升沙井及重設花槽圍欄。民政總署工程組的承辦商將進行探地工作。 就「於海洋世界對出空地放置花盆」的工程建議，委員會在9月11日的會議上通過撥款7萬5千元製造和放置花盆。民政總署工程組現正進行招標。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
4. 於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋 (項目編號 DMW209)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋，讓居民歇息之同時，免受日曬雨淋之苦。	\$430,000	2014年11月招標	2014-15年度預計現金流: \$430,000	已諮詢各政府部門及公用機構。	民政總署工程組	委員會在9月11日的會議上通過撥款43萬元設置兩組不設地基的擋雨上蓋。就委員建議上蓋印上區議會徽號，民政總署工程組已完成初步設計，當區議員也表示同意。設計詳情由工程組介紹。另外，招標文件亦已完成，即將進行招標。
5. 改善梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的音響設施 (項目編號 DMW218)	油尖旺民政事務處	機電工程署	更換梁顯利油麻地社區中心及旺角社區會堂的音響設施及一些其他設備	\$1,000,000	03/2015至04/2015	2014-15年度預計現金流: \$1,000,000	機電工程署已作出研究	機電工程署	委員會在9月11日的會議上通過100萬元的撥款供機電工程署進行工程，並同意於2015年3月才施工更換音響器材。民政處已於梁顯利中心張貼告示通知公眾禮堂將在2015年3月5日至4月11日期間暫停開放。是項工程將於有新進度時再向委員會匯報。

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌(項目編號 DMW 208)	仇振輝議員、許德亮議員	民政總署工程組	在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	獲批探地費用 \$55,000	現在安排探地工作	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	委員會在9月11日的會議上通過撥款5萬5千元進行土地勘測。民政總署工程組現正安排探地工作。
2. 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地,用以來重置食環署於太子道西天	黃建新議員、陳少棠議員、鍾港武議員、高寶齡議員、楊子熙議員、葉傲冬	民政總署工程組	平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底,並於太子道西天橋食環署垃圾集箱臨時存放處搬遷後,分別美化/綠化上述兩個地點	待定	待定	已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	民政處仍與有關部門進行可行性研究。由於工程地點位處交通要道,而且缺乏通道/停車處供工程車輛及人員進出,民政處正與運輸署、民政總署工程組商討有關交通工程安排。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
橋底的垃圾箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地(項目編號DMW 213)	議員、莊永燦 議員								

油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排
(截至 2014 年 10 月 20 日)

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2013-14 年度 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計 支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW184 深旺道中匯街交界 近 46、70 及 78 號 小巴士站增設擋雨上 蓋	80,000 (探地研究) 430,000 (增設上蓋)		57,000	487,000	
(工程進行中)	DMW201 油尖旺美化工程項 目 2014-15 年度	3,500,000		775,000	3,500,000	
(工程進行中)	DMW205 綠化及美化大角咀 道港灣豪庭附近(海 洋世界)及對出空地 設置花盆	575,000			75,000	500,000
(工程進行中)	DMW209 於聚魚道休憩花園 外增設擋雨上蓋	430,000			430,000	
(工程進行中)	DMW218 改善梁顯利油麻地 社區中心及旺角社 區會堂的音響設施	1,000,000			1,000,000	
(工程已完工)	DMW100 大角咀旺堤街及埃 華街休憩處改善工 程	650,000 [總支出為 \$412,800]	158,000			
(工程已完工)	DMW102 加強推廣廣東道玉 器街	120,000 [總支出為 \$68,000]	68,000			
(工程已完工)	DMW173 油尖旺美化工程項 目 2013-14 年度	3,500,000 [總支出為 \$3,242,000]	3,242,000			
(工程已完工)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞 街路段	46,000 [總支出為 \$40,000]	8,000	32,000	32,000	

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2013-14 年度 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計 支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施改善工程	130,000	53,000	3,000	13,000	64,000
總數(a):		10,461,000	3,529,000	867,000	5,537,000	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目):						
工程項目進度	項目	初步估價	2013-14 年度的 實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的 預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(已取消)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	90,000	72,000 (顧問費用)	117,000 (顧問費用) [7 月 3 日的會議上委員會已通過撤回有關工程。民政總署工程組正審核工程總開支，有關詳情於完成審核後補充]	
(已取消)	DMW169 於洋松街休憩處對出小巴士站加建上蓋		1,000 (探地研究)			
(已取消)	DMW185 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭		57,000 (探地研究)			

A. 民政署負責的工程						
(已取消)	DMW194 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋					
(已取消)	DMW200 建議加裝花盆美化新填地街 595 號行人路					
(已取消)	DMW206 建議於石壁道樓梯加設小型工作平台					
(待定)	DMW208 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	55,000 (探地研究)			55,000	
(待定)	DMW213 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地					
總數(b):		2,915,000	148,000	72,000	172,000	

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批款項	2013-14 年度的 開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
總數 A(a+b) :	13,376,000	3,677,000	939,000	5,709,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	18,000	0	400,000	
(工程進行中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000		0	425,000 (當中顧問費 231,000 將由民政總署支付)	
(工程進行中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	623,000	1,000	1,200,000	
(工程進行中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000		50,000	180,000	
(工程進行中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	11,000	18,000	120,000	
(工程進行中)	DMW196 在旺角康民角的設施改善工程	4,190,000		0	50,000	
(工程進行中)	DMW197 更換及加裝花園街體育館的閉路電視鏡頭	230,000		0	230,000	0
(工程進行中)	DMW199 擴建水渠道休憩處	2,363,000			100,000	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW202 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 進行緊急小型改 善工程的撥備 (2014-15)	50,000		0	50,000	0
(工程進行中)	DMW203 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 及路旁花床進行 綠化及美化工程 (2014-15)	1,266,000		411,111	1,266,000	0
(工程進行中)	DMW204 在櫻桃街公園安 裝閉路電視系統	1,600,000		0	1,600,000	
(工程進行中)	DMW207 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 裝置無障礙通道 設施及/或進行 其他改善設施工 程	418,000			300,000	118,000
(工程進行中)	DMW210 在樂群街公園增 設 2 張長椅	20,000		0	1,000	
(工程進行中)	DMW211 在柯士甸道休憩 處進行改善設施 工程	200,000		0	20,000	
(工程進行中)	DMW212 在康文署轄下油 尖旺區內康樂場 地進行節能工程	44,822		0	44,822	
(工程進行中)	DMW214 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 裝置無障礙通道 設施	200,000				

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW215 花園街公共圖書館更換壁畫和天花吊飾及安裝佈告板	82,000				
(工程進行中)	DMW216 大角咀公共圖書館更換壁畫及安裝天花吊飾	48,000				
(工程進行中)	DMW217 尖沙咀公共圖書館更換壁畫及天花吊飾	40,000				
(工程已完工)	DMW080 在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	130,000		0	0	
(工程已完工)	DMW090 在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000		0	0	
(工程已完工)	DMW093 在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000		0	0	
(工程已完工)	DMW111 界限街遊樂場加裝照明設施	160,000		0	0	
(工程已完工)	DMW112 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程	900,000	35,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW117 在康文署轄下洗衣街兒童遊樂場進行翻新工程	1,435,000	53,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW118 在樂群街公園更換緩跑徑	450,000		0	0	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際 開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW119 在康文署轄下海輝道花園增設電掣房及加裝公園燈	580,000	36,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW122 在樂群街公園安裝避雨亭	320,000	14,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	87,000	0	6,000	
(工程已完工)	DMW128 在京士柏遊樂場籃球場旁更換圍欄	150,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW130 在荔枝角道/大南街休憩處加裝兩套連避雨設施的座椅	150,000		0	100	
(工程已完工)	DMW132 在京士柏曲棍球場內近衛理徑斜坡的雨水渠加裝渠蓋及靠近球員席的雨水渠加裝格柵	79,000	3,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW135 在官涌體育館 7 樓男女洗手間加裝風扇	6,000		190	220	
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000		13,000	20,000	
(工程已完工)	DMW139 美化窩打老道及衛理道休憩處外圍斜坡	90,000		0	0	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW143 在櫻桃街公園籃球場邊安裝欄杆	60,000		0	0	
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	759,000	0	100,000	
(工程已完工)	DMW148 在京士柏遊樂場更換部份地面及加設公園長椅連蔭棚改善工程	270,000		10,000	12,000	
(工程已完工)	DMW158 在尖沙咀海濱花園加設 5 組公園長櫈連茶几及太陽傘	120,000		0	0	
(工程已完工)	DMW163 在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌	12,000	8,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW166 康文署轄下油尖旺區康樂場地的無障礙通道設施改善工程	400,000	195,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW167 在水渠道休憩處安裝 2 套獨立裝置式具避雨上蓋的座椅	240,000	240,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW170 界限街一號體育館主場頂部的玻璃窗貼上濾光紙	80,000	40,000	1,000	1,000	
(工程已完工)	DMW174 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備	150,000		0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW175 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,311,000	1,239,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW176 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅	60,000	26,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW177 在櫻桃街公園安裝射燈及短柱燈	135,000	135,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW178 在埃華街休憩花園安裝兩套棋檯及座椅	90,000	34,000	0	6,000	
(工程已完工)	DMW179 在樂群街公園增設射燈及公園燈	350,000	350,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW180 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	905,000	550,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW181 更換花園街體育館 13 樓主場館 3 組風冷式空氣調節機組	2,600,000	2,600,000	0	0	0
(工程已完工)	DMW182 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	96,000	96,000			
(工程已完工)	DMW183 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	150,000	150,000			
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體育館 5 樓及 6 樓的貯物櫃	96,900	83,000	0	13,000	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2013-14 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW189 在花園街體育館活動室牆壁安裝安全護墊	150,000	66,000	3,000	12,000	
(工程已完工)	DMW190 在晏架街遊樂場安裝一組長者健身單車及更換一組上肢伸展器	70,000		50,000	70,000	0
(工程已完工)	DMW193 尖沙咀公共圖書館室內空氣質素改善工程	190,000	190,000			
(工程已完工)	DMW198 在京士柏休憩花園加裝矮柱式照明系統	100,000	54,000	0	0	0
總數 B:		48,749,722	7,695,000	557,301	6,227,142	待定

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2013-14 年度的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 10 月 20 日)	2014-15 年度的預計支出	2015-16 年度的預計支出
總數(A+B) :	62,125,722	11,372,000	1,496,301 (扣除由民政總署支付 DMW035 的顧問費，地區實質預計支出為 1,424,301)	11,936,142 (扣除由民政總署支付 DMW035 及 DMW172 的顧問費，地區實質預計支出為 11,558,142)	待定