

2012 至 2015 年度油尖旺區議會 地區設施管理委員會

康樂及文化事務署於 2012 至 2015 年度在油尖旺區 康樂體育場地的小型工程及環境改善項目滙報 (截至 2013 年 6 月 17 日)

目的

油尖旺區地區設施管理委員會過去曾通過多項由康樂及文化事務署(康文署)主導的工程項目，本文件旨在向委員滙報有關工程項目的最新進度，請各委員備悉。

進度報告

2. 截至 2013 年 6 月 17 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程項目包括：

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
i) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備 (YTM-DMW112)	進行中
ii) 更新及增設上海街/登打士街休憩處設施	進行中
iii) 更換京士柏休憩花園兩座涼亭及椅子	進行中
iv) 在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌	已完成
v) 改善界限街一號體育館主場冷氣系統	進行中
vi) 在界限街一號體育館主場頂部的玻璃窗貼上濾光紙	進行中
vii) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備 (YTM-DMW174)	進行中
viii) 在康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程	進行中
ix) 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅	進行中
x) 在櫻桃街公園安裝射燈及短柱燈	進行中
xi) 在埃華街休憩花園安裝兩套棋檯及座椅	進行中
xii) 在樂群街公園增設射燈及公園燈	進行中

	<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
xiii)	在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	進行中
xiv)	更換花園街體育館 13 樓主場館 3 組風冷式空氣調節機組	進行中

上述工程已陸續進入招標、施工或接近完工等階段，有關工程的進度詳情，請參閱附件。

文件提交

3. 本文件將在 2013 年 7 月 4 日的地區設施管理委員會第 10 次會議上提交。

康樂及文化事務署

2013 年 6 月

2012-2015 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>1. 在康樂及文轄 化事務署進行的 下場地急小型的 緊善工程</p> <p>(項目編號 DMW112)</p>	康文署	機電署、 建築署、 康文署及 水務署	詳情請參閱以下項目:	<p><u>\$900,000</u></p> <p>現金流： 2011-12 年度：\$681,421 2012-13 年度：\$128,537 2013-14 年度：\$48,000</p>	機電署、 建築署、 康文署及 水務署	<p>項目 (i)-(xii)、 (xiv)-(xxvii) 已 於上屆第 21, 22 及 23 次，以及 今屆第 1, 2, 3, 4 及 6 次會議中 匯報</p> <p>其餘工程項目 (xiii) 報告如下:</p>
		康文署	(xiii) 在上海街/ 登打士街休憩 處加設長者健 體設施	上海街/登打士街休憩處 (\$48,000)	康文署	<p>加設長者健體 設施工程將會 在上海街/登打 士街休憩處的 翻新工程(即本 附件第 2 項)完 成後隨即展開 ，預計於 2013 年 10 月完成。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>2. 更新及增設 上海街/登打士街 士街休憩處設施</p> <p>(項目編號 DMW147)</p>	康文署	建築署	改善工程包括：棋枱(2張)、長椅(7張)、涼亭(3個)及公園照明燈(4枝)	<p><u>\$1,250,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2013年7月至10月</p> <p><u>現金流</u>： 2013-14年度：\$700,000</p>	建築署	預計工程於2013年10月完成。
<p>3. 更換京士柏 花園及兩 涼亭及椅 子</p> <p>(項目編號 DMW149)</p>	康文署	建築署	<p>a. 更換兩座涼亭及椅子</p> <p>b. 更換受影響的地面石磚(約75平方米)</p>	<p><u>\$1,300,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2013年8月至10月</p> <p><u>現金流</u>： 2012-13年度：\$10,000 2013-14年度：\$1,000,000</p>	建築署	預計工程於2013年10月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>4. 在鐵樹街休憩處種植鐵樹及介紹牌 (項目編號 DMW163)</p>	康文署	康文署	在鐵樹街休憩處種植不同品種的鐵樹，例如紅鐵、彩鐵、馬尾鐵等，並安裝植物介紹牌。	<p><u>\$11,900</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2013年5月</p> <p><u>現金流</u>： 2012-13年度：\$4,100 2013-14年度：\$7,800</p>	康文署	<p>工程已於2013年5月完成。</p> <p>(見附件一)</p>
<p>5. 改善界限街一號體育館主場冷氣系統 (項目編號 DMW164)</p>	康文署	機電署	改善主場的冷氣系統，包括更換4組風櫃及增設4組可變速的驅動器。	<p><u>\$1,972,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2013年8月</p> <p><u>現金流</u>： 2012-13年度：\$1,972,000</p>	機電署	<p>工程最初預計4月完成，因船運延期，預算於2013年8月完成。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>6. 在界限街一主 號體育館的玻 場頂部的窗貼 玻璃窗紙</p> <p>(項目編號 DMW170)</p>	康文署	建築署	<ul style="list-style-type: none"> • 在場館頂部兩側的玻璃窗貼上濾光紙，工程包括搭建高空工作台及高空安裝等工作項目。 	<p><u>\$80,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2013年10月</p> <p><u>現金流</u>： 2013-14年度：\$70,000 2014-15年度：\$10,000</p>	建築署	預計工程於2013年10月完成。
<p>7. 在康樂及文 化事務地小 下場地急程 緊急工程</p> <p>(項目編號 DMW 174)</p>	康文署	機電署、 建築署、 康文署及 水務署	待定	<p><u>\$150,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 不適用</p> <p><u>現金流</u>： 2013-14年度：\$150,000</p>	機電署、 建築署、 康文署及 水務署	待定

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註	
<p>8. 康文署轄下康樂場地及園藝保養範圍路邊花床美化工程</p> <p>(項目編號 DMW 175)</p>	康文署	康文署	<p>在康文署轄下油尖旺區的康樂場地及園藝保養範圍路邊花床</p> <p style="text-align: center;"><u>\$1,311,000</u></p> <p>施工日期： 2013年5月至2014年2月</p> <p>現金流：2013-14年度：\$1,311,000</p> <p>細項：</p>	<p>康文署</p>	康文署	<p>全部工程將於2014年2月完成。</p>	
			香港文化中心				<p>1. 香港文化中心 (\$107,000)</p>
			尖沙咀海濱花園				<p>2. 尖沙咀海濱花園 (\$58,000)</p>
			北京道休憩處				<p>3. 北京道休憩處 (\$41,000)</p>
			市政局百週年紀念花園				<p>4. 市政局百週年紀念花園 (\$105,000)</p>
			康達徑花園				<p>5. 康達徑花園 (\$41,000)</p>
			尖沙咀東海濱平台花園				<p>6. 尖沙咀東海濱平台花園 (\$52,000)</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			中間道兒童遊樂場	7. 中間道兒童遊樂場 (\$38,000)		
			梳士巴利道花園	8. 梳士巴利道花園 (\$35,000)		
			佐敦道路邊花床	9. 佐敦道路邊花床 (\$53,000)		
			九龍佐治五世紀念公園	10. 九龍佐治五世紀念公園 (\$70,000)		
			油尖旺寵物公園	11. 油尖旺寵物公園 (\$50,000)		
			櫻桃街/海輝道迴旋處	12. 櫻桃街/海輝道迴旋處 (\$180,000)		
			櫻桃街公園	13. 櫻桃街公園 (\$100,000)		
			彌敦道/荔枝角道交界小園地	14. 彌敦道/荔枝角道交界小園地 (\$90,000)		
			旺角康民角	15. 旺角康民角 (\$30,000)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			樂群街公園	16. 樂群街公園 (\$60,000)		
			晏架街遊樂場	17. 晏架街遊樂場 (\$60,000)		
			太子道西天橋 底花床	18. 太子道西天橋底花床 (\$80,000)		
			京士柏曲棍球 場	19. 京士柏曲棍球場 (\$20,000)		
			京士柏遊樂場	20. 京士柏遊樂場 (\$20,000)		
			官涌體育館	21. 官涌體育館 (\$21,000)		
9. 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅 (項目編號 DMW 176)	康文署	建築署	更換樂群街公園內其中兩套棋檯及座椅，每套新棋檯將設置四個座椅，工程包括移除現有設施、購買物料及安裝。	<u>\$60,000</u> 施工日期： 2013年9月 現金流： 2013-14年度：\$60,000	建築署	預計工程於2013年9月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>10. 在櫻桃街公園 園安裝射燈 及短柱燈</p> <p>(項目編號 DMW 177)</p>	康文署	機電署	<p>a) 在櫻桃街公園 園往德昌街的人 天橋旁的人通 道燈柱安裝3 枝射燈; 及</p> <p>b) 在櫻桃街公 園花床內安裝 4枝短柱燈。</p>	<p><u>\$135,000</u></p> <p>施工日期： 2013年8月</p> <p>現金流： 2013-14年度：\$135,000</p>	機電署	預計工程於 2013年9月完 成。
<p>11. 在華街休 憩園安裝及 兩套棋檯及 座椅</p> <p>(項目編號 DMW 178)</p>	康文署	建築署	<p>工程包括移 除現有一張公 園棋檯、安裝 兩套棋檯、八 個座椅及所需 照明設備。</p>	<p><u>\$90,000</u></p> <p>施工日期： 2013年9月</p> <p>現金流： 2013-14年度：\$90,000</p>	建築署	預計工程於 2013年9月完 成。
<p>12. 在樂群街公 園增設射燈 及公園燈</p> <p>(項目編號 DMW 179)</p>	康文署	機電署	<p>在樂群街公 園安裝照明 裝置, 分別在 公園燈柱上安 裝10支射燈 及6支柱狀燈 在單六角圓 燈。9支同類 燈。</p>	<p><u>\$350,000</u></p> <p>施工日期： 2013年8月</p> <p>現金流： 2013-14年度：\$350,000</p>	機電署	預計工程於 2013年8月完 成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>13.在康文署轄區地工 下油尖旺樂場能 內康樂節 進行節能 工程 (項目編號 DMW 180)</p>	康文署	機電署	<p>更換現有公園燈泡/發光二極管及自動開關，工程包括放電線、購買物料、安裝及測試。</p>	<p><u>\$904,800</u> 施工日期： 2014年1月至2月 現金流： 2013-14年度：\$904,800</p>	機電署	<p>預計工程於 2014年2月完 成。</p>
<p>14.更換花園街樓組 體育館13組 主場館3組 風冷式空氣 調節機組 (項目編號 DMW 181)</p>	康文署	機電署	<p>工程包括拆 除、搬運、更 換、安裝及測 試3組風冷式 空氣調節機組。</p>	<p><u>\$2,600,000</u> 施工日期： 2014年2月至3月 現金流： 2013-14年度：\$2,600,000</p>	機電署	<p>預計工程於 2014年3月完 成。</p>

在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌

(項目編號 DMW163)

工程前

工程後



安裝 1 個植物介紹牌