

2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2013 至 2014 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2013 年 10 月 25 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2013 年 10 月 25 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

- (a) 2013-14 綠化及美化工程項目；
- (b) 加強推廣廣東道玉器街；及
- (c) 於西洋菜南街及豉油街交界興建地標。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於附件二)：

- (a) 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭；

- (b) 在深旺道、中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋;
- (c) 綠化大角咀詩歌舞街路段; 及
- (d) 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋。

徵求意見

4. 請委員就以下工程項目發表意見。

5. 關於「**2013-14 綠化及美化工程項目**」,委員會通過撥款\$3,500,000 進行該工程項目,民政處已為區內多項綠化及美化工程進行招標,安排種植工作,有關撥款令(合共\$1,350,000)亦已發出予康文署,推行多項園藝保養和綠化工作。今年在區內各項綠化及美化工程已於 4 月相繼展開。

6. 其中就衛理道的欄杆花盆綠化工作,承辦商已在 9 月中更換了新一批植物。另外,位於洗衣街和豉油街交界的人造花圃亦在 9 月底更換了新的人造花。此外,在最近的例行檢驗中,發現康達徑有 1 棵樹有潛在危險,承辦商已在 10 月上旬移除該棵樹。

7. 就渡船街天橋底的綠化工作,承辦商正安排種植植物,預計 11 月可完成 195 個花盆的種植工作,有關此項綠化工作的全年總支出為 \$297,480。

8. 在 9 月 12 日的會議上,主席請各活動小組遞交活動照片以供新一期旺角道行人天橋的展板展出。民政處已收集了油尖旺區青年活動委員會提供有關油尖旺區青年活動暑期創作比賽 2013 和 2013 年油尖旺區青年三人籃球賽的相片,以及油尖旺道路安全運動統籌委員會提供有關油尖旺道路安全同樂日及油尖旺長者道路安全講座的相片。新一期主題將於 11 月展出,暫定展期至 2014 年 2 月底。請委員會通過。

9. 關於「加強推廣廣東道玉器街」的地圖板工程已完成，總支出為 \$68,000。

10. 關於「於西洋菜南街及豉油街交界興建地標」，委員會已通過以「太極融和」為概念的西式單幢地標，原計劃採用馬賽克地磚在地面鋪設太極(陰陽)標誌圖案(直徑約2米)，並沿着地面的陰陽圖案中間的S形黑白分界線豎設5米高、10厘米厚的雕塑，該雕塑會用紅銅色、不反光的不鏽鋼製造。由於考慮到地磚的耐用性及維修等問題，顧問公司因此建議改用荔枝面花崗石代替馬賽克鋪設地面太極(陰陽)標誌圖案。顧問公司已去信路政署徵求意見，路政署方面並不反對。詳情由工程組報告，請委員會考慮。

11. 上述地標將豎立於荷李活商業中心旁邊現時的電話亭位置，有關電訊商表示最快可在12月移走上述電話亭，以騰出空間豎設地標。為配合工程進度，工程組計劃在12月安排招標，有關工作進度的詳情將於會上匯報。

12. 有關「在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭」的工程項目建議，委員會早前原則上通過在介乎上述地段的太子道西三處地點，即 12 號小巴士站、17M 及 46 號小巴士站、和伊利莎伯中學面向太子道西擋土牆對出的位置設立避雨亭，每個約 4 米長。委員會並通過撥款\$90,000 進行探地研究，以確定上述地點是否適合興建避雨亭。於 9 月 12 日的會議上，委員會知悉九巴將於近馬禮遜紀念會所一面太子道西路旁設立長約 11 米的巴士站上蓋，這與近 17M 及 46 號線小巴士站擬設避雨亭的位置有所重疊，因此委員會通過無需在 17M 及 46 號線小巴士站另建避雨亭。

13. 最近工程組已完成另外兩處選址(即 12 號小巴士站、和伊利莎伯中

學面向太子道西擋土牆對出的位置設立避雨亭)的探地工作，探地結果顯示上址兩處選址地下都佈滿地下管道，完全沒有空間進行避雨亭相關的地基工程，因此在上述地點設立避雨亭並不可行。詳情由工程組於會上匯報。

14. 有關原則上通過於「**深旺道、中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站興建上蓋**」的工程項目建議，委員知悉現時上述工程選址有部分地方位於高鐵工程地盤內，四周設有圍板，故現階段無法展開可行性研究，要待拆除圍板後才能進行土地勘察。港鐵表示將於 2013 年 12 月拆除上址地盤圍板，並把有關用地歸還地政總署，接著民政處將會聯絡有關政府部門進行探地工作。

15. 有關「**綠化大角咀詩歌舞街路段**」，在 9 月 12 日會議上，民政處匯報有關政府部門和公用機構，就詩歌舞街松苑到亮賢居一段欄杆設置花盆的意見。其中運輸署回覆表示，為了道路使用者的安全，道路交界處 30 米範圍內不能放置欄杆花盆。路政署表示在上述路段範圍內的鮮魚行學校和保良局莊啟程預科書院一帶已有大型花盆，因此若放置欄杆花盆會令該處路面狹窄。地政總署亦表示松苑到亮賢居一段詩歌舞街有多處行人路欄杆已指定供立法會議員/區議員/非牟利團體申請掛橫額，因此這些位置不能懸掛欄杆花盆。鑑於上述情況，有需要收窄設置欄杆花盆的範圍，因此原建議由松苑經聖芳濟書院至亮賢居一段的詩歌舞街懸掛花盆並不可行。委員會於上次會議通過，改為由聖芳濟書院至亮賢居一段詩歌舞街的兩旁欄杆懸掛花盆，其中聖芳濟書院至亮賢居一邊行人路欄杆放置約 10 個花盆，而在對面一邊行人路近世界龍岡劉皇發中學則放置約 5 個欄杆花盆。委員會並決定採用聚魚道的棕色織籃式纖維花盆，預計製造及放置花盆的工程費用為\$46,000，共放置約 18 個花盆，請委員會正式通過撥款進行上述工程。栽種植物的支出將於「2013-14 綠化及美化工程項目」下扣除，在確定有關植物栽種的預算支出後將會向委員會匯報。

16. 就「於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋」的建議工程，委員會在 9 月 12 日的會議上進行討論，民政處於會上報告了初步觀察供委員考慮。擬建的上蓋長逾 150 米，並會觸及梁顯利社區中心外牆的消防控制閥和變壓器房，須作詳細研究。此外，地政總署指出擬建的擋雨上蓋將會穿越中九龍幹線甘肅街一段的工程範圍。另外，有關工程亦須經「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」審批，工程倡議人須向該委員會提交詳細的建議書及研究報告，交代整項工程的設計、結構、地基以及渠務安排等。綜合上述資料，工程的難度和複雜性相信會相當高。

17. 委員知悉是項工程涉及路段頗長，工程十分複雜，請有關部門進一步研究建議的可行性。

18. 民政處已諮詢多個政府部門和公用機構，包括路政署、運輸署、建築署、渠務署、規劃署、水務署、消防署及康文署等；以及多個公用機構，包括中電、煤氣公司、香港電訊、和記電訊、九倉電訊、新世界電訊及有線電視等。有關部門及機構的意見載列下列各段，請委員考慮。

19. 路政署表示上述工程有部分擋雨上蓋在**新填地街與甘肅街交界至甘肅街與上海街交界**一段行人路興建，而在行人路旁的圍網地方將屬於中九龍幹線項目的工程範圍內，上蓋工程不可以影響中九龍幹線的項目計劃。另外，運輸署表示這段行人路只有 2.3 至 2.8 米闊，興建有蓋行人路後，部分路面闊度將減至少於 1.5 米，這對道路使用者構成不便，尤其是對於輪椅使用者更是有很大的影響。另外，路政署和康文署均表示在此段行人路上的一些樹木有廣闊的根，在該處興建上蓋會觸及這些樹的根部而影響樹木的健康。此外，康文署根據內部有關在樹旁探地及鑽洞的指引，要求在施工前必須提交詳細的工作計劃書予康文署評論及得其同意才可動工，以免傷及樹木的根部。

20. 對於**籃球場和上海街/街市街遊樂場**外，面向上海街的一段行人路，路政署表示此路段範圍亦受中九龍幹線的項目計劃影響，將來此路段將加設停車處，附近亦有其他工程，以配合中九龍幹線項目的發展。擬建上蓋的計劃不能阻礙中九龍幹線的工程，以及不可妨礙路政署在此路段設施的日常巡查及維修工作。另外，路政署表示雖然此路段有 5.3 米闊，但上址已有很多街道設施如燈柱、交通指示牌、電話亭、花盆、電箱、電纜沙井、消防栓等等。在上址興建上蓋會妨礙駕駛者觀看交通指示牌，亦使街頭過於擠逼和影響公眾使用公共設施如電箱、電話亭、沙井、消防栓等。消防署亦表示須在消防栓四周保留 1.5 米空間；水務署則表示在其輸水管道四周須保留 300 毫米空間。另外，以上部門皆表示有關工程不能觸碰其地面或地下設施。鑑於上述情況，有關位置沒有足夠空間設置上蓋。

21. 至於在**梁顯利油麻地社區中心**外由上海街與眾坊街交界一段行人路，路政署及運輸署表示此段行人路十分狹窄，只有 2.5 米闊，不宜在此狹窄路面興建擋雨上蓋，否則將大大影響人流和通風，對道路使用者有很大的影響。上蓋亦不能影響路政署檢查及維修行人路和其他道路設施。

22. 多個已回覆的公用機構，包括中電、煤氣公司、香港電訊、有線電視均表示它們在眾坊街至甘肅街一段上海街均有很多地下設施，上述工程不能觸碰其地面或地下設施，一切因工程而引致它們的設施受損所花的費用須由有關人士／部門承擔；中電更表示不能在它們的地下電纜上作探地，而在它們的地下設施附近探地前需預先通知它們。煤氣公司亦提醒需在鋼製輸氣管旁預留 600 毫米空間；其餘輸氣管旁則需留 300 毫米空間。

23. 另外，工程倡議人須向「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」提

交詳盡計劃書及研究報告，所需程序十分繁複，必須符合各項規則和條例，設計亦需要多方面的專業意見及評估，包括建築師、結構工程師、大廈結構工程師、土木工程師等等，上述工程必須獲該委員會批准才可進行。

24. 鑑於上述多個部門及公用機構均對是項工程有所保留，並指出該段路面地下滿布設施電纜，工程難度相當高，難以實施。請委員考慮是否取消是項工程。

工程撥款的開支情況

25. 截至 2013 年 10 月 25 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

26. 本文件將在 2013 年 11 月 7 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2013 年 11 月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 綠化及美化工程項目 (2013-2014)(項目編號 DMW173)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處的花盆和花床進行園藝工作，包括種植花草、日常澆水及加添土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。 在油尖旺的合適地點，包括在政府的出租土地上種植綠化樹木，以及在道路及街道推行綠化工程。 翻新、重置及保養區內設施，包括 	2013-14 年度獲批款項： \$3,500,000	2013/14 年度	2013-14 年度預計現金流： \$3,500,000 截至 2013 年 10 月 25 日的實際現金流： \$1,042,000	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。</p>	康文署及民政總署工程組	<p>委員會通過撥款 \$3,500,000 進行該工程項目，民政處已發出撥款令予康文署 (合共 \$1,350,000) 推行多項園藝保養和綠化工作。民政處已為區內多項綠化及美化工程進行招標，有關綠化工程已於 4 月相繼展開。</p> <p>其中就衛理道的欄杆花盆綠化工作，承辦商已在 9 月中更換了新一批植物。另外，位於洗衣街和鼓油街交界的人造花圃亦在 9 月底更換了新的人造花。此外，在最近的例行檢驗中，發現康達徑有 1 棵樹有潛在危險，承辦商已在 10 月上旬移除該棵樹。</p> <p>就渡船街天橋底的綠化工作，承辦商正</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>花墟第 1、2 期美化工程的部分設施如彩旗柱及雀鳥圖，區內由區議會設置的座椅及避雨亭、路邊圍欄等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 定期更換區內為推廣而設的彩旗及彩色展覽板，並按實際需要更換主題展板 ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。 ● 定期更換旺角道行人天橋的季節性花卉。 ● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。 						<p>安排種植植物，預計 11 月可完成 195 個花盆的種植工作，有關此項綠化工作的全年總支出為 \$297,480。</p> <p>在 9 月 12 日的會議上，主席請各活動小組遞交活動照片以供新一期旺角道行人天橋的展板展出。民政處已收集了油尖旺區青年活動委員會提供有關油尖旺區青年活動暑期創作比賽 2013 和 2013 年油尖旺區青年三人籃球賽的相片，以及油尖旺道路安全運動統籌委員會提供有關油尖旺道路安全同樂日及油尖旺長者道路安全講座的相片。新一期主題將於 11 月展出，暫定展期至 2014 年 2 月底。請委員會通過。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
2. 加強推廣玉器街(項目編號DMW102)	陳少棠議員 葉傲冬議員	民政總署工程組	● 於地標附近設置指示板及圖簡單玉的製程	\$120,000	7/2013	2013-14 年度實際現金流: \$68,000 工程實際總支出: \$68,000	工程並不複雜的項目,技術上是可行的。	民政總署工程組	此項工程包括於玉器街的大玉石附近設置旅遊指示地圖板,及在地圖板上介紹玉器首飾製作的流程。工程已完成,總支出為\$68,000。
3. 於旺角興建地標(項目編號DMW035)	梁偉權議員 仇振輝議員	(a)地標部分:油尖旺合約工程顧問	(a)地標部分: 最初建議於亞皆老街與登打士街交界「女人街」口豎立中式牌坊。政府部門經初步評估後,認為原址因地下設施所限,不宜建造地標,委員會同意在附近另覓合適地點興建地標。及後發現西洋菜南街與歧油街交界(即現選址)有較寬敞的地	(a) 地標部分的工程撥款: \$2,860,000	2014/15 年度	(a) 地標部分 (i)2012-13 年度實際現金流: \$329,000 (ii)2013-14 年度預計現金流: \$171,000 (當中 \$125,000 顧問費和駐地盤工人支出由民政總署支付) (iii)2014-15 年度預計現金流: \$1,154,000	(a) 地標部分 沒有收到工務部門及公用機構的反對。 工程合約顧問已進行可行性研究,結果顯示在新選址(毗鄰李活中心的地點)的工程是可行的。	民政總署工程組	(a) 地標部分 委員會已通過以「太極融和」為概念的西式單幢地標,原計劃採用馬賽克地磚在地面鋪設太極(陰陽)標誌圖案(直徑約2米),並沿着地面的陰陽圖案中間的S形黑白分界線豎設5米高、10厘米厚的雕塑,該雕塑會用紅銅色、不反光的不鏽鋼製造。由於考慮到地磚的耐用性及維修等問題,顧問公司因此建議改用荔枝面花崗石代替馬賽克鋪設地面太極(陰陽)標誌圖案。顧問公司已去信路政署徵求意見,路政署方

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>方，可考慮作為新選址建中式牌坊。</p> <p>由於該選址人流量高，擬興建的中式牌坊將有 8 米高、8 米闊，佔地較多，委員會因此決定改為在該處興建一座體積較細小的西式單幢地標。及後因「女士指環」的設計耗電量高，並可能造成光污染，委員會故在 2012 年 11 月 15 日的會議上，通過改為選用「太極融和」為概念的單幢地標，以體現旺角區融合各式各樣的人和物的特色。定案擬用馬賽克地磚在地面鋪設太極(陰陽)標誌圖案(直徑約 2 米)，並</p>						<p>面並不反對。詳情由工程組報告，請委員會考慮。</p> <p>上述地標將豎立於荷李活商業中心旁邊現時的電話亭位置，有關電訊商表示最快可在 12 月移走上述電話亭，以騰出空間豎設地標。為配合工程進度，工程組計劃在 12 月安排招標，有關工作進度的詳情將於會上匯報。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
		(b)彩旗柱部分：民政總署工程組	<p>沿着地面的陰陽圖案中間的S形黑白分界線豎設5米高、10厘米厚的雕塑。該雕塑擬用紅銅色、不反光的不鏽鋼製造。有關的電訊商將移走近荷李活商業中心的電話亭，以騰出空間豎設地標，因此，地標佔用路面的空間可盡量減少。</p> <p><u>(b)彩旗柱部分：</u></p> <p>委員會亦建議於通菜街/奶路臣街交界興建2枝鋁製彩旗柱，及在通菜街/山東街交界興建2枝鋁製彩旗柱。民政處於早前曾諮詢多個政府部門、工務部門和公用機</p>	<p><u>(b) 彩旗柱部分的工程撥款：</u></p> <p>\$187,000</p> <p>(已宣佈取消此項工程)</p>					

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>構。渠務署表示在奶路臣街兩處彩旗柱的選址附近，有一段直徑 225 毫米的地下污水渠；以及在山東街兩處選址下面，地下均鋪設有 2 個雨水渠(直徑分別為 600 毫米及 750 毫米)，因此擬豎設的彩旗柱與其現時在該處的地下排水管道設施明顯有抵觸，上述工程計劃將對該等地下設施的保養維修，有不可接受的負面影響，因此該署不支持在上址建彩旗柱。另外，公用機構亦有提供它們在該處附近設有的地下設施資料，指出有關工程不能影響它們的現有地下設</p>						

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<p>施。由於上址附近十分擠逼，已無其他合適地方豎設彩旗柱，委員會在5月16日的會議上宣佈取消此項工程。</p>						

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭(項目編號 DMW185)	黃建新議員	民政總署工程組	<p>議員建議在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭，令途人無須受日曬雨淋之苦。</p> <p>於9月12日的會議上，委員會知悉九巴將於近馬禮遜紀念會所一面太子道西路旁設立長約11米的巴士站上蓋，這與近第17M及46號線小巴士站擬設避雨亭的位置有所重疊，因此委員會通過剔除近17M及46號線小巴士站的選址，無需在上址興建避雨亭。</p> <p>委員會維持在以</p>	待定	待定	初步已諮詢各各政府、工務部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	<p>民政處已於3月諮詢各個政府部門、工務部門和公用機構。政府部門及工務部門沒有特別意見，而多個公用機構，包括中電、煤氣公司、香港電訊、和記電訊和新世界電訊都列出上址有地下管道，指出有關工程不能影響上述各機構的現有設施。</p> <p>民政處及工程組與當區議員亦於5月31日實地考察上址。經工程組檢視地下管道工程圖後，建議在選址的三處地點進行探地研究研究是否適合興建避雨亭：(i)在12及17M號小巴士站；(ii)46號小巴士站；和(iii)伊利莎伯中學面向太子道西擋土牆對出的位置。委員會於7月4日的會議原則上通過在上址上述三處地點設立避雨</p>

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
			下兩處地方興建避雨亭： (1)12 號小巴士站 (2)伊利莎伯中學面向太子道西擋土牆對出						<p>亭，每個約 4 米長。委員會並通過撥款\$90,000 進行探地研究，以確定上述地點是否適合興建避雨亭。於 9 月 12 日的會議上，民政處匯報九巴將於近馬禮遜紀念會所一面太子道西路旁設立長約 11 米的巴士站上蓋，這與近第 17M 及 46 號線小巴士站擬設避雨亭的位置有所重疊，因此委員會通過剔除此選址，無需在此選址興建避雨亭。</p> <p>最近工程組已完成另外兩處選址(即 12 號小巴士站、和伊利莎伯中學面向太子道西擋土牆對出的位置設立避雨亭)的探地工作，探地結果顯示上址兩處選址地下都佈滿地下管道，完全沒有空間進行避雨亭相關的地基工程，因此在上述地點設立避雨亭並不可行。詳情由工程組於會上匯報。</p>
2. 深旺道中匯街交界 46、70	劉柏祺議員 蔡少峰議員	民政總署工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界 46、70 及 78 號小巴士站加建上	待定	待定	初步已諮詢各政府、工務部門及公用機構。	民政總署工程組	待定	民政處於 3 月諮詢多個政府部門、工務部門和公用機構。渠務署表示原則上不反對於該處小

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
及 78 號 小巴士 興建上 蓋(項目 編號 DMW1 84)			蓋，改善候車環境，方便附近居民。						<p>巴士站上蓋，只是上述工程不能影響該處現有的渠務設施，其他政府及工務部門沒有特別意見。另外，多個公用機構，包括中電、煤氣公司、有線電視、和記電訊和香港電訊都提供了它們在該處附近設有的地下管道/設施資料，指出有關工程不能影響上述各機構的現有地下設施。</p> <p>在 7 月 4 日的會議上，委員備悉現時上述工程選址因有部分位於高鐵工程地盤內，四周設有圍板，現階段無法展開可行性研究，要待拆除圍板後才能進行土地勘察。港鐵表示將於 2013 年 12 月拆除上址地盤圍板，屆時把有關用地歸還地政總署。接著民政處及工程組將有關部門聯絡以展開探地工作及可行性研究。</p>
3. 綠化大角咀詩歌舞街路段(項目編號)	莊永燦議員	民政總署工程組	議員建議在詩歌舞街松苑到亮賢居沿路的欄杆設置花盆。	\$46,000 (製造和放置花盆的估價)	12/2013	工程組現正進行設計和估價。待有花盆設計和面積後，民	民政總署工程組、康文署	待定	在 5 月 16 日會議上，委員會原則上通過在詩歌舞街松苑到亮賢居一段欄杆設置花盆。

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
DMW1 86)			<p>在5月16日會議上委員會通過在聖芳濟書院至亮賢居一段詩歌舞街的兩旁欄杆共懸掛約15個花盆，即：</p> <p>(i) 聖芳濟書院至亮賢居一邊行人路欄杆放置約10個花盆；及</p> <p>(ii) 世界龍岡劉皇發中學一邊的行人路則放置約5個欄杆花盆。</p>			政署將諮詢各有關政府部門。			<p>民政處已完成諮詢有關政府部門和公用機構，包括運輸署、路政署、地政總署、建築署、渠務署、土力工程署、規劃署、康文署、中電、煤氣公司和各電訊公司等。</p> <p>運輸署回覆表示，為了道路使用者的安全，道路交界處30米範圍內不能放置欄杆花盆。路政署表示在上述路段範圍內的鮮魚行學校和保良局莊啟程預科書院一帶已有大型花盆，因此若放置欄杆花盆會令該處路面狹窄。地政總署亦表示松苑到亮賢居一段詩歌舞街有多處行人路欄杆已指定供立法會議員/區議員/非牟利團體申請掛橫額，因此這些位置不能懸掛欄杆花盆。鑑於上述情況，有需要收窄設置欄杆花盆的範圍。</p> <p>在9月12日的會議上，委員會參考了上述政府部門和有關機構的意見，最後通過由原先松</p>

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									苑經聖芳濟書院至亮賢居一段的詩歌舞街縮窄為聖芳濟書院至亮賢居一段詩歌舞街的兩旁欄杆懸掛花盆，其中聖芳濟書院至亮賢居一邊行人路欄杆放置約10個花盆，而在對面世界龍岡劉皇發中學一邊的行人路則放置約5個欄杆花盆，並決定採用聚魚道的棕色織籃式纖維花盆。預計製造及放置花盆的工程費用為\$46,000，共放置約18個花盆，請委員會正式通過撥款進行上述工程。栽種植物的支出將於「2013-14綠化及美化工程項目」下扣除，在確定有關植物栽種的預算支出後將會向委員會匯報。
4. 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋	楊子熙、 葉傲冬、 陳少棠、 鍾港武 議員	民政總署 工程組	議員建議在眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋，全長逾150米。	待定	待定	民政署已諮詢各有關政府部門及公用機構。	民政總署 工程組、 康文署	待定	在9月12日的會議上，民政處報告了初步觀察供委員考慮。擬建的上蓋將長逾150米，並會觸及梁顯利社區中心外牆的消防控制閥和變壓器房，須作詳細研究。此外，地政總署指出擬建的擋雨上蓋將會穿越

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
(項目編號 DMW1 94)									<p>中九龍幹線甘肅街一段的工程範圍。另外，有關工程亦須經「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」審批，工程倡議人須向該委員會提交詳細的建議書及研究報告，交代整項工程的設計、結構、地基以及渠務安排等。綜合上述資料，工程的難度和複雜性相信會相當高。</p> <p>委員知悉是項工程涉及路段頗長，工程十分複雜，請有關部門進一步研究建議的可行性。</p> <p>民政處已諮詢多個政府部門和公用機構，包括路政署、運輸署、建築署、渠務署、規劃署、水務署、消防署及康文署等；以及多個公用機構，包括中電、煤氣公司、香港電訊、和記電訊、九倉電訊、新世界電訊及有線電視等。有關部門及機構的意見載列下列各段，請委員考慮。</p> <p>路政署表示上述工程有</p>

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									<p>部分擋雨上蓋在新填地街與甘肅街交界至甘肅街與上海街交界一段行人路興建，而在行人路旁的圍網地方將屬於中九龍幹線項目的工程範圍內，上蓋工程不可以影響中九龍幹線的項目計劃。另外，運輸署表示這段行人路只有 2.3 至 2.8 米闊，興建有蓋行人路後，部分路面闊度將減至少於 1.5 米，這對道路使用者構成不便，尤其是對於輪椅使用者更是有很大的影響。另外，路政署和康文署均表示在此段行人路上的一些樹木有廣闊的根，在該處興建上蓋會觸及這些樹的根部而影響樹木的健康。此外，康文署根據內部有關在樹旁探地及鑽洞的指引，要求在施工前必須提交詳細的工作計劃書予康文署評論及得其同意才可動工，以免傷及樹木的根部。</p> <p>對於籃球場和上海街/街市街遊樂場外，面向上海街的一段行人路，路</p>

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									<p>政署表示此路段範圍亦受中九龍幹線的項目計劃影響，將來此路段將加設停車處，附近亦有其他工程，以配合中九龍幹線項目的發展。擬建上蓋的計劃不能阻礙中九龍幹線的項目計劃，以及不可妨礙路政署在此路段設施的日常巡查及維修工作。另外，路政署表示雖然此路段有 5.3 米闊，但上址已有很多街道設施如燈柱、交通指示牌、電話亭、花盆、電箱、電纜沙井、消防栓等等。在上址興建上蓋會妨礙駕駛者觀看交通指示牌，亦使街頭過於擠逼和影響公眾使用公共設施如電箱、電話亭、沙井、消防栓等。消防署亦表示須在消防栓四周保留 1.5 米空間；水務署則表示在其輸水管道四周須保留 300 毫米空間。另外，以上部門皆表示有關工程不能觸碰其地面或地下設施。鑑於上述情況，有關位置沒有足夠空間設置上蓋。</p>

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									<p>至於在梁顯利油麻地社區中心外由上海街與眾坊街交界一段行人路，路政署及運輸署表示此段行人路十分狹窄，只有 2.5 米闊，不宜在此狹窄路面興建擋雨上蓋，否則將大大影響人流和通風，對道路使用者有很大的影響。上蓋亦不能影響路政署檢查及維修行人路和其他道路設施。</p> <p>多個已回覆的公用機構，包括中電、煤氣公司、香港電訊、有線電視均表示它們在眾坊街至甘肅街一段上海街均有很多地下設施，上述工程不能觸碰其地面或地下設施，一切因工程而引致它們的設施受損所花的費用須由有關人士／部門承擔；中電更表示不能在它們的地下電纜上作探地，而在它們的地下設施附近探地前需預先通知它們。煤氣公司亦提醒需在鋼製輸氣管旁預留 600 毫米空間；其餘輸氣管旁則需留 300 毫米空間。</p>

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									<p>另外，工程倡議人須向「橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會」提交詳盡計劃書及研究報告，所需程序十分繁複，必須符合各項規則和條例，設計亦需要多方面的專業意見及評估，包括建築師、結構工程師、大廈結構工程師、土木工程師等等，上述工程必須獲該委員會批准才可進行。</p> <p>鑑於上述多個部門及公用機構均對是項工程有所保留，並指出該段路面地下滿布設施電纜，工程難度相當高，難以實施。請委員考慮是否取消是項工程。</p>

油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排

(截至 2013 年 10 月 25 日)

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2012-13 年度 實際開支	2013-14 年度的實際 開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計 支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	329,000	0	171,000 (當中 125,000 顧問費和駐 地盤工人支 出由民政總 署支付)	1,154,000
(工程進行中)	DMW102 加強推廣廣東道玉器街	120,000 [總支出為 \$68,000]		68,000	68,000	
(工程進行中)	DMW173 油尖旺美化工程項目 2013-14 年度	3,500,000		1,042,142	3,500,000	
(工程已完工)	DMW006 緬甸臺美化工程	330,000 [總支出為 \$269,000]	3,000	0	0	
(工程已完工)	DMW030 於彌敦道及水渠道交界的空置油站興建地標及推行綠化工程	3,333,000 (修訂前為 2,270,000) [總支出為 \$3,252,900]	73,000	0	0	
(工程已完工)	DMW100 大角咀旺堤街及埃華街休憩處改善工程	650,000 [總支出為 \$412,800]	242,000	157,800	157,800	

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2012-13 年度 實際開支	2013-14 年度的實際 開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計 支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW125 加強綠化大角咀海帆道及海輝道	143,000 (不包括植物栽種) [總支出為 \$136,000]	136,000	0	0	
(工程已完工)	DMW126 渡船街天橋底增設綠化帶 [有關綠化工作開支將在 DMW173 扣除]	2,530,000 (不包括植物栽種) [總支出為 \$1,073,000]	1,039,079	0	0	
(工程已完工)	DMW144 油尖旺美化工程項目 2012-13 年度	4,000,000 (修訂前為 3,500,000) [總支出為 \$3,731,000]	3,731,000	0	0	
(工程已完工)	DMW153 大角咀聚魚道綠化工程	160,000 (不包括植物栽種) [總支出為 \$126,000]	126,000	0	0	
(工程已完工)	DMW155 改善石壁道至爵士花園一段梯級之照明系統	46,000 [總支出為 \$46,000]	46,000	0	0	
總數(a):		17,672,000	5,725,079	1,267,942	3,896,800	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2012-13 年度的實際開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(待定)	DMW184 深旺道中匯街交界 46、70 及 78 號小巴站興建上蓋	待定		0	0	
(待定)	DMW185 在太子道西(介乎長老堂至洗衣街變電站外一段)行人路設立避雨亭	待定		0	56,700 (探地研究)	
(待定)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞街路段	待定		0	待定	
(待定)	DMW194 於眾坊街至甘肅街一段上海街行人路(遊樂場一面)增設擋雨上蓋	待定		0	待定	
(已取消)	DMW169 於洋松街休憩處對出小巴站加建上蓋			3,460 (探地研究)	3,460 (探地研究)	
總數(b):				3,460	60,160	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分
一起參閱

A. 民政署負責的工程					
	項目獲批款項	2012-13 年度的 開支	2013-14 年度的實際 開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計 支出
總數 A(a+b) :	17,672,000	5,725,079	1,271,402	3,956,960	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項 目進度	項目	項目獲批 撥款	2012-13 年度 實際的開支	2013-14 年度的實際 開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計 支出
(工程進 行中)	DMW099 在西貢街遊樂場 增設洗手間	2,150,000	58,000	0	0	待定
(工程進 行中)	DMW128 在京士柏遊樂場 籃球場旁更換圍 欄	150,000	5,000	141	1,500	待定
(工程進 行中)	DMW118 在樂群街公園更 換緩跑徑	450,000	21,000	0	0	待定
(工程進 行中)	DMW119 在康文署轄下海 輝道花園增設電 掣房及加裝公園 燈	580,000	187,000	36,384	36,390	待定
(工程進 行中)	DMW136 在九龍公園加裝 長者健體設施	62,000	62,000	0	0	待定
(工程進 行中)	DMW142 在櫻桃街公園擴 建健身站及加裝 兩套長者健體設 施	250,000	150,000	0	0	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW145 康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備	200,000	28,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW146 在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,301,000	1,300,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	0	0	700,000	待定
(工程進行中)	DMW148 在京士柏遊樂場更換部份地面及加設公園長椅連蔭棚改善工程	270,000	148,000	0	100,000	待定
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	10,000	18,000	1,000,000	待定
(工程進行中)	DMW150 在訊號山花園內洗手間天台加設圍欄及爬梯	30,000	30,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW151 改善大角咀體育館閉路電視系統	16,000	16,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW152 大角咀游泳池濾水機房工業安全改善措施	192,000	192,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW157 在中間道兒童遊樂場避雨亭改裝光管設施	13,000	13,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW158 在尖沙咀海濱花園加設 5 組公園長櫈連茶几及太陽傘	120,000	117,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW159 在覺士道兒童遊樂場加裝漏電斷路掣工程	14,000	14,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW160 為康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	191,400	191,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW161 更換彌敦道/界限街休憩處水景設施兩組循環水泵	120,000	120,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW162 在櫻桃街公園蔭棚增設短柱燈	164,000	164,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW163 在鐵樹街休憩處種植多種鐵樹及安裝植物介紹牌	12,000	4,000	7,800	7,800	0
(工程進行中)	DMW164 改善界限街一號體育館主場冷氣系統	1,972,000	1,972,000	0	0	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW165 尖沙咀海濱花園 花床射燈改善工程	170,000	170,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW166 康文署轄下油尖 旺區康樂場地的 無障礙通道設施 改善工程	400,000	68,000	195,000	195,000	待定
(工程進行中)	DMW167 在水渠道休憩處 安裝 2 套獨立裝 置式具避雨上蓋 的座椅	240,000	0	240,000	240,000	0
(工程進行中)	DMW168 九龍公園泳池改 善工程	430,000	430,000	0	0	0
(工程進行中)	DMW170 界限街一號體育 館主場頂部的玻 璃窗貼上濾光紙	80,000	0	34,500	55,000	10,000
(工程進行中)	DMW171 九龍公園戶外泳 池瀘水機房沙缸 的活門組件	149,000	149,000	0	0	0
(工程計劃中)	DMW172 在渡船街天橋底 加設寵物公園和 遙控車場	15,400,000			300,000	待定
(工程計劃中)	DMW174 在康文署轄下油 尖旺區康樂場地 進行緊急小型改 善工程的撥備	150,000	不適用	0	150,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程計劃中)	DMW175 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,311,000	不適用	135,000	1,311,000	0
(工程計劃中)	DMW176 在樂群街公園更換兩套棋檯及座椅	60,000	不適用	0	27,000	待定
(工程計劃中)	DMW177 在櫻桃街公園安裝射燈及短柱燈	135,000	不適用	0	135,000	0
(工程計劃中)	DMW178 在埃華街休憩花園安裝兩套棋檯及座椅	90,000	不適用	0	50,000	待定
(工程計劃中)	DMW179 在樂群街公園增設射燈及公園燈	350,000	不適用	0	350,000	0
(工程計劃中)	DMW180 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	905,000	不適用	0	905,000	0
(工程計劃中)	DMW181 更換花園街體育館 13 樓主場館 3 組風冷式空氣調節機組	2,600,000	不適用	0	2,600,000	0
(工程計劃中)	DMW187 更換位於官涌體育館 5 樓及 6 樓的貯物櫃	96,900	不適用		96,900	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程計劃中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	不適用		260,000	2,867,000
(工程計劃中)	DMW189 在花園街體育館活動室牆壁安裝安全護墊	150,000	不適用		100,000	50,000
(工程計劃中)	DMW190 在晏架街遊樂場安裝一組長者健身單車及更換一組上肢伸展器	70,000	不適用		70,000	0
(工程計劃中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000	不適用		180,000	710,000
(工程計劃中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	不適用		165,000	1,410,000
(工程計劃中)	DMW193 尖沙咀公共圖書館室內空氣質素改善工程	190,000	不適用		190,000	待定
(工程已完工)	DMW029 於廣東道及旺角道交界興建休憩處	9,712,000	0	0	0	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW054 花園街體育館 12 樓壁球室看台及界限街 2 號體育館 1 樓看台加裝屏障工程	230,000		0	0	待定
(工程已完工)	DMW066 油尖旺寵物公園地面改善工程	220,000		0	0	待定
(工程已完工)	DMW080 在聯運街休憩處安裝支撐樁柱以鞏固現有古樹	130,000	11,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW088 重鋪洗衣街花園地面	900,000	0	0	75,100	待定
(工程已完工)	DMW090 在官涌體育館主場籃球場重新劃界線	140,000	5,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW093 在康達徑花園近科學館徑出入口位置加設一條斜道方便有需要人士使用	80,000	1,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW110 油麻地社區中心休憩花園及眾坊街休憩花園更換 3 組閉路電視天線接收器	128,000	0	0	0	0
(工程已完工)	DMW111 界限街遊樂場加裝照明設施	160,000	9,000	0	0	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW112 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程	900,000	129,000	0	48,000	0
(工程已完工)	DMW113 在油尖旺區康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程	1,260,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW114 更換普慶廣場花園 2 台污水泵	120,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW115 界限街遊樂場蔭棚及周邊設施改善工程	1,500,000	91,000	0	74,500	待定
(工程已完工)	DMW116 改善界限街二號體育館的冷氣系統(14 組風機盤)	560,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW117 在康文署轄下洗衣街兒童遊樂場進行翻新工程	1,435,000	50,000	53,125	53,125	待定
(工程已完工)	DMW120 為康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	312,700		0	0	0
(工程已完工)	DMW122 在樂群街公園安裝避雨亭	320,000	2,000	13,825	13,825	待定
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	95,000	87,280	92,500	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW127 在地士道街休憩花園安裝一套閉路電視	390,000	0	0	0	0
(工程已完工)	DMW129 在櫻桃街公園網球場改善泛光燈設施	570,000	0	0	0	0
(工程已完工)	DMW130 在荔枝角道/大南街休憩處加裝兩套連避雨設施的座椅	150,000	9,000	0	20	待定
(工程已完工)	DMW131 在星光大道加設兩台飲水機	29,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW132 在京士柏曲棍球場內近衛理徑斜坡的雨水渠加裝渠蓋及靠近球員席的雨水渠加裝格柵	79,000		0	4,000	待定
(工程已完工)	DMW133 更換彌敦道/界限街休憩處水景設施一台循環水泵	50,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW134 在旺堤街/埃華街休憩處平整地面	37,000		0	0	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW135 在官涌體育館 7 樓男女洗手間加裝風扇	6,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000	58,000	0	19,900	待定
(工程已完工)	DMW138 西九龍海濱長廊單車徑配套設施改善工程	15,000		0	0	待定
(工程已完工)	DMW139 美化窩打老道及衛理道休憩處外圍斜坡	90,000	1,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW140 更換大角咀體育館及游泳池閉路電視專用錄影機	125,400		0	0	0
(工程已完工)	DMW141 在旺角道遊樂場更換閉路電視的攝錄鏡頭	75,000		0	0	0
(工程已完工)	DMW143 在櫻桃街公園籃球場邊安裝欄杆	60,000	8,000	0	0	待定
(工程已完工)	DMW156 油麻地公共圖書館學生自修室提升空調系統	289,000	289,000			
(工程已完工)	DMW182 花園街公共圖書館冷氣系統改善工程	96,000	不適用		96,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2012-13 年度實際的開支	2013-14 年度的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW183 大角咀公共圖書館空氣質素改善工程	150,000	不適用		150,000	待定
總數 B:		61,845,400	6,377,000	821,055	9,852,560	待定

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2012-13 年度 的開支 (截至 2013 年 3 月 31 日)	2013-14 年度 的實際開支 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2013-14 年度 的預計支出 (截至 2013 年 10 月 25 日)	2014-15 年度 的預計支出
總數(A+B) :	79,517,400	12,102,079	2,092,457	13,809,520	待定