

2012 至 2015 年度油尖旺區議會 地區設施管理委員會

康樂及文化事務署於 2012 至 2015 年度在油尖旺區 康樂體育場地的小型工程及環境改善項目滙報 (截至 2012 年 8 月 28 日)

目的

油尖旺區地區設施管理委員會過去曾通過多項由康樂及文化事務署(康文署)主導的工程項目，本文件旨在向委員滙報有關工程項目的最新進度，請各委員備悉。

進度報告

2. 截至 2012 年 8 月 28 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程項目包括：

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
i) 在西貢街遊樂場增設洗手間	取消
ii) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備 (YTM-DMW112)	進行中
iii) 更換京士柏遊樂場籃球場旁圍欄	進行中
iv) 在九龍公園加裝長者健體設施	進行中
v) 擴建櫻桃街公園健身站及加裝兩套長者健體設施	進行中
vi) 在康文署轄下場地進行緊急小型改善工程的撥備 (YTM-DMW145)	進行中
vii) 在康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程 (YTM-DMW146)	進行中
viii) 更新及增設上海街/登打士街休憩處設施	進行中
ix) 更換京士柏遊樂場部份地面及加設公園長椅連蔭棚的改善工程	進行中
x) 更換京士柏休憩花園三座涼亭及椅子	進行中
xi) 在訊號山花園內洗手間天台加設圍欄及爬梯	進行中

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
xii) 改善大角咀體育館閉路電視系統	進行中
xiii) 有關大角咀游泳池濾水機房工業安全的改善措施	進行中
xiv) 改裝中間道兒童遊樂場避雨亭的光管設施	進行中
xv) 在尖沙咀海濱花園加設 5 組公園長櫈連茶几及太陽傘	進行中
xvi) 在覺士道兒童遊樂場加裝漏電斷路掣工程	進行中
xvii) 為康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	進行中

上述工程已陸續進入招標、施工或接近完工等階段，而工程的進度詳情，請參閱**附件**。

文件提交

3. 本文件將在 2012 年 9 月 13 日的地區設施管理委員會第五次會議上提交。

康樂及文化事務署

2012 年 9 月

2012-2015 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
1. 在西貢街遊樂場增設洗手間 (項目編號 DMW099)	陳少棠 主席	建築署	在西貢街遊樂場增設洗手間	<u>\$2,150,000</u> 施工日期： 待定 現金流： 2011-12 年度：\$142,776.49	建築署	委員於地區設施管理委員會第四次會議中同意取消這項工程。
2. 在康樂及文藝中心進行改善工程 (項目編號 DMW112)	康樂及文藝事務署	機電署、 建築署、 康文署及 水務署	詳情請參閱以下項目：	<u>\$900,000</u> 現金流： 2011-12 年度：\$681,421 2012-13 年度：\$194,000	機電署、 建築署、 康文署及 水務署	項目 (i)-(xii)、(xiv)-(xvi) 及 (xviii)-(xxvii) 已於上屆第 21, 22 及 23 次，以及今屆第 1, 2, 3 及 4 次會議中匯報 其餘工程項目 (xiii) 及 (xvii) 報告如下：

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
		康樂及文 化事務署	(xiii) 在上海街/ 登打士街休憩 處加設長者健 體設施	上海街/登打士街休憩處 (\$48,000)	康樂及文 化事務署	加設長者健體 設施工程將會 在上海街/登打 士街休憩處的 翻新工程完成 後隨即展開，預 計於 2012 年尾 完成。
		康樂及文 化事務署	(xvii) 在九龍佐 治五世紀念公 園加設長者健 體設施	九龍佐治五世紀念公園 (\$95,000)	康樂及文 化事務署	工程預計於 2012 年 10 月完 成。
3. 更換京士柏 遊樂場籃球場 圍欄 (項目編號 DMW128)	康樂及文 化事務署	建築署	更換籃球場旁 圍欄(約 35 米)	<u>\$150,000</u> 施工日期： 2012 年 12 月 現金流： 2012-13 年度： \$15,000 2013-14 年度： 待定	建築署	工程預計於 2012 年 12 月完 成。
4. 在九龍公園 加裝長者健 體設施 (項目編號 DMW136)	康樂及文 化事務署	康樂及文 化事務署	於九龍公園安 裝一套「三合 一」的長者健體 設施及鋪設 30 平方米的安全 地蓆	<u>\$61,500</u> 施工日期： 2012 年 10 月 現金流： 2012-13 年度： \$61,500	康樂及文 化事務署	工程預計於 2012 年 10 月完 成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
5. 擴建櫻桃街健身兩體 園的加者 公車站套設施 (項目編號 DMW142)	康樂及文 化事務署	康樂及文 化事務署	擴建櫻桃街公園健身站，並增 設兩套長者健 體設施	<u>\$250,000</u> 施工日期： 2012年10月 現金流： 2012-13年度：\$250,000	康樂及文 化事務署	工程預計於 2012年10月完 成。
6. 在康樂及文 化事務署轄 下緊急工程 下緊善備 (項目編號 DMW145)	康樂及文 化事務署	待定		<u>\$200,000</u>	待定	待定
7. 在康樂及文 化事務署轄 下旁綠化及 美化工程 (項目編號 DMW146)	康樂及文 化事務署	康樂及文 化事務署	在康樂及文化事務署轄下油尖旺區的康樂場 地及園藝保養範圍路邊花床 <u>\$1,301,000</u> 施工日期： 2012年5月至2013年2月 現金流：2012-13年度：\$1,301,000		康樂及文 化事務署	工程已於2012 年5月展開。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			細項：			
			香港文化中心	1. 香港文化中心 (\$103,000)		
			尖沙咀海濱花園	2. 尖沙咀海濱花園 (\$57,000)		
			天星碼頭廣場噴水池	3. 天星碼頭廣場噴水池 (\$14,000)		
			市政局百週年紀念花園	4. 市政局百週年紀念花園 (\$103,000)		
			麼地道花園	5. 麼地道花園 (\$18,000)		
			尖沙咀東海濱平台花園	6. 尖沙咀東海濱平台花園 (\$43,000)		
			中間道兒童遊樂場	7. 中間道兒童遊樂場 (\$43,000)		
			香港體育館	8. 香港體育館 (\$20,000)		
			康莊道/康泰徑/康榮徑交界路邊花床	9. 康莊道/康泰徑/康榮徑交界路邊花床 (\$50,000)		
			窩打老道/衛理道休憩處	10. 窩打老道/衛理道休憩處 (\$42,000)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			砵蘭街/文明里 休憩處	11. 砵蘭街/文明里休憩處 (\$57,000)		
			寧波街/上海街 休憩花園	12. 寧波街/上海街休憩花 園 (\$50,000)		
			眾坊街休憩花 園	13. 眾坊街休憩花園 (\$50,000)		
			櫻桃街/海輝道 迴旋處	14. 櫻桃街/海輝道迴旋處 (\$180,000)		截至 2012 年 8 月工程進度報 告。(見附錄一)
			櫻桃街公園	15. 櫻桃街公園 (\$100,000)		截至 2012 年 8 月工程進度報 告。(見附錄一)
			彌敦道/荔枝角 道交界小園地	16. 彌敦道/荔枝角道交界 小園地 (\$60,000)		截至 2012 年 8 月工程進度報 告。(見附錄一)
			渡船街天橋底 塘尾道段花床	17. 渡船街天橋底塘尾道段 花床 (\$90,000)		截至 2012 年 8 月工程進度報 告。(見附錄一)
			樂群街公園	18. 樂群街公園 (\$60,000)		截至 2012 年 8 月工程進度報 告。(見附錄一)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			晏架街遊樂場	19. 晏架街遊樂場 (\$60,000)		截至 2012 年 8 月工程進度報告。(見附錄一)
			連翔道天橋底花床(鄰近海帆道)	20. 連翔道天橋底花床(鄰近海帆道) (\$50,000)		截至 2012 年 8 月工程進度報告。(見附錄一)
			京士柏曲棍球場	21. 京士柏曲棍球場 (\$14,000)		
			京士柏遊樂場	22. 京士柏遊樂場 (\$16,000)		
			官涌體育館	23. 官涌體育館 (\$21,000)		
8. 更新及增設上海街/登打士街休憩處設施 (項目編號 DMW147)	康樂及文化事務署	建築署	改善工程包括：棋枱(2張)、長椅(7張)、涼亭(3個)及公園照明燈(4枝)	\$1,250,000 施工日期： 2012年7月至10月 現金流： 2012-13年度：\$250,000 2013-14年度：待定	建築署	工程預計於2012年10月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>9. 更換京士柏 遊樂場部份 地園及加 公園長椅 蔭棚改善 工程</p> <p>(項目編號 DMW148)</p>	康樂及 文化事 務署	建築署	更換地磚(約 200平方米) 加設一張公園 長椅連蔭棚	<p><u>\$270,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2012年10月至12月</p> <p><u>現金流</u>： 2012-13年度：\$270,000</p>	建築署	工程預計於 2012年12月完 成。
<p>10. 更換京士柏 休憩涼亭及 涼亭</p> <p>(項目編號 DMW149)</p>	康樂及 文化事 務署	建築署	<p>a. 更換三座涼 亭及椅子</p> <p>b. 更換受影響 的地面石磚 (約75平方 米)</p>	<p><u>\$1,300,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2012年10月至12月</p> <p><u>現金流</u>： 2012-13年度：\$1,300,000</p>	建築署	工程預計於 2012年12月完 成。
<p>11. 在訊號山花 園內洗手間 天台加設圍 欄及爬梯</p> <p>(項目編號 DMW150)</p>	康樂及 文化事 務署	建築署	在訊號山花園 內的洗手間天 台加設圍欄及 爬梯	<p><u>\$30,000</u></p> <p><u>施工日期</u>： 2012年7月至10月</p> <p><u>現金流</u>： 2012-13年度：\$30,000</p>	建築署	工程預計於 2012年10月完 成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>12.改善大角咀 體育館閉路 電視系統</p> <p>(項目編號 DMW151)</p>	<p>康樂及 文化事 務署</p>	<p>機電署</p>	<p>增設一支閉路 電視鏡頭。</p>	<p><u>\$16,000</u></p> <p>施工日期： 2012年6月至10月</p> <p>現金流： 2012-13年度：\$16,000</p>	<p>機電署</p>	<p>工程預計於 2012年10月完 成。</p>
<p>13.有關大角咀 游泳池工業 機房的改善 措施</p> <p>(項目編號 DMW152)</p>	<p>康樂及 文化事 務署</p>	<p>機電署</p>	<p>濾水機房工業 安全改善措施 (共五項)：</p> <p>a.提供固定工作 平台及欄 杆，以便開關 閘掣 b.提供 合適工作平 台/欄杆/梯級 以便開關閘 掣</p> <p>c.在循環泵的 機器轉動部 份加裝保護 罩</p> <p>d.在鹽缸上裝 置工作平台</p> <p>e.提供流動工</p>	<p><u>\$192,000</u></p> <p>施工日期： 2012年10月</p> <p>現金流： 2012-13年度：\$192,000</p>	<p>機電署</p>	<p>工程預計於 2012年10月完 成。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			作平台			
14. 改裝中間遊樂場光管設施 (項目編號 DMW157)	康樂及文化事務署	機電署	改裝光管設施	<u>\$13,000</u> 施工日期： 2012年10月 現金流： 2012-13年度：\$13,000	機電署	工程預計於2012年10月完成。
15. 在沙咀海濱花園加設5組長檯及太陽傘 (項目編號 DMW158)	康樂及文化事務署	康樂及文化事務署	在沙咀海濱花園加設5組長檯及太陽傘	<u>\$120,000</u> 施工日期： 2012年9月至10月 現金流： 2012-13年度：\$120,000	康樂及文化事務署	工程預計於2012年10月完成。
16. 在士道兒加路裝漏電掣工程 (項目編號 DMW159)	康樂及文化事務署	機電署	加裝23個獨立「漏電斷路制」	<u>\$13,500</u> 施工日期： 2012年9月至10月 現金流： 2012-13年度：\$13,500	機電署	工程預計於2012年10月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
17. 為康文署轄 下油尖旺區 內康樂場地工 進行節能工程 (項目編號 DMW160)	康樂及 文化事 務署	機電署	更換現有燈泡 為節能燈泡、發 光二極管及加 裝日出日落智 能時間掣及感 光自動開關器。	\$191,400 <u>施工日期</u> ： 2013年1月至2月 <u>現金流</u> ： 2012-13年度：\$191,400	機電署	工程預計於 2013年2月完 成。
			1. 鴉打街臨時 遊樂場	\$23,200		
			2. 渡船街遊樂 場	\$23,200		
			3. 北京道休憩 處	\$17,400		
			4. 眾坊街休憩 花園	\$58,000		
			5. 長沙街休憩 處	\$5,800		
			6. 新填地街/歧 油街休憩處	\$58,000		
			7. 塘尾道/通州 街休憩處	\$5,800		

在康文署轄下場地及路旁花床進行綠化及美化工程
(項目編號 DMW146)

地點 14：櫻桃街/海輝道迴旋處

工程前



工程後



在櫻桃街/海輝道迴旋處花床進行綠化及美化工程 (約 1800 平方米)

地點 15：櫻桃街公園

工程前



工程後



在櫻桃街公園進行綠化及美化工程 (約 100 平方米)

地點 16：彌敦道/荔枝角道交界小園地
工程前



工程後



在彌敦道/荔枝角道交界小園地花床進行綠化及美化工程 (約 100 平方米)

地點 17：渡船街天橋底塘尾道段花床
工程前



工程後



在渡船街天橋底塘尾道段花床進行綠化及美化工程 (約 460 平方米)

地點 18：樂群街公園
工程前



工程後



在樂群街公園進行綠化及美化工程 (約 500 平方米)

地點 19：晏架街遊樂場
工程前



工程後



在晏架街遊樂場進行綠化及美化工程 (約 100 平方米)

地點 20：連翔道天橋底花床(鄰近海帆道)

工程前



工程後



在連翔道天橋底花床(鄰近海帆道)進行綠化及美化工程(約 350 平方米)