

**2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會**

**康樂及文化事務署於 2012 至 2015 年度在油尖旺區
康樂體育場地進行的小型工程及環境改善項目的匯報
(截至 2015 年 6 月 16 日)**

目的

油尖旺區地區設施管理委員會過去曾通過多項由康樂及文化事務署(康文署)主導的工程項目，本文件旨在向委員匯報有關工程項目的最新進度，請各委員備悉。

進度報告

2. 截至 2015 年 6 月 16 日，獲地區設施管理委員會正式通過的工程項目包括：

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
i) 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	進行中
ii) 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及進行其他改善設施工程	進行中
iii) 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	進行中
iv) 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施和更換緩跑徑	進行中
v) 在旺角康民角的設施改善工程	進行中
vi) 在柯士甸道休憩處進行改善設施工程	進行中
vii) 在櫻桃街公園更換長者健體設施	已完成
viii) 在晏架街遊樂場長者健身區更換安全地墊	進行中
ix) 在樂群街公園進行改善公園燈及隧道壁燈工程	進行中
x) 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備	進行中
xi) 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美	進行中

<u>項目</u>	<u>進度/備註</u>
化工程	
xii) 在樂群街公園兒童遊樂設施區更換安全地墊	進行中
xiii) 在寧波街/上海街休憩花園進行設施改善工程	進行中
xiv) 在渡船街遊樂場更換長椅	進行中
xv) 在大角咀道/洋松街休憩處進行設施改善工程	進行中

上述工程已陸續進入招標、施工或接近完工等階段，有關工程的進度詳情，請參閱附件。

文件提交

3. 本文件將在 2015 年 7 月 2 日的地區設施管理委員會第 22 次會議上提交。

康樂及文化事務署
2015 年 6 月

2012-2015 年度地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>1. 在天龍遙街加設和橋底公園及遙控車場</p> <p>(項目編號 DMW 172)</p>	<p>康文署</p>	<p>民政署定期合約顧問</p>	<p>(1)加設寵物公園(約 946 平方米)</p> <p>(2)加設遙控車場(約 448 平方米)</p>	<p><u>\$15,400,000</u></p> <p>施工日期： 2015 年 12 月至 2016 年 12 月</p> <p>現金流： 2015-16 年度：\$890,000</p>	<p>建築署</p>	<p>招標文件已備妥，現正根據各政府部門的意見修改內容，待撥地及相關撥款批准後，即可進行招標。預計工程於2016年12月完成。</p>
<p>2. 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及進行其他改善設施工程</p> <p>(項目編號 DMW 188)</p>	<p>康文署</p>	<p>康文署</p>	<p>在詩歌舞街休憩花園、詩歌舞街休憩處及聯運街休憩處設置無障礙通道設施及改善現有設施</p>	<p><u>\$3,127,000</u></p> <p>施工日期： 2013 年 11 月至 2015 年 12 月</p> <p>現金流： 2015-16 年度：\$12,300</p>	<p>康文署</p>	<p>(1)在詩歌舞街休憩花園及詩歌舞街休憩處進行的工程已於第14次會議中匯報。</p> <p>(2)在聯運街休憩處更換行人斜道地磚、更換所有單人座椅</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
						<p>為有靠背及扶手的長椅、翻新棚的工程已於第 21 次會議中匯報。而安裝場地告示牌、觸覺平面地圖及觸覺引路帶的工程將於 2015 年 12 月完成。</p>
<p>3. 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手</p> <p>(項目編號 DMW 191)</p>	康文署	建築署	增設 4 個避雨亭及在 11 張長椅增設扶手	<p><u>\$890,000</u></p> <p><u>施工日期</u>：</p> <p>2014 年 3 月至 2015 年 12 月</p> <p><u>現金流</u>：</p> <p>2015-16 年度：\$500,000</p>	建築署	<p>(1)長椅扶手的安裝工程已於第 15 次會議中匯報。</p> <p>(2)增設避雨亭的工程將與稍後的大型維修同期進行，預計於 2015 年 12 月完成。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>4. 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施和更換緩跑徑</p> <p>(項目編號 DMW 192)</p>	康文署	建築署	<p>(1) 於京士柏遊樂場的籃球場旁邊空地(近紅十字會捐血站) 安裝一張長椅</p> <p>(2) 於油麻地配水庫休憩花園內安裝兩張長椅及一套長者健體設施連使用告示牌</p> <p>(3) 更換緩跑徑(270 米長 x2 米闊)</p>	<p style="text-align: center;"><u>\$1,575,000</u></p> <p><u>施工日期</u>：</p> <p>2014 年 2 月至 2016 年 5 月</p> <p><u>現金流</u>：</p> <p>2015-16 年度：\$100,000</p>	建築署	<p>第(1)及(2)項中安裝長椅的工程已於第 16 次會議中匯報。</p> <p>第(2)項中安裝一套長者健體設施連使用告示牌的工程已於第 15 次會議中匯報。</p> <p>而第(3)項工程預計於 2016 年 5 月完成。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>5. 在旺角康民角的設施改善工程</p> <p>(項目編號 DMW 196)</p>	康文署	建築署	<p>(1)更換場地地磚為防滑磚、更新無障礙通道設施、安裝觸覺平面地圖及觸覺引路帶</p> <p>(2)拆卸、重新設計及建造水池，鋪設所需喉管、過濾系統和水池磚及進行防漏工程</p> <p>(3)水池外圍增設座椅</p> <p>(4)優化現有避雨亭設施，包括重鋪外牆磚，增設聚碳酸酯透明天窗，改善有分隔的座椅及紀念</p>	<p><u>\$4,190,000</u></p> <p><u>施工日期：</u></p> <p>2014年11月至2016年4月</p> <p><u>現金流：</u></p> <p>2015-16年度：\$1,000,000</p>	建築署	<p>第一期工程，包括更換避雨亭附近防滑地磚及3套共18個座位已於第19次會議中匯報。</p> <p>預計整個工程於2016年4月完成。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			牌匾 (5)改善場地照明，包括更換戶外防水光管、射燈，電掣房內電力系統裝置、開關掣及時間掣等			
6. 在柯士甸道 休憩處進行 改善設施工程 (項目編號 DMW 211)	康文署	康文署	翻新涼亭頂部木條/木頂蓋及翻鬆涼亭；更換場地名牌為場地名牌暨告示牌及地台的伸縮縫物料	<u>\$200,000</u> <u>施工日期：</u> 2015年5月至9月 <u>現金流：</u> 2015-16年度：\$5,000	康文署	預計工程於2015年9月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>7. 在櫻桃街公園更換長者健體設施</p> <p>(項目編號 DMW 220)</p>	康文署	康文署	<p>在櫻桃街公園移除一組健騎機及安裝一組三合一長者健體設施，包括一個上肢伸展組件及二個下肢伸展組件</p>	<p><u>\$50,000</u></p> <p><u>施工日期：</u></p> <p>2015年2月至5月</p> <p><u>現金流：</u></p> <p>2015-16年度：\$50,000</p>	康文署	<p>工程已於2015年5月完成。</p> <p>(見附錄一)</p>
<p>8. 在晏架街遊樂場長者健身區更換安全地墊</p> <p>(項目編號 DMW 223)</p>	康文署	康文署	<p>在晏架街遊樂場長者健身區更換面積約200平方米的安全地墊</p>	<p><u>\$200,000</u></p> <p><u>施工日期：</u></p> <p>2015年10月至2016年1月</p> <p><u>現金流：</u></p> <p>2015-16年度：\$200,000</p>	康文署	<p>預計工程於2016年1月完成。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
<p>9. 在樂群街公園進行改善工程 (項目編號 DMW 224)</p>	康文署	機電署	更換 2 組公園燈的燈泡為每組兩支發光二極管節能燈泡，並於燈柱頂部安裝反射板及更換 4 組隧道壁燈的燈具及燈泡為發光二極管節能燈泡	<p><u>\$50,000</u></p> <p>施工日期： 2015 年 8 月至 9 月</p> <p>現金流： 2015-16 年度：\$50,000</p>	機電署	預計工程於 2015 年 9 月完成。
<p>10. 在下康文署轄區進行改善工程 (項目編號 DMW 230)</p>	康文署	機電署、 建築署、 康文署及 水務署	不適用	<p><u>\$50,000</u></p> <p>施工日期： 不適用</p> <p>現金流： 2015-16 年度：\$50,000</p>	機電署、 建築署及 康文署 水務署	不適用

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註		
11. 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及園藝保養範圍內的路邊花床進行綠化及美化工程 (項目編號 DMW 231)	康文署	康文署	在康文署轄下油尖旺區的康樂場地及園藝保養範圍內的路邊花床進行綠化及美化工程	<p style="text-align: center;"><u>\$1,491,000</u></p> <p>施工日期： 2015年4月至2016年2月</p> <p>現金流： 2015-16年度：\$1,491,000</p> <p>細項：</p>	康文署	預計工程於2016年2月完成。		
							香港文化中心	1. 香港文化中心 (\$104,000)
							天星碼頭廣場噴水池	2. 天星碼頭廣場噴水池 (\$46,000)
							市政局百週年紀念花園	3. 市政局百週年紀念花園 (\$100,000)
							梳士巴利道花園	4. 梳士巴利道花園 (\$51,000)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			中間道兒童遊樂場	5. 中間道兒童遊樂場 (\$60,000)		
			麼地道路邊花床	6. 麼地道路邊花床 (\$51,000)		
			渡船街/欣翔路 路邊花床	7. 渡船街/欣翔路路邊花床 (\$59,000)		
			佐敦里路邊花床	8. 佐敦里路邊花床 (\$41,000)		
			九龍佐治五世 紀念公園	9. 九龍佐治五世紀念公園 (\$73,000)		
			文昌街休憩花園	10. 文昌街休憩花園 (\$41,000)		
			櫻桃街/海輝道 迴旋處	11. 櫻桃街/海輝道迴旋處 (\$178,500)		
			櫻桃街公園	12. 櫻桃街公園 (\$97,500)		
			彌敦道/荔枝角 道交界小園地	13. 彌敦道/荔枝角道交界 小園地 (\$101,000)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			旺角康民角	14. 旺角康民角 (\$42,000)		
			晏架街遊樂場	15. 晏架街遊樂場 (\$57,500)		
			海庭道路邊花床	16. 海庭道路邊花床 (\$186,500)		
			彌敦道/太子道西路邊花盆	17. 彌敦道/太子道西路邊花盆 (\$20,500)		
			連翔道/海帆道路邊花床	18. 連翔道/海帆道路邊花床 (\$93,000)		
			京士柏曲棍球場	19. 京士柏曲棍球場 (\$20,000)		
			京士柏遊樂場	20. 京士柏遊樂場 (\$25,000)		
			官涌體育館	21. 官涌體育館 (\$19,000)		
			大角咀體育館	22. 大角咀體育館 (\$10,500)		

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			花園街體育館	23. 花園街體育館 (\$1,000)		
			界限街體育館	24. 界限街體育館 (\$13,000)		
12. 在樂群街公園 兒童遊樂區 更換安全地墊 (項目編號 DMW 232)	康文署	康文署	在樂群街公園 兒童遊樂設施 區更換面積約 348.5 平方米 的安全地墊	<u>\$600,000</u> 施工日期： 2015 年 11 月至 12 月 現金流： 2015-16 年度：\$600,000	康文署	預計工程於 2015 年 12 月完 成。
13. 在寧波街/上海 街休憩花園 進行改善工程 (項目編號 DMW 233)	康文署	建築署	在寧波街/上海 街休憩花園更 換全部座椅及 增設 1 個避雨 上蓋	<u>\$200,000</u> 施工日期： 2015 年 10 月至 12 月	建築署	預計工程於 2015 年 12 月完 成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
				現金流： 2015-16 年度：\$200,000		
14.在渡船街遊樂場更換全部 21 張長椅 (項目編號 DMW 234)	康文署	建築署	在渡船街遊樂場更換全部 21 張長椅	<u>\$170,000</u> 施工日期： 2015 年 9 月至 10 月 現金流： 2015-16 年度：\$100,000	建築署	預計工程於 2015 年 10 月完成。
15.在大角咀道/洋松街休憩處進行改善設施工程 (項目編號 DMW 235)	康文署	康文署	更換金屬渠蓋為符合無障礙通道標準的天然麻石渠蓋、更換觸覺引路帶、更換單人座椅為三座位長椅連間隔扶手、更換已損	<u>\$50,000</u> 施工日期： 2015 年 11 月至 2016 年 2 月	建築署	預計工程於 2016 年 2 月完成。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項、 推行日期及現金流	日後管理 維修責任	進度/備註
			喉花淋之 燈、翻新 柱、翻新 及安裝公 示牌	現金流： 2015-16 年度：\$45,000		

在櫻桃街公園更換長者健體設施
(項目編號 DMW 220)

工程前



工程後



在櫻桃街公園移除一組健騎機及安裝一組三合一長者健體設施，包括一個上肢伸展組件及二個下肢伸展組件