

2012 至 2015 年度油尖旺區議會
地區設施管理委員會

2015 至 2016 年度由油尖旺民政事務處主導的工程項目進度報告
(截至 2015 年 6 月 14 日)

目的

本文件旨在向委員匯報由油尖旺民政事務處(民政處)主導的地區小型工程項目的最新進度，以及請委員考慮有關工程的建議安排。

進度報告

2. 截至 2015 年 6 月 14 日，獲地區設施管理委員會通過而尚未完成的地區小型工程項目(詳情請參閱附件一)包括：

- (a) 2015-16 年度綠化及美化工程項目；
- (b) 在深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站增設擋雨上蓋及於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋；
- (c) 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)及於對出空地放置花盆；
- (d) 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌；
- (e) 在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕；
- (f) 在水渠道休憩處旁「小荒地」放置花盆；及
- (g) 於海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅及於海富苑

外的休憩區域加建長椅。

上述工程已陸續進入修改設計、諮詢、招標及施工等階段。

3. 另外，地區設施管理委員會原則上通過以下工程項目(詳情載於**附件二**)，以便進行可行性研究：
 - (a) 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地；
 - (b) 於櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋；及
 - (c) 於「太子道/水渠道花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路」
4. 關於「**2015-16 年度綠化及美化工程項目**」，委員會在 3 月 5 日的會議上通過撥款 350 萬元以作區內的綠化及美化工程，當中 199 萬元將撥予康文署作其相關的綠化及美化工作。民政處早前已更換重慶大廈外欄杆花盆的假花以及位於洗衣街、豉油街交界的假花圃。另外有關翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩旗柱的工程已完成。此外，有關翻新尖沙咀緬甸台訊號山公園外的斜坡「壁畫」的工程現正進行中。請委員備悉。
5. 委員會在 5 月 14 日的會議上通過把衛理道近衛理徑的 3 個欄杆花盆移除。繼康文署移走植物後，民政總署工程組已把有關花盆移除。請委員備悉。
6. 有關「旺角道行人天橋展板」的相片，委員會在 5 月 14 日的會議上通過展出以下團體的活動照片：
 - (a) 人和暢旺油尖旺大聯盟各項宣傳活動；
 - (b) 民族事務工作小組的各項活動；及

(c) 第五屆全港運動會。

暫定展期由 8 月至 10 月 1 日。

7. 有關「深旺道、中匯街交界近 46、70 及 78 號小巴士站增設擋雨上蓋」及「於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋」的工程，委員會在 5 月 14 日的會議上通過暫緩題述兩個地點的工程，並委托民政處聯絡相關部門實地視察及研究加設擋雨上蓋的較佳位置。就另覓的位置民政處現正與相關部門磋商及諮詢民政總署工程組有關更改安裝地點的可行性及預算衍生的額外支出。有關進一步的消息將於稍後的會議上匯報。

8. 有關「美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)」的工程，民政總署工程組現正向路政署申請挖掘准許證，待批出合約予承辦商後將移除海洋世界的雕塑。有關詳情，請工程組匯報。

9. 至於「在海洋世界對出空地放置花盆」的工程，製造及放置花盆的總開支為\$40,000。栽種植物及保養的開支為\$69,000。請委員備悉。建議刪除此項目。

10. 有關「在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌」的工程，民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。

11. 有關「在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕」的工程，總開支為\$41,000。建議刪除此項目。

12. 有關在「水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆」的建議，民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。

13. 有關於「海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅」及「於

海富苑外的休憩區域加建長椅」的建議，民政處和民政總署工程組早前邀請了當區議員(分別為鍾港武和陳偉強議員)作實地視察，並落實了長椅的位置、數量和設計。長椅將會是 3 座位設計。以上兩項工程長椅共 13 張。有關預算的支出請工程組匯報。

14. 有關「平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地以用來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾收集箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地」的建議，工程包括在渡船街天橋底部設置圍網、用水泥鋪設平整的平台及在天橋底空地兩側放置約 180 個花盆作綠化，預算費用為\$2,500,000。民政處現就建造工程對渡船街交通的影響及臨時交通的安排與運輸署商討。

15. 有關於「櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋」的建議，民政處已諮詢土木工程拓展署轄下的土力工程處。該處經研究後認為將來加建上蓋的位置處於毗鄰人造斜坡的末端，若將來發生山泥傾瀉，對於在上蓋路過或停留的人會構成危險，因此有需要就該斜坡進行穩定性評估。土力工程處指出經評估後認為加建的上蓋有機會影響斜坡的安全性，斜坡管屬部門或工程倡議者須為斜坡進行加固工程。民政處稍後將邀請土力工程處、路政署(該署為斜坡管屬部門)及民政總署工程組舉行跨部門會議作進一步討論。

16. 有關於「太子道/水渠道花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路」的建議，委員會在 5 月 14 日的會議上通過委托民政處研究放置花盆的可行性。民政處諮詢了路政署，得悉路政署將於 7 月進行探地，約維持數星期，因此該段時間不宜施工。另外，路政署估計把該地改為行車路將在 12-18 個月才完成。與此同時，民政處亦聯同民政總署工程組在民政處位於海帆道的倉庫揀選合適的花盆，而工程組亦在該路段作了初步研究。詳情請工程組匯報。

工程撥款的開支情況

17. 截至 2015 年 6 月 14 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件三。

文件提交

18. 本文件將在 2015 年 7 月 2 日的地區設施管理委員會會議上提交。

油尖旺民政事務處

2015 年 6 月

檔案編號：YTMDO 16-40/2

油尖旺地區設施管理委員會通過的工程項目進度報告 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
1. 綠化及美化工程項目 (2015-2016) (項目編號 DMW228)	油尖旺民政事務處	民政總署工程組	<ul style="list-style-type: none"> 為區內超過 100 處的花盆和花床進行園藝保養工作，包括種植的花草、提供日常澆水及土壤改良劑/施肥/除蟲劑等。 在油尖旺的區地點，包括在出租的土地上種植綠化樹木，以及在街道推行綠化工程。 	2015-16 年度獲批款項： \$3,500,000	2015/16 年度	2015-16 年度預計現金流： \$3,500,000	<p>工程並不涉及複雜的工程項目。</p> <p>康文署及油尖旺民政事務處過去每年均在區議會同意及撥款資助下推行類似的工程。</p>	康文署、民政總署工程組、民政處	委員會在 3 月 5 日的會議上通過撥款 350 萬元以作區內的綠化及美化工程，當中 199 萬元將撥予康文署作其相關的綠化及美化工作。民政處早前已更換重慶大廈外欄杆花盆的假花以及位於洗衣街、豉油街交界的假花圃。另外有關翻新和優化現時位於花墟道、太子道西近花墟一帶及油尖旺寵物公園的彩旗柱的工程已完成。此外，有關翻新尖沙咀緬甸台訊號山公園外的斜坡「壁畫」的工程現正進行中。請委員備悉。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
			<ul style="list-style-type: none"> ● 定期更換區內為推廣而設的彩旗 ● 為廣華醫院及伊利沙伯醫院急症室外牆進行美化工程。 ● 為區內行人天橋進行美化及綠化工作。 ● 定期更換旺角道行人天橋的彩色展覽板。 						<p>委員會在 5 月 14 日的會議上通過把衛理道近衛理徑的 3 個欄杆花盆移除。繼康文署移走植物後，民政總署工程組已把有關花盆移除。請委員備悉。</p> <p>有關「旺角道行人天橋展板」的相片，委員會在 5 月 14 日的會議上通過展出以下團體的活動照片：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 人和暢旺油尖旺大聯盟各項宣傳活動； ● 民族事務工作小組的各項活動；及 ● 第五屆全港運動會。 <p>暫定展期由 8 月至 10 月。</p>

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
2. 深旺道、中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設擋雨上蓋(項目編號DMW184)及於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋(項目編號DMW209)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署 工程組	議員建議為深旺道/中匯街交界近46、70及78號小巴士站增設上蓋，改善候車環境，方便附近居民。 議員建議於聚魚道休憩花園外增設擋雨上蓋，讓居民歇息之同時，免受日曬雨淋之苦。	<u>DMW184</u> <u>探地費用</u> \$80,000 <u>增設上蓋</u> \$430,000 <u>DMW209</u> <u>增設上蓋</u> \$430,000		<u>DMW184</u> <u>2014-15 年度實際現金流:</u> \$85,000 <u>2015-16 年度預計現金流:</u> \$286,000 <u>DMW209</u> <u>2014-15 年度實際現金流:</u> \$28,000 <u>2015-16 年度預計現金流:</u> \$296,000	民政總署 工程組認為可行	民政總署 工程組、民政處	委員會在5月14日的會議上通過暫緩題述兩個地點的工程，並委托民政處聯絡相關部門實地視察及研究加設擋雨上蓋的較佳位置。就另覓的位置民政處現正與相關部門磋商及諮詢民政總署工程組有關更改安裝地點的可行性及預算衍生的額外支出。有關進一步的消息將於稍後的會議上匯報。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
3. 美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底(海洋世界)及於對出空地設置花盆(項目編號 DMW 205)	劉柏祺 議員 蔡少峰 議員	民政總署工程組	議員建議美化大角咀道近港灣豪庭對出天橋底的海底世界及對開空地。	<u>美化天橋底</u> \$500,000 <u>放置花盆</u> \$75,000	(美化天橋底)已完成審議標書 (放置花盆)已完成	<u>2014-15 年度實際現金流(美化天橋底+放置花盆的部份實際現金流)</u> \$29,000 <u>2015-16 年度預計現金流(美化天橋底)</u> \$311,000	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處、康文署、路政署	民政總署工程組現正向路政署申請挖掘准許證，待批出合約予承辦商後將移除海洋世界的雕塑。有關詳情，請工程組匯報。 至於「在海洋世界對出空地放置花盆」的工程，製造及放置花盆的總開支為 \$40,000。栽種植物及保養的開支為 \$69,000。請委員備悉。建議刪除此項目。
4. 在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌(項目編號 DMW 208)	仇振輝 議員、 許德亮 議員	民政總署工程組	在豉油街/西洋菜南街交界及豉油街隧道口(新興大廈旁)安裝旅遊地圖及指示牌	<u>獲批探地費用</u> \$55,000 <u>獲批製造及安裝旅遊地圖及指示牌</u> \$160,000	已完成探地和招標，現正審議標書	<u>2015-16 年度預計現金流:</u> \$140,000	民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處	民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
5. 「在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕」(項目編號DMW222)	油尖旺民政事務處	機電工程署	在梁顯利油麻地社區中心小組會議室安裝投影機及投影幕	\$45,000	2015年3/4月	2014-15 年度實際現金流: \$41,000	機電工程署認為可行	機電工程署、民政處	工程總開支為\$41,000。建議刪除此項目。
6. 水渠道休憩處旁『小荒地』放置花盆(項目編號DMW225)	黃建新議員	民政總署工程組	要求拆除鐵絲網，重整地面及美化土地。	\$600,000	已招標	2015-16 年度預計現金流: \$500,000	民政總署工程組認為可行	地政總署、民政總署工程組、民政處、康文署	民政總署工程組早前已就工程招標，現正審議標書。
7. 海泓道(富榮花園段)行人路沿路較空曠位置增建長椅(項目編號DMW227)及「於海富苑外的休憩區域加	鍾港武議員 陳偉強議員	民政總署工程組	在海泓道(富榮花園段)加設多些有背長椅: 1. 於富榮花園第九座對出海泓道行人路增設最少三張有背長椅; 2. 於富榮花園第四座對出	待定	待定		民政總署工程組認為可行	民政總署工程組、民政處	民政處和民政總署工程組早前邀請了當區議員(分別為鍾港武和陳偉強議員)作實地視察，並落實了長椅的位置、數量和設計。長椅將會是3座位設計。以上兩項工程長椅共13張。有關預算的支出請工程組匯報。

項目	建議人	工程代理	工程項目詳情	獲批款項	預算推行日期	實際現金流及預計現金流	技術上的可行性	日後管理維修責任	進度 / 備註
建長椅(項目編號 DMW229)			<p>海泓道行人路增設最少兩張有背長椅；</p> <p>3. 於油麻地天主教小學對出海泓道行人路增設四張有背長椅。</p> <p>在海富苑外的休憩區域加建長椅:</p> <p>1. 於海富苑外海泓道的小巴站附近加建兩組長椅;</p> <p>2. 於海富苑外海泓道對開奧海城的行人過路處附近加建兩組長椅。</p>						

油尖旺地區設施管理委員會原則上通過的工程項目及有關建議安排 (2012-2015 年度)

(由民政處主導工程項目)

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
1. 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地，用以來重置食環署於太子道西天橋底的垃圾箱臨時存放處，及美化這兩處地點的剩餘空地 (項目編號 DMW213)	黃建新議員、陳少棠議員、鍾港武議員、高寶齡議員、楊子熙議員、葉傲冬議員、莊永燦議員	民政總署工程組	平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底，並於太子道西天橋食環署垃圾集箱臨時存放處搬遷後，分別美化/綠化上述兩個地點	待定	待定	現正諮詢各有關政府部門	待定	待定	工程包括在渡船街天橋底部設置圍網、用水泥鋪設平整的平台及在天橋底空地兩側放置約 180 個花盆作綠化，預算費用為 \$2,500,000。民政處現就建造工程對渡船街交通的影響及臨時交通的安排與運輸署商討。
2. 於櫻桃街(行人隧道與天橋之間的路段)加設上蓋 (項目編號 DMW226)	黃頌議員	民政總署工程組	於大角咀櫻桃街行人天橋至隧道之間的出入口加建上蓋。	待定	待定	現正諮詢有關政府部門	待定	待定	民政處已諮詢土木工程拓展署轄下的土力工程處。該處經研究後認為將來加建上蓋的位置處於毗鄰人造斜坡的末端，若將來發生山泥傾瀉，對於在上蓋路過或停留的人會構成危險，因此有需要就該斜坡進行穩定性評估。土力工程處指出經評估後認為加建的上蓋有機會影響斜坡

項目	建議人	建議工程代理	工程項目建議	初步估價	初步預算推行日期	技術上的可行性	日後管理維修責任	預計每年維修費用	進度/備註
									的安全性，斜坡管屬部門或工程倡議者須為斜坡進行加固工程。民政處稍後將邀請土力工程處、路政署(該署為斜坡管屬部門)及民政總署工程組舉行跨部門會議作進一步討論。
3. 太子道/水渠花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路(項目編號DMW236)	黃建新 建議員	民政總署工程組	在水渠道休憩處側前油站用地(非涉及工地部份)放置盆栽，臨時美化用地。	待定	待定	現正諮詢有關政府部門	待定	待定	委員會在 5 月 14 日的會議上通過委托民政處研究放置花盆的可行性。民政處諮詢了路政署，得悉路政署將於 7 月進行探地，約維持數星期，因此該段時間不宜施工。另外，路政署估計把該地改為行車路將在 12-18 個月才完成。與此同時，民政處亦聯同民政總署工程組在民政處位於海帆道的倉庫揀選合適的花盆，而工程組亦在該路段作了初步研究。詳情請工程組匯報。

油尖旺地區小型工程開支結算表及工程項目優次安排
(截至 2015 年 6 月 14 日)

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2014-15 年度 實際開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計 支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW184 ^註 深旺道中匯街交界 近 46、70 及 78 號 小巴士站增設擋雨上 蓋	80,000 (探地研究) 430,000 (增設上蓋)	85,000 (探地費用+ 部分工程 費用)		286,000	
(工程進行中)	DMW205 綠化及美化大角咀 道港灣豪庭附近(海 洋世界)及對出空地 設置花盆	575,000	29,000	59,000 (當中製造和 設置花盆 總開支為 40,000)	311,000	
(工程進行中)	DMW208 在豉油街/西洋菜南 街交界及豉油街隧 道口(新興大廈旁) 安裝旅遊地圖及指 示牌	55,000 (探地研究) 160,000 (製造和安裝 指示牌)			140,000	
(工程進行中)	DMW209 ^註 於聚魚道休憩花園 外增設擋雨上蓋	430,000	28,000		296,000	
(工程進行中)	DMW225 於水渠道休憩處旁 「小荒地」放置花 盆	600,000			500,000	
(工程即將進行)	DMW227 於海泓道(富榮花園 段)行人路沿路較空 曠位置增建長椅	(待定)				
(工程進行中)	DMW228 油尖旺美化工程項 目 2015-16 年度	3,500,000		27,000	3,500,000	

A. 民政署負責的工程						
I 已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	2014-15 年度 實際開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計 支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程即將進行)	DMW229 於海富苑外的休憩 區域加建長椅	(待定)				
(工程已完工)	DMW186 綠化大角咀詩歌舞 街路段	46,000 [總支出為 \$40,000]	32,000			
(工程已完工)	DMW195 旺角社區會堂設施 改善工程	130,000	3,000			
(工程已完工)	DMW201 油尖旺美化工程項 目 2014-15 年度	3,500,000 [總支出為 \$3,127,000]	3,127,000			
(工程已完工)	DMW218 改善梁顯利油麻地 社區中心及旺角社 區會堂的音響設施	1,000,000	961,000			
(工程已完工)	DMW222 在梁顯利油麻地社 區中心小組會議室 安裝投影機及投影 幕	45,000 [總支出為 \$41,000]	41,000			
(工程已取消)	DMW035 於旺角興建地標	2,860,000	132,000 (當中顧問費 126,000 由民 政總署支付)			
總數(a):		13,411,000	4,438,000	86,000	5,033,000	待定

*請與「康文署負責的工程」的部分一起參閱

註：委員會在 5 月 14 日的會議上通過暫緩題述兩個地點的工程，並委托民政處聯絡相關部門實地視察及研究加設擋雨上蓋的較佳位置。有關進一步的消息將於稍後的會議上匯報。

A. 民政署負責的工程						
II 原則上通過但未獲正式撥款的工程(不包括已取消或由其他部門負責的項目)：						
工程項目進度	項目	初步估價	2014-15 年度的實際開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(待定)	DMW213 平整櫻桃街公園對面的渡船街天橋底的土地		—			
(待定)	DMW226 於櫻桃街(行人天橋與隧道之間的路段)加設上蓋		—			
(待定)	DMW236 太子道/水渠道花園側前油站用地臨時放置花盆，以待路政署將來把該地改為行車路		—			
總數(b)：			—			

*請與「康文署負責的工程」的部分
一起參閱

	項目獲批款項	2014-15 年度的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
總數 A(a+b)：	13,411,000	4,438,000	86,000	5,033,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程進行中)	DMW149 在京士柏休憩花園更換三座涼亭及椅子	1,300,000	517,000		11,000	
(工程進行中)	DMW172 在渡船街天橋底加設寵物公園和遙控車場	15,400,000	446,000 (當中顧問費 252,000 由民政總署支付)	360,000	1,405,000	
(工程進行中)	DMW188 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127,000	332,000		12,000	
(工程進行中)	DMW191 在市政局百週年紀念花園增設避雨亭及長椅扶手	890,000	74,000		500,000	
(工程進行中)	DMW192 在京士柏遊樂場安裝長椅及在油麻地配水庫休憩花園內增設長椅、長者健體設施及緩跑徑	1,575,000	18,000		100,000	
(工程進行中)	DMW196 在旺角康民角的設施改善工程	4,190,000			1,000,000	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW207 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及/或進行其他改善設施工程	418,000	70,000		20,000	
(工程進行中)	DMW211 在柯士甸道休憩處進行改善設施工程	200,000	40,000		5,000	
(工程進行中)	DMW214 在康文署轄下油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施	200,000	68,000		20,000	
(工程進行中)	DMW219 在櫻桃街公園圍欄安裝扶手	7,000			6,000	
(工程進行中)	DMW220 在櫻桃街公園更換長者健體設施	50,000			50,000	
(工程進行中)	DMW223 在晏架街遊樂場長者健身區更換安全地墊	200,000			200,000	
(工程進行中)	DMW224 在樂群街公園進行改善公園燈及隧道壁燈工程	50,000			50,000	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程進行中)	DMW230 在康文署轄下油尖旺區康樂場地進行緊急小型改善工程的撥備(2015-16)	50,000			50,000	
(工程進行中)	DMW231 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程(2015-16)	1,491,000			1,491,000	
(工程進行中)	DMW232 在樂群街公園兒童遊樂設施區更換安全地墊	600,000			600,000	
(工程進行中)	DMW233 在寧波街/上海街休憩花園進行設施改善工程	200,000			200,000	
(工程進行中)	DMW234 在渡船街遊樂場更換長椅	170,000			100,000	
(工程進行中)	DMW235 在大角咀道/洋松街休憩處進行設施改善工程	50,000			45,000	
(工程已完工)	DMW123 在埃華街休憩公園安裝行人路上蓋	1,650,000	1,000			
(工程已完工)	DMW137 更換花園街體育館更衣室內的貯物櫃	500,000	13,000			

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度 實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際 開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計 支出
(工程已完工)	DMW147 在上海街/登打士街休憩處更新和增加場地設施的改善工程	1,250,000	12,000		1,000	
(工程已完工)	DMW148 在京士柏遊樂場更換部份地面及加設公園長椅連蔭棚改善工程	270,000	10,000			
(工程已完工)	DMW170 界限街一號體育館主場頂部的玻璃窗貼上濾光紙	80,000	1,000			
(工程已完工)	DMW187 更換位於官涌體育館 5 樓及 6 樓的貯物櫃	96,900	9,000		5,000	
(工程已完工)	DMW189 在花園街體育館活動室牆壁安裝安全護墊	150,000	11,000			
(工程已完工)	DMW190 在晏架街遊樂場安裝一組長者健身單車及更換一組上肢伸展器	70,000	50,000			
(工程已完工)	DMW197 更換及加裝花園街體育館的閉路電視鏡頭	230,000	230,000			

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程已完工)	DMW203 在康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床進行綠化及美化工程 (2014-15)	1,266,000	1,252,000			
(工程已完工)	DMW204 在櫻桃街公園安裝閉路電視系統	1,600,000	1,600,000			
(工程已完工)	DMW210 在樂群街公園增設 2 張長椅	20,000	18,000			
(工程已完工)	DMW212 在康文署轄下油尖旺區內康樂場地進行節能工程	45,000	45,000			
(工程已完工)	DMW215 花園街公共圖書館更換壁畫和天花吊飾及安裝佈告板	82,000	81,000			
(工程已完工)	DMW216 大角咀公共圖書館更換壁畫及安裝天花吊飾	48,000	47,000			
(工程已完工)	DMW217 尖沙咀公共圖書館更換壁畫及天花吊飾	40,000	40,000			
(工程已完工)	DMW221 在樂群街公園進行改善照明工程	250,000	250,000			

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	2014-15 年度實際的開支 (截至 2014 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
(工程已取消) [是項工程在 1 月 8 日的會議上取消; 另見 DMW225]	DMW199 擴建水渠道休憩處	2,363,000		18,000 (顧問費)	18,000 (顧問費)	
總數 B:		40,178,900	5,235,000	378,000	5,889,000	待定

*請與「民政署負責的工程」的部分一起參閱

	項目獲批撥款	2014-15 年度的開支 (截至 2015 年 3 月 31 日)	2015-16 年度的實際開支 (截至 2015 年 6 月 14 日)	2015-16 年度的預計支出	2016-17 年度的預計支出
總數(A+B):	53,589,900	9,673,000 [扣除由民政總署支付 DMW035 及 DMW172 的顧問費, 地區實際支出為 9,295,000]	464,000 (扣除由民政總署支付有關的顧問費, 地區實質支出為 86,000)	10,922,000 (扣除由民政總署支付有關的顧問費, 地區預計支出為 9,499,000)	待定