

2020 至 2023 年度油尖旺區議會  
地區設施管理委員會

由油尖旺民政事務處主導的地區小型工程項目進度報告  
(截至 2021 年 6 月 30 日)

目的

本文件向委員匯報由油尖旺民政事務處（民政處）主導的地區小型工程項目的最新進度。

進度報告

2. 截至 2021 年 6 月 30 日，由民政處主導的地區小型工程項目進度如下：

項目	進度
(i) 於海泓道海富商場及柏景灣巴士總站附近增設座椅及上蓋	探地工程經已完成，結果顯示於海富商場及柏景灣巴士總站附近增設座椅及上蓋的工程技術上可行。招標工作稍後將展開。

撥款及開支情況

3. 截至 2021 年 6 月 30 日，油尖旺地區小型工程計劃的各項工程撥款及開支情況，請參閱附件一。

油尖旺民政事務處  
2021 年 7 月

油尖旺地區小型工程開支結算表  
(截至 2021 年 6 月 30 日)

A. 民政署負責的工程						
已獲批款項的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批款項	累計實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 3 月 31 日)	2021-22 年 度實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 6 月 30 日)	2021-22 年度 預計現金流	2022-23 年度 預計現金流
進行中	DMW336 油尖旺綠化及美 化工程項目(2021- 22 年度)	3,500,000	0	35,050	3,500,000	0
進行中	DMW337 於海泓道海富商 場及柏景灣巴士 總站附近增設座 椅及上蓋	507,000	0	0	507,000	0
總數(A)			0	35,050	4,007,000	待定

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	累計實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 3 月 31 日)	2021-22 年度 實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 6 月 30 日)	2021-22 年度 預計現金流	2022-23 年度 預計現金流
進行中	DMW327 櫻桃街公園健身 設施改善工程	100,000	0	0	100,000	0
進行中	DMW328 樂羣街公園增設 長者健身設施工 程	220,000	0	0	220,000	0
進行中	DMW329 鐵樹街休憩處設 施改善工程	1,750,000	40,375	0	1,020,000	0

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	累計實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 3 月 31 日)	2021-22 年度 實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 6 月 30 日)	2021-22 年度 預計現金流	2022-23 年度 預計現金流
進行中	DMW338 康文署轄下油尖旺區康樂場地及路旁花床的綠化及美化工程 (2021/22)	1,141,900	0	0	1,141,900	
進行中	DMW339 太子道／水渠道花園增設長者健體設施工程	80,000	0	0	80,000	
進行中	DMW340 大角咀道／楓樹街花園更換長者健體設施工程	70,000	0	0	70,000	
進行中	DMW341 西貢街遊樂場更換及增設長者健體設施工程	140,000	0	0	140,000	
進行中	DMW342 市政局百週年紀念花園椅子翻新工程 (第二期)	200,000	0	0	200,000	
進行中	DMW343 廣東道遊樂場翻新工程	740,000	0	0	740,000	
進行中	DMW344 加士居道／彌敦道休憩花園 (第一期) 更換圍欄工程	2,123,000	0	0	2,123,000	
進行中	DMW345 京士柏曲棍球場更換防風網及安全軟墊工程	325,000	0	0	325,000	

B. 康文署負責的工程						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	累計實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 3 月 31 日)	2021-22 年度 實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 6 月 30 日)	2021-22 年度 預計現金流	2022-23 年度 預計現金流
進行中	DMW346 京士柏曲棍球場 男、女更衣室安裝 透明分隔板工程	60,000	0	0	60,000	
已完成	DMW273 柯士甸道休憩處 設施改善工程	145,000	125,659.81	10,122.59	14,000	0
已完成	DMW274 聯運街休憩處設 施改善工程	2,000,000	1,700,000	0	88,000	0
已完成	DMW275 渡船街遊樂場設 施改善工程	310,000	214,200	12,052.94	18,451	0
已完成	DMW276 眾坊街休憩花園 設施改善工程	145,000	115,062.73	12,504.48	17,267	0
已完成	DMW300 櫻桃街公園無線 網絡服務供電系 統改善工程	400,000	175,865.18	0	7,000	0
已完成	DMW310 詩歌舞街休憩處 設施改善工程	80,000	67,151.46	0	7,500	0
已完成	DMW312 京士柏遊樂場換 圍欄工程〔第二 期〕	1,600,000	1,285,816.66	0	142,869	0
已完成	DMW324 加士居道／彌敦 道休憩花園（第一 期）更換圍欄工程	1,820,000	909,075	638,621.41	815,925	0

<b>B. 康文署負責的工程</b>						
工程項目進度	項目	項目獲批撥款	累計實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 3 月 31 日)	2021-22 年度 實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 6 月 30 日)	2021-22 年度 預計現金流	2022-23 年度 預計現金流
已完成	DMW331 大角咀體育館主 場裝置自動開合 式電動門工程	250,000	34,340	17,535.92	150,000	0
已完成	DMW334 市政局百週年紀 念花園長椅翻新 工程	150,000	93,398	27,202	40,608.80	0
總數(B)			4,760,943.84	718,039.34	7,521,520.80	待定

<b>C. 油尖旺區地區小型工程 (包括民政署負責和康文署負責的工程)</b>				
	2021-22 年度 撥款額	2021-22 年度 實際開支/ 已結付款額 (截至 2021 年 6 月 30 日)	2021-22 年度 預計現金流	2022-23 年度 預計現金流
總數(A+B)	\$14,433,000	\$753,089.34	\$11,528,520.80	待定