

## 西貢區議會交通及運輸委員會

### 主要工程項目進度報告

截至 2016 年 6 月 30 日

| 工程編號及級別     | 工程名稱                               | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構      | 動工日期(月/年) | 竣工日期(月/年) | 工程內容/備註                                       | 工程進度/現況                                  |
|-------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---|--|
| 160TB<br>甲級 | 橫跨寶邑路、連接將軍澳第55及65區(港鐵將軍澳站)的行人天橋    | 63        | 發展局局長 / 土木工程拓展署    | 7/2014    | 8/2016    | 工程主要包括建造一座橫跨寶邑路的行人天橋，以連接將軍澳第55及第65區。          | 行人天橋橋面及升降機塔建造工程已大致完成。現正進行天橋內部組件及升降機安裝工程。 |
| 703TH<br>甲級 | 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠓涌區內通路改善工程 | 1,774.4   | 運輸及房屋局局長 / 運輸署和路政署 | 2016年3月   | 2020年底    | 工程主要包括改善清水灣道至打鼓嶺及南邊圍迴旋處至匡湖居的兩段西貢公路為雙線雙程分隔行車道。 | 工程已於2016年3月開展。                           |

| 工程編號及級別     | 工程名稱              | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構    | 動工日期(月/年)   | 竣工日期(月/年)    | 工程內容/備註  | 工程進度/現況   |
|-------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|---|
| 872TH<br>甲級 | 將軍澳-藍田隧道-主隧道及相關工程 | 15,093    | 運輸及房屋局局長/土木工程拓展署 | 2016年<br>7月 | 2021年<br>上半年 | <p>將軍澳-藍田隧道主隧道及相關工程將連接將軍澳與藍田，以配合將軍澳區持續發展的交通需求。</p> <p>隧道及相關工程包括雙線雙程主幹道，全長約3.8公里(隧道部分長約2.2公里)，東端連接將軍澳市中心，而西端則連接藍田、東區海底隧道及茶果嶺道。</p> <p>需填海約3公頃以提供土地興建低於地面而建的P2路。</p> | <p>詳細設計已大致完成。</p> <p>立法會財務委員會已於2016年6月17日通過此項工程撥款。</p> <p>第一份主隧道工程合約將於2016年7月批出。</p> <p>第二份工程合約已於2016年5月截標，現正評審中。</p> |

| 工程編號及級別                      | 工程名稱   | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構        | 動工日期(月/年) | 竣工日期(月/年) | 工程內容/備註   | 工程進度/現況   |
|------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------|-----------|---|---|
| 總目 706<br>分目<br>6101TX<br>丁級 | 在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第二組—<br>勘查研究、設計及建造 | 87        | 運輸及房屋局局長<br>/土木工程拓展署 | 4/2015    | 5/2018    | 工程主要為西貢區的3條行人天橋分別加建升降機設施：<br><br>1. 橫跨寶琳北路近林盛路的行人天橋(結構編號：NF193)；<br>2. 橫跨寶寧路近寶順路的行人天橋(結構編號：NF309)；以及<br>3. 橫跨唐明街近尚德商場的行人天橋(結構編號：NF336)。 | NF193 及 NF309 已獲批挖掘准許證。<br><br>NF336 現正進行升降機塔建造工程。    |
| 158TB<br>甲級                  | 將軍澳唐明街與唐德街之間的高架行人路                           | 221.6     | 運輸及房屋局局長<br>/運輸署和路政署 | 2016 年底   | 2019 年中   | 工程主要包括在唐明街與唐德街之間加建高架行人路，並<br>在高架行人道近唐德街興建一部升降機。   | 詳細設計已完成。立法會財務委員會已於 2016 年 5 月 13 日通過此項工程撥款。招標文件正在準備中。 |

| 工程編號及級別     | 工程名稱            | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構   | 動工日期(月/年) | 竣工日期(月/年) | 工程內容/備註  | 工程進度/現況  |
|-------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
| 716CL<br>乙級 | 將軍澳第一期堆填區基礎設施工程 | 覆檢中       | 發展局局長 / 土木工程拓展署 | 覆檢中       | 覆檢中       | 工程範圍包括建造橫跨東邊水道南端的一座特色行人橋(南橋)，一個位於77區污水泵站及相關的環境美化工程等。 | 詳細設計正在進行中。<br><br>行人天橋方案及排污設備修訂的授權公告已分別於2015年9月25日和2015年4月30日刊憲。 |

| 工程編號及級別     | 工程名稱  | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構        | 動工日期(月/年) | 竣工日期(月/年) | 工程內容/備註  | 工程進度/現況   |
|-------------|-------|-----------|----------------------|-----------|-----------|--|---|
| 822TH<br>乙級 | 跨灣連接路 | 覆檢中       | 運輸及房屋局局長<br>/土木工程拓展署 | 覆檢中       | 覆檢中       | <p>跨灣連接路將採用特色大橋設計橫跨將軍澳海灣，將會是將軍澳地標。大橋連接擬建的將軍澳-藍田隧道及將軍澳第86區附近的環保大道，以應付預計的交通需求，它可以提供替代路線讓交通可繞過市中心，從而改善市中心住宅區的居住環境。</p> <p>跨灣連接路包括建造全長約1.8公里的雙線雙程行車道，並設置行人路和單車徑。</p> | <p>相關的土地勘測工程已於2015年底大致完成。</p> <p>詳細設計正在進行中。</p> |

| 工程編號及級別     | 工程名稱                 | 預計費用(百萬元) | 決策科首長及負責部門/機構    | 動工日期(月/年) | 竣工日期(月/年) | 工程內容/備註  | 工程進度/現況   |
|-------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|---|
| 806TH<br>乙級 | 匡湖居至西貢市鎮段的西貢公路分隔車道工程 | 覆檢中       | 運輸及房屋局局長/運輸署和路政署 | 覆檢中       | 覆檢中       | 工程主要包括改善由匡湖居至西貢市中心的一段西貢公路、普通道及沙下南的一段大網仔路。目的是為應付現時及預計的交通需求，並紓緩交通擠塞情況。 | 西貢區議會支持沿線改善方案(雙程雙線分隔車道)。<br><br>在諮詢沿線主要持份者的諮詢會上，部份持份者反對沿線方案。當局正檢視所收集的意見，並計劃就工程舉行公眾參與活動。 |