

市區小工程計劃東區工作小組第32次會議報告

題述會議已於2006年11月28日舉行，所討論的事項摘錄如下：

I. 2006/2007財政年度東區小工程項目進度報告(文件第20/06號)

東區民政事務處就上次會議後完成及仍需跟進的工程所作的進度報告，以及小組成員對這些工程發表的意見如下：

已完成工程項目

東區

- (i) 北角英皇道和鰂魚涌基利路欄杆懸掛花盆工程

此項工程已於11月24日完成。

愛秩序分區

- (ii) 筲箕灣柏架山東熹苑附近的避雨亭建造工程

此項工程已於9月22日完成。

其他工程項目

東區

- (i) 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2006-2007)

東區民政事務處在上次會議後更換了區內時花一次，並正安排新一輪更換時花工作。

北角西分區

- (ii) 北角電氣道(歌頓道與屈臣道之間)和英皇道(北角道與糖水道之間)中央分隔帶綠化工程

東區民政事務處已發出工程定單，預計工程可於年底完成。

- (iii) 北角北景街綠化工程

有關地點的現有設施由路政署建造和保養，而該署亦正計劃在有關地點行人天橋設置升降機。該署尚未確定升降機工程會否影響綠化工程，而東區民政事務處會就綠化工程的可行性及設計和施工安排，繼續與該署商討。

康城分區

(iv) 鯪魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程

小組在上次會議同意，東區民政事務處跟進休憩處由佔用有關土地的一半改為全部。另一方面，當區區議員曾聯絡水務署、康樂及文化事務署(康文署)和東區民政事務處，希望水務署開放休憩處旁的配水庫頂、康文署負責開放後的管理，以及東區民政事務處將相關工程包括在休憩處工程內。水務署已同意交出有關土地屬該署的一半，以及開放配水庫頂；康文署亦已同意接管休憩處，以及在配水庫頂開放後負責其管理；東區民政事務處正就有關安排諮詢港島東區地政處。

小組討論後同意，東區民政事務處跟進將配水庫頂亦包括在休憩處內，並在配水庫頂設置避雨上蓋、座椅及健身器材。

(v) 鯪魚涌柏架山道與鯪魚涌街交界休憩處建造工程

民政事務總署工程組正按小組在上次會議通過的初步設計，擬備詳細設計圖則及估價。

(vi) 鯪魚涌衛奕信徑旁休憩處卵石徑設置工程

東區民政事務處已獲民政事務總署批准撥款，招標工作亦已完成。待港島東區地政處完成撥地程序後，東區民政事務處便會與承辦商簽訂工程合約。

愛秩序分區

(vii) 筲箕灣耀東邨休憩處改善工程

工程正在進行，並預計可於明年1月完成。

(viii) 筲箕灣東大街美化工程

鋪砌地磚、放置花盆和更換欄杆都已完成。東區民政事務處正安排懸掛花盆，預計全部工程可於本年底或明年初完成。

環泰分區

(ix) 柴灣大潭道與新西灣抽水站之間土地避雨上蓋設置工程

工程快將完成。

(x) 柴灣環翠道避雨上蓋及座椅設置工程

東區民政事務處已於10月6日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於明年1月完成。

(xi) 柴灣迴旋處行人天橋美化工程

工程已包括在因興建青年發展中心而改建西南行人天橋的合約內。整項工程已展開，並預計可於明年8月完成。

怡灣分區

(xii) 柴灣利眾街土地改善工程

小組討論工程的設計後，同意應儘早改善該土地的環境衛生，故先鋪設石屎地面、在一邊設置石凳、在前面設置鐵柱及在後面設置圍網，而日後再考慮其他安排。民政事務總署工程組將擬備新的設計圖則及估價。

(xiii) 柴灣道近樂軒臺避雨上蓋、座椅及花盆增設工程

東區民政事務處已於9月22日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於明年1月完成。

(xiv) 小西灣富怡道和富欣道中央分隔帶花槽設置工程

路政署快將發出施工令。

(xv) 小西灣道與曉翠街交界土地美化工程

民政事務總署工程組正按小組在上次會議通過的初步設計，擬備詳細設計圖則及估價。

(xvi) 小西灣樹影樂園通往黑色頭小徑改善工程

東區民政事務處已於10月6日與承辦商簽訂工程合約，預計工程可於明年1月完成。

II. 2006/2007財政年度東區小工程計劃財政狀況(文件第21/06號)

東區民政事務處已獲民政事務總署撥款8,859,015元，支付19項東區小工程的費用。預計本財政年度的實際支出約為530萬元。

III. 建議在2007/2008財政年度進行的東區小工程項目(文件第22/06號)

小組討論後同意通過文件的建議如下：

- (i) 繼續跟進本財政年度仍在跟進的工程中，6項於2007/2008財政年度仍須跟進的工程(見附表一)；
- (ii) 將分區委員提議在2007/2008財政年度進行的工程，其中4項納入市區小工程計劃(見附表二)；及

- (iii) 將東區民政事務處正在跟進的其他工程，其中3項納入市區小工程計劃(見附表三)。

IV. 其他事項

議員建議印製一本宣傳刊物，介紹市區小工程計劃在2000年展開以來完成的工程項目。小組討論後同意，由東區區議會轄下宣傳區議會工作小組跟進。

東區民政事務處地區管理組

2006年12月

EDO 3/23/915

建議在 2007/2008 財政年度繼續跟進的東區小工程項目

工程項目	估計費用(元)	工作進度
<p><u>東區</u></p> <p>1. 東區區內花槽、花盆和美化地帶種植植物(2007-2008)</p>	300,000	此乃持續性工程。
<p><u>北角西分區</u></p> <p>2. 北角北景街綠化工程</p>	50,000	由於有關地點的現有設施由路政署建造和保養，東區民政事務處正與該署商討工程的設計和施工的安排。另一方面，路政署計劃在該處行人天橋設置升降機；東區民政事務處正待該署確定升降機工程會否影響綠化工程。
<p><u>康城分區</u></p> <p>3. 鯽魚涌柏架山道紅屋附近休憩處建造工程</p>	600,000	休憩處選址旁的鯽魚涌海水配水庫工程將於年底完成。東區民政事務處正就配水庫工程的進展與水務署保持聯絡，並就休憩處的範圍與該署和港島東區地政處商討。
<p>4. 鯽魚涌柏架山道與鯽魚涌街交界休憩處建造工程</p>	400,000	東區民政事務處已獲小組通過工程的初步設計；民政事務總署工程組正擬備工程的詳細設計圖則及估價。
<p><u>環泰分區</u></p> <p>5. 柴灣迴旋處行人天橋美化工程</p>	1,591,000	工程已包括在因興建青年發展中心而改建西南行人天橋的合約內。整項工程已經展開，並預計可於明年 8 月完成。
<p><u>怡灣分區</u></p> <p>6. 小西灣道與曉翠街交界土地美化工程</p>	200,000	東區民政事務處已獲小組通過工程的初步設計；民政事務總署工程組正擬備工程的詳細設計圖則及估價。