

觀塘區綠化總綱圖工程進度報告

目的

本文件的目的是向委員報告有關觀塘區綠化總綱圖的綠化工程的施工進度。

背景

2. 觀塘區綠化總綱圖綠化工程於 2009 年 9 月展開，預期於 2011 年中完成。目標是栽種 2,940 棵樹及 84 萬棵灌木。

現時工程進度

3. 承建商到十二月底為止已種植了樹木 3,300 棵及灌木約 76 萬棵灌木。已完成的種植地點主要有：

- 鯉魚門徑近鯉魚門市政大廈
- 嘉榮街近油塘中心
- 鯉魚門道路邊近油塘邨
- 鯉魚門道中央分隔帶近油塘邨
- 碧雲道近德田社區中心
- 平田街近平田邨服務設施大樓
- 茶果嶺道偉業街交界
- 茶果嶺道近麗港城
- 茶果嶺道近偉發道
- 偉業街近新九龍灣驗車中心
- 大業里近三湘九龍灣貨運中心
- 大業街近水務署九龍東區大樓
- 偉業街近德福商場
- 啓福道觀塘繞道底近 MegaBox
- 臨華街近金漢工業大廈
- 宏光道近麗晶花園

- 觀塘道近淘大花園

4. 現時正在進行綠化工程的主要地點有：

- 海濱道天橋底近太平洋貿易中心
- 翠興街近新九龍灣驗車中心
- 崇信街近安全工業大廈
- 鯉魚門道近高超道
- 宏光道近臨華街
- 觀塘道近牛頭角道
- 秀明道近秀茂坪商場

5. 至於其他的種植計劃，承建商正積極申請掘路許可證及諮詢種植地點附近的居民及商戶，期望盡快開展工程。整份觀塘綠化工程合約預計於 2011 年年中前完成。

其他事項

6. 由於受到行人路的地下設施阻礙、不能得到附近居民及商戶支持等因素所影響，有部分樹木未能栽種，地點包括利安道、彩霞道、宏照道、功樂道、康寧道、寶琳路、安田街、曉光街、振華道等。

徵詢意見

7. 我們會仔細考慮委員對本文件或觀塘綠化工程的意見，並作出跟進。

土木工程拓展署

2011 年 1 月



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Terminalia nianaly (小葉欖)
Phoenix rostrata (日本葵)

Aug 10

觀塘區
鯉魚門徑近鯉魚門市政大廈



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Jacaranda mimosifolia
(藍花楸)

Sep 10

觀塘區
鯉魚門道路邊近油塘邨



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Phoenix rostrata (日本葵)



Sep 10

觀塘區
鯉魚門道中央分隔帶近油塘邨



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Podocarpus macrophyllus
(日本柳杉)



Sep 10

觀塘區
碧雲道近德田社區中心



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Dec 09



Tabebuia impetiginosa
(紅花風鈴木)

Feb 10

觀塘區
茶果嶺道偉業街交界



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Dec 09



Cassia siamensis (蘇丹木)

Jun 10

觀塘區
茶果嶺道近麗港城



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Oct 09



Cassia siamensis (藍花木)

Apr 10

觀塘區
大業里近三湘九龍灣貨運中心



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Nov 09



Livistona chinensis (Type 2)
(扇棕)
Garcinia subelliptica (藍木)

Apr 10

觀塘區
偉業街近德福商場



觀塘區綠化工程
Greening Works in Kwun Tong



Scaevola conophylla 冬青
Livistona chinensis 蒲葵

Jan 10

觀塘區

啓福道觀塘繞道底近MegaBox