

路政署(將軍澳區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2011年1月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/0347	重置路牌	寶寧路	10年5月	10年11月	工程已經完成	許錦年先生 (23996933)	陳克強先生 (27624904)
NE/10/0133	單車徑改善工程	唐德街	10年10月	10年12月	工程已經完成		
NE/09/1186	道路改善工程	寶琳北路	10年10月	10年12月	地下候管工程已經完成		
NE/10/0479	停車場改善工程	環保大道	10年11月	11年1月	工程已經完成		
NE/10/2573	加設路標及路牌	佳景路及欣景路	10年11月	11年1月	工程已經完成		
NE/10/1171	單車徑改善工程	寶順路	10年12月	11年1月	工程已經完成		
NE/10/1666	擴闊部份行人路	寶琳北路近康盛花園	10年12月	11年1月	工程已經完成		
NE/10/2237	加設路牌	翠嶺路	11年1月	11年2月	工程已經完成		
NE/10/2242	修改現有路牌	寶順路近唐明街	11年1月	11年2月	工程已經完成		
NE/10/2440	加設路牌	運隆路近學林里	11年1月	11年2月	工程已經完成		
NE/10/2602	加設路標及路牌	將軍澳公共運輸交匯處	11年1月	11年2月	工程已經完成		
NE/09/3012	擴闊部份行人路	寶豐路及毓雅里交界	10年10月	11年1月	工程進行中		
NE/09/2744	重置單車泊位	賀業路	10年11月	11年1月	工程進行中		
NE/10/2818	加設夜間泊位	將軍澳工業邨	11年1月	11年1月	工程進行中		
NE/10/2857	加設路標及路牌	寶琳南路	11年1月	11年1月	工程進行中		
NE/10/3059	加設路牌	寶順路單車徑	11年1月	11年1月	工程進行中		
NE/10/3068	加設路標及路牌	駿昌街	11年1月	11年5月	工程進行中		
NE/10/3119	加設夜間泊位	將軍澳工業邨	11年1月	11年2月	工程進行中		
NE/09/0658	擴闊巴士停泊灣位	重華路	11年2月	11年3月	工程規劃中		
NE/10/2607	加設欄杆	翠嶺路	11年2月	11年3月	工程規劃中		
NE/10/2765	加設路標	唐俊街近尚德邨	11年2月	11年3月	工程規劃中		
NE/10/1721	擴闊部份行人路	寶琳北路近康盛花園/翠林邨	11年2月	11年4月	工程規劃中		
NE/10/1724	道路改善工程	賀業路	11年2月	11年4月	工程規劃中		
NE/10/2619	加設電車泊位	景嶺路近彩明苑	11年3月	11年4月	工程規劃中		
NE/10/2934	道路改善工程	彩明街近健明邨	11年3月	11年4月	工程規劃中		
NE/10/2253	加設欄杆	培成路	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/2390	加設路牌	環保大道	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/09/2663	道路改善工程	寶琳北路	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/3030	路牌更換	寶琳北路	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/3033	路牌更換	將軍澳隧道道路	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/1309	加設欄杆	唐明街	11年3月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/2461	加設路牌	康城路	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/2659	加設電車泊位	寶琳里近寶琳北路	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/09/2760	重置單車泊位	銀澳路	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/2806	加設路標及路牌	寶寧里	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/3034	路牌更換	昭信路近寶寧路	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/3041	路牌更換	寶順路近靈康路	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/3043	路牌更換	寶順路近唐明街	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/2706	加設單車泊位	唐明街	11年5月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/2288	加設失明人士路磚	翠琳路	11年5月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/2606	加設失明人士路磚	培成路近文曲里	11年5月	11年7月	工程規劃中		
NE/10/2779	加設失明人士路磚	影業路近清水灣道	11年5月	11年7月	工程規劃中		
NE/10/3045	路牌更換	環保大道	11年5月	11年7月	工程規劃中		
NE/10/3049	路牌更換	寶邑路近寶順路	11年5月	11年7月	工程規劃中		
NE/10/3067	路牌更換	寶順路近靈康路	11年5月	11年7月	工程規劃中		
NE/10/2858	加設路標及路牌	唐明街和唐俊街	11年6月	11年8月	工程規劃中		
NE/10/3012	加設電車泊位	陶樂路	11年6月	11年8月	工程規劃中		
NE/10/2863	加設路標及路牌	寶琳北路近寶琳南路	11年6月	11年8月	工程規劃中		
NE/10/2976	單車徑改善工程	銀澳路	11年6月	11年8月	工程規劃中		
NE/10/3073	路牌更換	寶琳南路	11年6月	11年8月	工程規劃中		
NE/10/3074	路牌更換	寶康路近靈康路	11年6月	11年8月	工程規劃中		
NE/07/0177	加設路牌	寶豐路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/07/0178	加設路牌	寶琳路	待訂	待訂	有待與公用事業公司商討		
NE/07/0066	加設傷健人士設施	坑口巴士總站	待訂	待訂	有待站長休息亭搬離		
NE/08/0404	加設傷健人士設施	尚德巴士總站	待訂	待訂	有待站長休息亭搬離		
NE/07/0506	加設失明人士路磚及護柱	穎禮路	待訂	待訂	有待運輸署與村民商討		

路政署(西貢區)

過去兩個月內完成及未來六個月內的主要交通改善項目及時間表(截至2011年1月)

西貢區議會交通及運輸委員會會議

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註	運輸署工程師 姓名(電話)	路政署工程師 姓名(電話)
NE/10/0878	加建欄杆	康定路	10年10月	10年11月	工程已經完成	梁潔韻女士 (23992224)	陳克強先生 (27624904)
NE/10/0321	擴闊巴士站	西貢公路近自然教育中心	10年11月	10年12月	工程已經完成		
NE/10/1005	加設路牌	大坳門路近清水灣一灘	10年11月	10年12月	工程已經完成		
NE/10/2014	加設路標	惠民路	10年11月	10年12月	工程已經完成		
NE/10/0958	加設失明人士路磚	西貢公路近南園路	10年11月	10年12月	工程已經完成		
NE/09/2010	擴闊行人路	西沙路近黃竹灣	10年11月	10年12月	工程已經完成		
NE/10/1865	加設路標	西貢公路近孟公窩路	10年12月	11年1月	工程已經完成		
NE/10/2312	加設路標及路牌	普通道近美裕街	10年12月	11年1月	工程已經完成		
NE/10/0714	道路改善工程	大坳門路近布袋澳村路	10年12月	11年2月	彎位擴闊工程已經完成		
NE/10/0322	擴闊巴士站	西貢公路近波羅輦路	10年12月	11年1月	工程進行中		
NE/10/1843	加設路標	福民路	10年12月	11年2月	工程進行中		
NE/10/2021	加設路標	清水灣道近騰龍台	11年1月	11年2月	工程進行中		
NE/10/1347	加設行人路	清水灣二灘停車場	11年1月	11年3月	工程進行中		
NE/10/1623	加設路標及路牌	萬年街	11年1月	11年3月	工程規劃中		
NE/10/2070	加設失明人士路磚	坑口道近清水灣道	11年2月	11年3月	工程規劃中		
NE/10/2640	加設路標及路牌	福民路停車場	11年2月	11年3月	工程規劃中		
NE/10/1379	加設失明人士路磚	康健路	11年3月	11年4月	工程規劃中		
NE/10/1929	加設失明人士路磚	北港路	11年3月	11年4月	工程規劃中		
NE/10/2104	加設路標	大坳門路近清水灣二灘	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/2213	道路改善工程	年春街近宜春街	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/3029	加設路牌	惠民路	11年3月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/2328	道路改善工程	竹洋路	11年4月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/1598	加設失明人士路磚	西貢公路近大埔仔	11年4月	11年5月	工程規劃中		
NE/10/2313	加設路標	美裕街	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/1981	加建欄杆	西貢公路近大涌口路	11年4月	11年6月	工程規劃中		
NE/10/0669	加設防撞欄	西貢公路近北園	11年5月	11年7月	工程規劃中		
NE/09/0323	加設防撞欄	清水灣道近壁屋監獄	待訂	待訂	有待地下公用設施改道		
NE/06/0556	加設停車灣	普通道	待訂	待訂	工程被附近居民反對，進一步會議正在安排中		