

大埔區議會交通及運輸委員會會議

路政署(大埔區)

小型交通改善項目及其施工時間表(截至2011年4月)

-- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內及規劃中的項目

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註	運輸署工程師姓名(電話)	路政署工程師姓名(電話)
(1) NE/10/00339	加設防撞欄	汀角路近百星滙	11年2月	11年4月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(2) NE/09/03150	加設防撞欄	大埔太和路	11年3月	11年4月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(3) NE/09/03148	加設防撞欄	大埔太和路 近大埔中心	11年3月	11年4月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(4) NE/09/01309	改善行人過路設施	廣宏街近 大埔公路元洲仔段	11年3月	11年4月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(5) NE/08/01731	加設行人過路處	頌雅路近亨榮樓	11年3月	11年5月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(6) NE/08/01682	加設行人過路處	完善路及 大發街交界	10年11月	11年5月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(7) NE/09/03151	加設防撞欄	大埔太和路 近南運路	11年3月	11年5月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(8) NE/09/02181	改善行人過路設施	鄉事會街近大光里	11年3月	11年6月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(9) NE/08/00256	加設路丘	大菴路	11年4月	11年6月	工程進行中	盧杰慧女士 (2399 2730)	招曦女士 (2762 3551)
(10) NE/09/03114	加設防撞欄	汀角路近南運路	11年5月	11年6月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(11) NE/09/03108	加設防撞欄	汀角路近下坑 政府職員宿舍	11年5月	11年6月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(12) NE/07/0499	加設行人過路處	頌雅路近頌善閣	11年5月	11年6月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(13) NE/11/0556	改善現有交通設施	汀角路近三門仔路	11年5月	11年7月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(14) NE/11/0543	改變速度限制	汀角路近三門仔路	11年6月	11年7月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(15) NE/10/2876	改變速度限制	汀角路近雅景花園	11年6月	11年7月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(16) NE/10/01438	改善單車徑設施	大埔太和路 近汀角路	11年5月	11年8月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(17) NE/10/02250	擴闊行車路口	雍宜路近 大埔公路元洲仔段	11年7月	11年8月	工程規劃中	盧杰慧女士 (2399 2730)	招曦女士 (2762 3551)
(18) NE/09/01769	加設行人過路處	安埔路近安慈路	11年7月	11年10月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(19) NE/09/02716	將路旁市容地帶 轉為車路	大埔太和路 近大埔中心	待定	待定	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(20) NE/09/01158	加設行人過路處	汀角路近布心排	待定	待定	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)