

大埔區議會交通及運輸委員會會議  
路政署(大埔區)

小型交通改善項目及其施工時間表(截至2011年8月)

- 包括在過去兩個月內完成、未來三個月內及規劃中的項目

項目編號	擬建的交通改善項目	地點	擬建動工日期	擬建完工日期	詳細備註	運輸署工程師姓名(電話)	路政署工程師姓名(電話)
(1) NE/10/2876	改變速度限制	汀角路近雅景花園	11年6月	11年7月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(2) NE/11/0543	改變速度限制	汀角路近三門仔路	11年7月	11年7月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(3) NE/11/01891	加設警告牌	完善路近 大發街	11年7月	11年7月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(4) NE/09/03114	加設防撞欄	汀角路近南運路	11年7月	11年8月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(5) NE/10/01438	改善單車徑設施	大埔太和路 近汀角路	11年7月	11年8月	工程已經完成	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(6) NE/10/02250	擴闊行車路口	雍宜路近 大埔公路元洲仔段	11年7月	11年8月	工程已經完成	盧杰慧女士 (2399 2730)	招曦女士 (2762 3551)
(7) NE/11/1331	改善單車徑設施	大埔太和路 近南運路	11年7月	11年9月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(8) NE/09/01769	加設行人過路處	安埔路近安慈路	11年8月	11年10月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(9) NE/11/1100	改善單車徑設施	大埔太和路 近南運路交界	11年8月	11年10月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(10) NE/11/1557	改善單車徑設施	大埔太和路 近寶鄉橋交界	11年8月	11年10月	工程進行中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(11) NE/10/1385	加設鐵柱	翠和里	11年9月	11年9月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(12) NE/08/1495	改善巴士站設施	富亨巴士總站	11年9月	11年11月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(13) NE/11/2535	改善單車徑設施	南運路 近汀角路交界	11年9月	11年11月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(14) NE/09/01158	加設行人過路處	汀角路近布心排	11年9月	11年12月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(15) NE/11/1272	改善單車徑設施	南運路 近新興花園	11年10月	11年12月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(16) NE/11/1313	改善單車徑設施	南運路 近安埔路交界	11年11月	12年1月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(17) NE/11/1100	改善單車徑設施	大埔太和路 近南運路交界	11年11月	12年1月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(18) NE/10/2027	改善巴士站設施	運頭塘巴士總站	11年11月	12年3月	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(19) NE/07/0499	加設行人過路處	頌雅路近頌善閣	09年8月	待定	工程因市民 反對暫停	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)
(20) NE/09/02716	將路旁市容地帶 轉為車路	大埔太和路 近大埔中心	待定	待定	工程規劃中	張秉權先生 (2399 2406)	招曦女士 (2762 3551)