

元朗區議會地區設施管理委員會
地區小型工程計劃(區議員倡議項目)進展報告

(A) 已獲委員會通過並正施工的地區小型工程建議

(I) 元朗民政事務處為主導部門的地區小型工程

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 委員會批准 的預算 | 工程代理人 | 施工期 | 最新進展 |
|---|-------------|--------------|----------|-------------------------------|---|
| YL-DMW004 馬田路 - 體育路文娛綠化走廊 (呂堅議員、蕭浪鳴議員、梁福元議員、羅建平議員、MH、莊健成議員、袁敏兒議員) | 元朗市 | 500 萬元 | • 定期合約顧問 | 2010 年 5 月 至 2011 年 3 月 | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處在 2010 年 5 月底與承建商簽約。 • 工程設計原先曾因影響地底樹根而需作出修改。有關問題現已獲解決，而工程現正全速進行。 • 委員會正副主席、項目倡議者、政府部門及定期合約顧問於 2010 年 10 月 7 日進行實地工程考察，視察工程的進展情況。 |
| YL-DMW008 加強元朗市南綠化，休憩設施 (梁福元議員) | 十八鄉 | 190 萬元 | • 定期合約顧問 | 2010 年 12 月 至 2011 年中 | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處在 2010 年 12 月與承建商簽約。 • 預計承建商於 2010 年 12 月底開始進場動工。 |

(II) 康樂及文化事務署為主導部門的地區小型工程

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 委員會批准 的預算 | 工程代理人 | 施工期 | 最新進展 |
|--------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| YL-DMW005 將永慶學校改建成休憩處 | 八鄉 | 470 萬元 | • 定期合約顧問 | 2009 年 12 月 至 2011 年初 | • 委員會正副主席、項目倡議者、政府部門及定期合約顧問 |

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 委員會批准 的預算 | 工程代理人 | 施工期 | 最新進展 |
|--|-------------|--------------|----------|---------------------------|---|
| (黎偉雄議員) | | | | | 於 2010 年 3 月 24 日進行實地工程考察，視察工程的進展情況。 |
| YL-DMW009 天慈路與天福路休憩公園 (陳美蓮議員、麥業成議員、黃裕材議員、梁志祥議員, MH, JP、湛家雄議員, MH, JP、陸頌雄議員、姚國威議員、陳惠清議員、馮彩玉議員, MH、周永勤議員、郭強議員) | 天水圍 | 470 萬元 | • 定期合約顧問 | 2010 年 2 月至 2011 年 1 月 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會正副主席、部分項目倡議者、政府部門及定期合約顧問於 2010 年 3 月 24 日進行實地工程考察，視察工程的進展情況。出席委員建議在天慈邨和公園之間開闢通道，方便居民出入。 • 工程設計已預留前往該通道的小徑。 • 現時預計工程可於 2011 年 1 月下旬完工，並建議於 1 月 29 日舉辦開幕禮。 |

(B) 已獲委員會通過並有待施工的地區小型工程建議

(I) 元朗民政事務處為主導部門的地區小型工程

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 委員會批准 的預算 | 工程代理人 | 預計施工期 | 最新進展 |
|--|-------------|--------------|----------|------------------------|---|
| YL-DMW003a 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊：明渠畔設施加建部份 | 天水圍 | 970 萬元 | • 定期合約顧問 | 2011 年 2 月至 2011 年底 | • 招標期已於 2010 年 12 月初完結。顧問公司現正就所收到的標書進行分析。預計可於 2011 年 2 月動 |

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處的地區 | 委員會批准的預算 | 工程代理人 | 預計施工期 | 最新進展 |
|--|---------|----------|-------|-------|---|
| (陳惠清議員、梁志祥議員, MH, JP、趙秀嫻議員、馮彩玉議員, MH、陸頌雄議員、郭強議員、姚國威議員、湛家雄議員, MH, JP、鄺月心議員、鄧廣成議員、黃裕材議員、張文輝議員、周永勤議員) | | | | | 工。 <ul style="list-style-type: none"> 顧問公司及民政處已分別向路政署及元朗地政處申請掘路許可證及臨時撥地，並已獲元朗地政處批核。 |

(II) 康樂及文化事務署為主導部門的地區小型工程

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處的地區 | 委員會批准的預算 | 工程代理人 | 預計施工期 | 最新進展 |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|---|
| YL-DMW022 十八鄉水蕉新村路休憩公園 (林添福議員) | 十八鄉 | 390 萬元 | • 定期合約顧問 | 2011 年中 至 2012 年中 | <ul style="list-style-type: none"> 元朗地政處於 2010 年 6 月 18 日完成撥地審批。 顧問公司現正因應撥地範圍展開進一步設計工作，預期工程最快可於 2011 年中開展。 |
| YL-DMW014 蝦尾村休憩處 (鄧胤楚議員、鄧慶業議員) | 屏山 | 400 萬元 | • 定期合約顧問 | 2011 年初 至 2012 年初 | <ul style="list-style-type: none"> 元朗地政處於 2010 年 6 月 21 日完成撥地審批，有關撥地，為期五年。 工程在 2010 年 11 月截止投標，顧問公司現正進行標書評估工作。預期工 |

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 委員會批准 的預算 | 工程代理人 | 預計施工期 | 最新進展 |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------------------|---|
| YL-DMW015 多用途沙灘球場 (梁志祥議員, MH,JP、馮彩玉 議員,MH、湛家 雄議員,MH, JP、陳美蓮議 員、陳惠清議 員、程振明議 員、趙秀嫻議 員、莊健成議 員、周永勤議 員、郭強議 員、鄭俊宇議 員、鄭月心議 員、黎偉雄議 員、林添福議 員、梁福元議 員、羅建平議 員,MH、呂堅 議員、陸頌雄議 員、麥業成議 員、文富穩議 員,BBS、文祿星 議員,MH、蕭浪 鳴議員、戴耀華 議員,MH、鄧卓 然議員、鄧慶業 議員、鄧家良議 員、鄧貴有議 員、鄧廣成議 員、鄧胤楚議 員、王志強議 員,MH、黃勝 棠議員、王威信 議員、黃裕材 議員、邱帶娣議 | 天水圍 | 1,800 萬元 | • 定期合約 顧問 | 2011 年中 至 2012 年中 | 程最快可於 2011 年初開展。 • 元朗地政處於 2010 年 6 月 30 日完成臨時撥 地審批，有關撥 地為期五年。 • 委員會於 2010 年 11 月 4 日去 信產業檢審委 員會要求加快 相關審批工作。 • 委員會於 2010 年 11 月 5 日的 會議上通過地 區設施管理委 員會的全體委 員(除主席外)成 為工程項目的 倡議人。 • 視乎產業檢審 委員會批核的 進展，預期工程 最快可於 2011 年中開展。 |

| 項目編號、名稱 (項目倡議者) | 項目位處的地區 | 委員會批准的預算 | 工程代理人 | 預計施工期 | 最新進展 |
|--|---------|----------|-------|-------------------------------|--|
| 員, MH、姚國威議員、袁敏兒議員) | | | | | |
| YL-DMW060 銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓(永久性旗桿部分) (馮彩玉議員, MH、陳惠清議員、張文輝議員、趙秀嫻議員、郭強議員、鄭月心議員、梁志祥議員, MH, JP、羅建平議員, MH、陸頌雄議員、蕭浪鳴議員、鄧廣成議員、黃裕材議員、袁敏兒議員、邱帶娣議員, MH、姚國威議員) | 天水圍 | 150 萬元 | • 建築署 | 2011 年 2 月 至 2011 年 5 月 | • 建築署回覆加設旗桿工程費用約需 40 萬元, 現正製作施工詳圖, 工程預計於 2011 年 5 月完成。 |

(C) 其他有待跟進的地區小型工程建議 (依倡議日期排列)

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處的地區 | 預算 | 主導部門 | 最新進展 |
|--------------------------------------|---------|------|------|--|
| YL-DMW011 廈村鳳降村籃球場及休憩處 (鄧家良議員) | 廈村 | -- | • 待定 | • 建議工程地點可能具有潛在危險的斜坡。 • 正考慮是否可在建議地點興建較簡單的休憩設施。 |
| 竹坑村休憩處 (鄧貴有議員) | 八鄉 | 20 萬 | 民政處 | • 委員會正副主席、項目倡議者、民政處於 2010 年 8 月 18 日進行實地視察後, 考慮到場地環境, 現考慮局部重修現有的休憩處。 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 主導部門 | 最新進展 |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------|---|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處已完成諮詢和張貼告示的程序，並沒有收到反對意見。 • 工程涉及部私家土地，現正向土地註冊處查詢有關的業主資料。在得到有關的業主同意書，民政處工程部將盡快展開工程。 |
| 宏達路興建休憩處 (鄧胤楚議員) | 屏山 | -- | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待屏山現有的工程項目完成後，視乎當時的財政狀況再跟進此項工程建議。 |
| 頌富商場及天恩商場往輕鐵站之行人天橋加建雨擋 (趙秀嫻議員) | 天水圍 | 40 萬元 | • 民政處 | <ul style="list-style-type: none"> • 就雨擋的設計，民政處工程部與委員會主席、項目倡議人和港鐵公司於 2010 年 11 月 12 日開會商討。 • 雨擋的施工圖則已完成，待港鐵公司同意後，工程部將進行招標的程序。 |
| 興建十一人硬地足球場 (鄧家良議員) | 廈村 | -- | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 元朗地政處查覆，建議工程地點屬政府土地。建議地點在廈村分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-HT/10 是規劃為「鄉村式發展」用途。 • 在 2010 年 9 月 3 日的會議上，委員建議考慮將工程更改為五人硬地足球場，並設置看台。 • 推行日期待定。 |
| 十八鄉港頭村休憩公園 (程振明議員) | 十八鄉 | -- | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會同意當中興建涼亭的部分納入 2009-2010 年度的小規模環境改善工程計劃；至於其他擬建休憩設施，則待十八鄉現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 建議地點在大棠分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-TT/14 是部分規劃為「鄉村式發展」，部分為「農業」用途，並預留作渠務保留用地。 |
| 增設老人及兒童康樂設施 | 八鄉 | 50 萬 | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待八鄉現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 元朗地政處查覆，建議工程地 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 主導部門 | 最新進展 |
|---|-------------|-------|-------|--|
| (黎偉雄議員) | | | | 點部分為政府土地，另一部分則為私人土地。建議地點在錦田南分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-KTS/11 是規劃為「鄉村式發展」用途，而在元崗及元崗新村詳細藍圖 L/YL-YK/B 是規劃為「休憩用地」用途。 |
| 天澤商場外小 巴士站加建上蓋 工程 (姚國威議員) | 天水圍 | 20 萬 | • 民政處 | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處已完成諮詢和張貼告示的程序，並沒有收到反對意見。 • 民政處工程處現正進行勘察以評估地底設施對工程有否阻礙。 |
| 要求設置休憩 場地工程 (梁福元議 員、麥業成議 員、莊健成議 員) | 十八鄉 | 300 萬 | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待十八鄉現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 建議地點在元朗分區計劃大綱核准圖編號 S/YL/18 是部分規劃為「休憩用地」，部分為「鄉村式發展」及「道路」用途。 |
| 興建休憩處 (鄧胤楚議員) | 元朗市/ 屏山 | 30 萬 | • 民政處 | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處工程處已與項目倡議人商討工程內容的細節。 • 民政處工程處現正就工程進行諮詢及由地政處張貼告示，如沒有收到各政府部門及公眾的反對意見，工程將盡快進行。 |
| 元崗村牌樓直 入右方政府土 地改建成為休 憩場地 (黎偉雄議員) | 八鄉 | 150 萬 | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待八鄉現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 元朗地政處查覆，建議工程地點為政府土地。但該處現正處理一宗在建議工程地點上興建小型屋宇的申請。建議地點在錦田南分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-KTS/11 是規劃為「鄉村式發展」用途，而在元崗及元崗新村詳細藍圖 L/YL-YK/B 是規劃為「鄉村式發展」及「道路」用途。 |
| 壘圍村加設休 憩公園 (文祿星議員) | 新田 | -- | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待新田現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 元朗地政處查覆，建議工程地點為政府土地。建議地點在南 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 主導部門 | 最新進展 |
|---|-------------|-------|--|--|
| MH·文富穩議員, BBS) | | | | 生圍分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-NSW/8 是規劃為「鄉村式發展」用途。 |
| 新田蕃田村舊有花園改建為休憩公園 (文祿星議員, MH) | 新田 | -- | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待新田現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 元朗地政處查覆，建議工程地點部分為私人土地，另一部分則為政府土地。建議地點在新田分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-ST/8 及新田詳細藍圖編號 L/YL-ST/B 是規劃為「鄉村式發展」用途。 |
| 十八鄉小商路設置休憩公園 (梁福元議員、馮彩玉議員, MH、蕭浪鳴議員、鄧慶業議員、鄧貴有議員、黃裕材議員、袁敏兒議員、麥業成議員) | 十八鄉 | 150 萬 | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待十八鄉現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 元朗地政處查覆，建議工程地點為政府土地。建議地點在南生圍分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-NSW/8 位於「未決定用途」地帶內。 |
| 石埗村足球場安裝射燈 (鄧胤楚議員) | 屏山 | -- | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待屏山鄉現有的工程項目完成後，再作跟進。 |
| 八鄉牌樓後方政府地改建休憩處及設置長者晨運設施 (黎偉雄議員) | 八鄉 | 250 萬 | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會決定待八鄉現有的工程項目完成後，再作跟進。 • 建議地點在錦田南分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-KTS/11 是規劃為「農業」用途。 |
| 銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓(牌樓部分) (馮彩玉議員, MH、陳惠清議 | 天水圍 | 200 萬 | <ul style="list-style-type: none"> • 康文署 • 建築署 | <ul style="list-style-type: none"> • 設永久性旗桿的部分已於 2010 年 11 月 5 日的會議上通過撥款 150 萬元優先處理。 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 主導部門 | 最新進展 |
|---|-------------|----|---|---|
| 員、張文輝議員、趙秀嫻議員、郭強議員、鄭月心議員、梁志祥議員、MH、JP、羅建平議員、MH、陸頌雄議員、蕭浪鳴議員、鄧廣成議員、黃裕材議員、袁敏兒議員、邱帶娣議員、MH、姚國威議員) | | | | |
| 天水圍明渠康樂徑(起點)加設健體設施及改善美化計劃 (陳惠清議員、鄧家良議員) | 天水圍 | -- | <ul style="list-style-type: none"> • 待定 (視乎設施規模) | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處已轉介路政署跟進重鋪地磚的建議。 • 路政署已完成重鋪地磚的工作。康文署已於 2010 年 10 月重整花床內的植物。 |
| 將安興街硬地足球場改建為第 3 或 4 代仿真草足球場 (王威信議員、文祿星議員、MH、文富穩議員、BBS、周永勤議員、梁福元議員、王志強議員、MH、鄧貴有議員、鄧胤楚議員、程振明議員、鄧家良議員、林添福議員、邱帶娣議員、MH、湛家雄議 | 元朗市 | -- | <ul style="list-style-type: none"> • 康文署 | <ul style="list-style-type: none"> • 因應東頭工業區遊樂場改建為仿真草足球場的計劃現正積極籌備中，有關市民在安興街硬地足球場活動模式的研究將在東頭工業區遊樂場改建計劃的未來路向有更明確的決定後才重新展開。 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 主導部門 | 最新進展 |
|---|-------------|-------|--|--|
| 員,MH, JP、蕭浪 鳴議員、鄧慶業 議員、戴耀華議 員,MH) | | | | |
| 流浮山迴旋處 中央花槽美化 計劃 (鄧家良議員、 陳惠清議員) | 流浮山 | | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處 (即時) • 康文署 (長遠) | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處工程部已完成中央花槽的美化工程，現正安排轉交康文署負責植物的管理。 • 有關花槽的長遠美化工程將由本委員會轄下的元朗區綠化計劃工作小組中跟進。 |
| 天耀休憩處 (梁志祥議員) | 天水圍 | 15 萬 | • 民政處 | <ul style="list-style-type: none"> • 工程已被納入 2010-2011 年度的小規模環境改善計劃 (YL-DMW035)中。 • 工程部現正籌備招標的工作。 |
| 避雨上蓋 (郭強議員) | 天水圍 | 200 萬 | • 待定 | • 委員會將在稍後安排實地視察，以作跟進。 |
| 雷公田村休憩 處 (黎偉雄議員) | 八鄉 | 30 萬 | • 待定 | • 民政處現正就工程進行諮詢及由地政處張貼告示。 |
| 攸田東路休憩 公園及單車停 泊處工程 (麥業成議員) | 元朗市 | 300 萬 | • 待定 | <ul style="list-style-type: none"> • 元朗地政處將與項目倡議者跟進有關建議位置的地權事宜。 • 元朗民政處已把單車停泊處建議轉交運輸署考慮。 |
| 打石塘避雨亭 (鄧貴有議員) | 八鄉 | 15 萬 | • 民政處 | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處現正就工程進行諮詢及由地政處張貼告示。 • 民政處與元朗地政處取得共識，地政處將收回該牌照土地給民政處作修建避雨亭之用。 |
| 天水圍北寵物公 園 (姚國威議員) | 天水圍 | 100 萬 | • 康文署 | <ul style="list-style-type: none"> • 元朗地政處回覆表示，建議工程地點為政府土地，大部分為輕便鐵路預留用地。 • 屯門及元朗規劃處表示，建議工程地點在水圍分區計劃大綱圖編號 S/TSW/12 是規劃為「道路」用途，擬建工程應盡量避免影響毗鄰的行人路及單車徑。 • 康文署現正就建議徵詢路政署 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 主導部門 | 最新進展 |
|---------------|-------------|----|------|------|
| | | | | 的意見。 |

(D) 已完成的地區小型工程

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 核准預算 (實際開支) | 主導部門及 工程部門 | 完工日期 |
|---|-------------|---------------------|---|-------------|
| YL-DMW002 新田足球場 (文富穩議員, BBS, 文祿星議員, MH) | 新田 | 1,450 萬 (有待最後結算) | <ul style="list-style-type: none"> 康文署 定期合約顧問 | 2010 年 11 月 |
| YL-DMW003b 天水圍河畔公園(明渠) 康樂徑及藝術雕塑廊: 天水圍公園藝術雕塑廊 部份 (陳惠清議員、梁志祥議員, MH, JP、趙秀嫻議員、馮彩玉議員, MH、陸頌雄議員、郭強議員、姚國威議員、湛家雄議員, MH, JP、鄺月心議員、鄧廣成議員、黃裕材議員、張文輝議員、周永勤議員) | 天水圍 | 200 萬 (118.4 萬) | <ul style="list-style-type: none"> 康文署 建築署 | 2009 年 5 月 |
| YL-DMW007 沙井路休憩處 (黃勝棠議員) | 屏山 | 135 萬元 (105 萬) | <ul style="list-style-type: none"> 民政處 定期合約顧問 | 2010 年 7 月 |
| YL-DMW013 天福路候車處興建上蓋 工程 (梁志祥議員, MH, JP) | 天水圍 | 20 萬 (15.8 萬) | <ul style="list-style-type: none"> 民政處 | 2010 年 5 月 |
| YL-DMW025 77 號小巴線分站加建 上蓋工程 (馮彩玉議員, MH) | 天水圍 | 20 萬 (9.3 萬) | <ul style="list-style-type: none"> 民政處 | 2010 年 5 月 |
| YL-DMW027 | 八鄉 | 50 萬 | <ul style="list-style-type: none"> 民政處 | 2010 年 3 月 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 核准預算 (實際開支) | 主導部門及 工程部門 | 完工日期 |
|--|-------------|------------------|---------------|---------------|
| 下輦村遊樂場 (鄧貴有議員) | | (47.9 萬) | | |
| YL-DMW028 「違泊單車會被充公」 警告牌 (湛家雄議員, MH, JP) | 區內 | 8 萬 (3 萬) | • 民政處 | 2010 年 3 月 |
| YL-DMW-029 下攸田村休憩處 (戴耀華議員, MH) | 十八鄉 | 50 萬 (37.1 萬) | • 民政處 | 2010 年 6 月 |
| 鳳攸東街明渠綠化工程 (麥業成議員) [工程項目已透過「元朗 區綠化計劃」落實] | 元朗市 | -- | • 康文署 | 2009 年 3 月 |
| 加設休憩座椅及棋檯 (周永勤議員) [工程納入 2009-2010 年 度的小規模環境改善工 程計劃 (YL-DMW023) 內進行] | 天水圍 | -- (18.4 萬) | • 民政處 | 2010 年 2 月 |
| 社區壁畫廊美化計劃 (陳惠清議員) [工程項目已透過「元朗 區綠化計劃」落實] | 天水圍 | -- | • 康文署 | 2010 年 2 月 |
| 屏義路旁政府用地發展 為休憩廣場 (鄭俊宇議員) [工程納入 2009-2010 年 度的小規模環境改善工 程計劃 (YL-DMW023) 內進行] | 元朗市 | -- (20.8 萬) | • 民政處 | 2010 年 3 月 |
| 於天悅輕鐵站側加設座 椅 | 天水圍 | -- (2 萬) | • 民政處 | • 2010 年 10 月 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 核准預算 (實際開支) | 主導部門及 工程部門 | 完工日期 |
|--|-------------|----------------|---------------|------|
| 椅 (趙秀嫻議員) [工程納入 2010-2011 年 度的小規模環境改善工 程計劃 (YL-DMW035) 內進行] | | | | |

(E) 其他暫時無需跟進的地區小型工程建議

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 暫時無需跟進的原因 |
|---|-------------|-------|--|
| YL-DMW006 露天羽毛球場兩個 (黃勝棠議員) | 屏山 | 70 萬 | <ul style="list-style-type: none"> 建議工程地點位於基本工務工程「洪水橋市鎮廣場」範圍。 委員會經 2008 年 9 月 5 日詳細討論及考慮後決定擱置是項工程。 |
| YL-DMW010 天水圍風水里休憩處 (近俊宏軒商場隧道出口) (姚國威議員、陸頌雄議員、張文輝議員) | 天水圍 | 40 萬 | <ul style="list-style-type: none"> 項目倡議者主動取消是項地區小型工程，讓運輸署及路政署在當地進行單車徑改善工程。 |
| 東華三院李東海小學旁 坑渠加建渠蓋工程 (馮彩玉議員, MH) | 天水圍 | -- | <ul style="list-style-type: none"> 民政處已轉介路政署及建築署分別跟進加設街燈及渠蓋事宜。建築署已於 2009 年 10 月完成渠蓋工程；路政署則計劃在 2010 年 3 月加設街燈。換言之，此項目無須透過地區小型工程計劃進行。 |
| 改善屏山灰沙圍籃球場 地台及加設照明系統 (鄧胤楚議員、鄧慶業議員) | 屏山 | 200 萬 | <ul style="list-style-type: none"> 康文署進行場地視察後，發覺場地周邊空間有限，且附近被建築物包圍及有一大樹位於場地中線旁邊。基於場地環境，安裝照明設施並不可行。 |
| 屏山鞦韆井圍籃球場加設 照明系統 (鄧胤楚議員、鄧慶業議員) | 屏山 | 100 萬 | <ul style="list-style-type: none"> 建築署表示因場地周邊面積狹窄，在場地四周安裝照明設施並不可行。 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 暫時無需跟進的原因 |
|--|-------------|-------|---|
| 員) | | | |
| 八鄉橫台山散村巴士站 候車處申請加建上蓋 (往上水方向) (鄧貴有議員) | 八鄉 | -- | <ul style="list-style-type: none"> 運輸署已於 2009 年批准巴士公司提交在粉錦公路近橫台山之 77K 號線巴士站(往上水方向)興建上蓋的申請。運輸署表示巴士公司將安排在 2010 年第二季展開有關工程。換言之，此項目無須透過地區小型工程計劃進行。 |
| 屏山欖口村籃球場照明 系統 (黃勝棠議員) | 屏山 | -- | <ul style="list-style-type: none"> 康文署已聯同建築署進行場地視察。建築署隨後表示因場地周邊面積狹窄，在場地四周安裝照明設施並不可行。 有建議於該籃球場興建牌樓。由於村民對興建牌樓及保留籃球場有不同意見，場地照明系統等問題，要待村民達成共識後，再作跟進。 |
| 在天水圍明渠對岸加設 長椅 (馮彩玉議員, MH) | 天水圍/屏山 | 2.5 萬 | <ul style="list-style-type: none"> 是項工程已納入天水圍河畔公園(明渠)康樂徑及藝術雕塑廊(YL-DMW003b)一併跟進。 |
| 設置單車停泊處 (黎偉雄議員) | 八鄉 | -- | <ul style="list-style-type: none"> 秘書處已把是項建議轉交運輸署考慮。運輸署回覆表示該署只考慮在單車徑、鐵路站及主要公共交通交匯處旁設置單車停泊處，供市民臨時停泊單車以作休息或轉乘公共交通之用，該署無計劃在項目倡議者所提出的地點設置單車停泊處。 |
| 避雨走廊 (郭強議員、梁志祥議員, MH, JP、趙秀嫻議員、馮彩玉議員, MH、鄭月心議員、陳惠清議員、陸頌雄議員、姚國威議員) | 天水圍 | -- | <ul style="list-style-type: none"> 民政處已轉介運輸署及路政署考慮有關事項。 運輸署回覆表示對此工程沒有任何意見，而路政署則表示該部門不會提供此項工程項目。此外，路政署估計工程費用約需二千伍佰萬元，由於估計費用超過地區小型工程的費用上限即二千壹佰萬元，故此項建議未能納入為 |

| 名稱 (項目倡議者) | 項目位處 的地區 | 預算 | 暫時無需跟進的原因 |
|----------------------|-------------|--------|--|
| | | | 地區小型工程的計劃內。 |
| 打石塘休憩處 (鄧貴有議員) | 八鄉 | 15 萬 | <ul style="list-style-type: none"> • 委員會正副主席、項目倡議者、民政處及康文署於 2010 年 8 月 18 日進行場地視察後，考慮到場地環境的限制，認為工程項目並不可行。 |
| 屏義路第二期休憩處 (鄭俊宇議員) | 元朗市 | • 10 萬 | <ul style="list-style-type: none"> • 民政處在 2010 年 12 月 14 日與項目倡議人進行實地視察，並決定在地區小型工程計劃以外處理有關建議。 |

(F) 地區小型工程項目(區議員倡議項目)建議和撥款分配總覽

| 鄉郊區、天水圍、元朗市的大型項目 (工程預算合共約 4,920 萬元) | | |
|--|---|--|
| 鄉郊區 | 天水圍 | 元朗市 |
| <ul style="list-style-type: none"> 新田足球場 [約 1,450 萬元] | <ul style="list-style-type: none"> 天水圍河畔公園(明渠)康樂徑 [約 970 萬元]、天水圍藝術雕塑廊 [約 200 萬元] 多用途沙灘球場 [約 1,800 萬元] | <ul style="list-style-type: none"> 馬田路 - 體育路文娛綠化走廊 [約 500 萬元] |

| 鄉郊區其他地區小型項目 (工程預算合共約 1,685 萬元) | | | | | |
|-----------------------------------|----|---|---|--|----|
| 新田 | 廈村 | 屏山 | 十八鄉 | 八鄉 | 錦田 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 沙井路休憩處 [約 135 萬元] | <ul style="list-style-type: none"> 加強元朗市南綠化, 休憩設施 [約 190 萬元] | <ul style="list-style-type: none"> 將永慶學校改建成休憩處 [約 470 萬元] | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> 蝦尾村休憩處 [約 400 萬元] | <ul style="list-style-type: none"> 十八鄉水蕉新村路休憩公園 [約 390 萬元] | <ul style="list-style-type: none"> 下輦村遊樂場 [約 50 萬元] | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 下攸田村休憩處 [約 50 萬元] | | |

| 天水圍及元朗市其他地區小型項目 (工程預算合共約 668 萬元) | |
|---|---|
| 天水圍 | 元朗市 |
| <ul style="list-style-type: none"> 天慈路與天福路休憩公園 [約 470 萬元] | <ul style="list-style-type: none"> 屏義路旁政府用地發展為休憩廣場 [已納入 2009-2010 年度小規模環境改善工程計劃] |
| <ul style="list-style-type: none"> 天福路候車處興建上蓋工程 [約 20 萬元] | |
| <ul style="list-style-type: none"> 加設休憩座椅及棋檯 [已納入 2009-2010 年度小規模環境改善工程計劃] | |
| <ul style="list-style-type: none"> 77 號小巴線分站加建上蓋工程 [約 20 萬元] | |

| 天水圍及元朗市其他地區小型項目 (工程預算合共約 668 萬元) | |
|--|--|
| 天水圍 | 元朗市 |
| <ul style="list-style-type: none"> 銀座廣場加設永久性旗桿及牌樓(永久性旗桿部分) [約 150 萬元] | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 「違泊單車會被充公」警告牌 [約 8 萬元] |

康樂及文化事務署
元朗民政事務處
二零一零年十二月